

肃南裕固族自治县住建局
2024年度城镇供排水管网维护养护专项资金
绩效评价报告

编写单位：北京费而隐管理咨询有限公司

版本号：1.0.0

文档编写：董建兄

文档编审：绩效评价肃南裕固族自治县项目组

编写日期：2025年6月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是北京费而隐管理咨询有限公司编制的《肃南裕固族自治县住建局 2024 年度国有资本经营预算项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自肃南裕固族自治县住建局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循肃南裕固族自治县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向肃南裕固族自治县财政局报送。未经肃南裕固族自治县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主评人：高级项目经理 罗文超

参评组：项目经理 魏毓

报告撰写 白丽苏

质量控制：一级审核 杨涛

北京费而隐管理咨询有限公司

肃南裕固族自治县 2025 年重点项目评估结论表

填报单位：北京费而隐管理咨询有限公司

编制日期：2025 年 6 月 12 日

单位：万元

文号	评估项目名称	评估结论	存在问题	意见建议
北京费而隐绩评(2025)第018号	肃南裕固族自治县住建局 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金绩效评价报告	肃南裕固族自治县 2024 年度国有资本经营预算项目支出整体情况良好，项目资金到位及时，项目资金分配合理，管理制度健全，项目完成情况良好，但仍存在项目立项依据不充分、绩效指标设置不规范，绩效管理意识有待加强、项目资金预算执行率偏低等问题。项目综合评价得分 88 分，评价等级为“良”。	<p>1. 项目立项依据不充分 肃南裕固族自治县住建局未提供项目有关的初步设计或初步设计的批复等资料，未提供相应的下达资金批复文件，无法判断项目立项的充分性。</p> <p>2. 绩效指标设置不规范，绩效管理意识有待加强 根据肃南裕固族自治县住建局提供的《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标未包含项目整体建设内容；绩效指标设置太笼统，未从项目具体建设内容分解设置指标，且指标设置不规范，例如数量指标对应的三级指标“预算资金到位情况”、质量指标对应的三级指标“质量控制情况”，建议将数量指标和质量指标对应的三级指标设置为“供水管网养护完成率”和“供水管网养护验收合格率”。</p> <p>3. 项目资金预算执行率偏低</p>	<p>1. 开展项目前期初步设计工作，保障项目立项的充分性及规范性 建议肃南裕固族自治县住建局在项目开始前期开展项目初步设计工作，建设工程初步设计是工程项目实施前的重要环节，它直接关系到工程的后续施工、质量控制以及安全性能。初步设计通常包括工程的总体布局、结构设计、设备选型等内容，是确保工程顺利进行和达到预期目标的基础。</p> <p>2. 重视绩效管理，提高资金使用效益 建议项目主管单位进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目</p>

			<p>城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 15.28 万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 12.99 万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 3.02 万元。实际执行数共计 31.30 万元。</p> <p>预算执行率=（31.30 万元/117 万元）*100%=26.74%。</p>	<p>标管理与运行监控、事后续效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻领会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以及重视绩效指标的设置，规范设置绩效指标以及指标值，以提高财政资金的使用效益。</p> <p>3. 按时支出项目资金，保障项目效益正常发挥</p> <p>建议肃南裕固族自治县住建局根据项目实施进度，按时支付项目资金，若存在项目资金紧张情况，可采取自筹的方式，以保障项目实施的有效进度，优化财务管理和报销制度，避免不必要的费用支出，灵活应对政策变化和市场形势变化，及时调整经营策略，谨慎进行重大投资项目等。</p>
--	--	--	--	---

目录

一、 摘要	4
二、 项目基本情况	5
(一) 项目立项	5
(二) 项目预算	5
1. 资金安排	5
2. 资金支出	5
(三) 项目计划实施内容	6
(四) 绩效目标	6
三、 评价工作情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
1. 评价目的	6
2. 评价对象及范围	7
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成	8
1. 绩效评价原则	8
2. 评价方式方法	8
3. 评价依据	10
4. 评价人员组成	10
(三) 评价指标体系	12
1. 指标体系设计原则	12
2. 指标体系设置	13
(四) 绩效评价的组织实施情况	14

1. 组织实施	14
2. 前期准备	14
3. 分析评价	15
4. 撰写报告	15
四、综合评价情况及评价结论	15
五、绩效评价指标分析	16
(一) 投入指标评价	16
1. 立项依据充分性	17
2. 立项程序规范性	17
3. 绩效目标合理性	17
4. 绩效指标明确性	17
5. 预算编制科学性	18
6. 资金分配合理性	18
(二) 过程指标评价	18
1. 资金到位率	19
2. 预算执行率	19
3. 资金使用合规性	19
4. 管理制度健全性	19
5. 制度执行有效性	20
(三) 产出指标评价	20
1. 供水管网养护完成率	20
2. 供水管网养护验收合格率	21

3. 供水管网养护完成及时性	21
4. 成本节约率	21
(四) 效益指标评价	22
1. 减少污染物排放	22
2. 保障居民生活用水	22
3. 优化布局结构	23
六、 存在的问题及结果应用建议	23
(一) 存在的问题	23
(二) 相关建议	24
七、 评价主体签章	25
八、 附件	26
(一) 绩效评价得分表	26
(二) 项目资料附件	31
(三) 现场工作照片	69

一、摘要

为进一步优化肃南裕固族自治县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，张掖市肃南裕固族自治县财政局委托第三方机构就肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金开展绩效评价。

通过开展肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等情况。本次评价肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金 117 万元，绩效评价得分为 **88 分**，绩效等级为：**良**。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：1. 项目立项依据不充分；2. 绩效指标设置不规范，绩效管理意识有待加强；3. 项目资金预算执行率偏低。具体项目问题见第六章存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：1. 开展项目前期初步设计工作，保障项目立项的充分性及规范性；2. 重视绩效管理，提高资金使用效益；3. 按时支出项目资金，保障

项目效益正常发挥。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。

二、项目基本情况

（一）项目立项

根据《肃南裕固族自治县“十四五”国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核县域生态环境质量检测评价与考核工作实施方案》等文件，肃南裕固族自治县财政局拨付肃南裕固族自治县2024年度城镇供排水管网维护养护专项资金117万元，用于城区供排水管网日常维护养护，提升城乡人居环境，减轻县级财政负担。

（二）项目预算

1. 资金安排

肃南裕固族自治县2024年度城镇供排水管网维护养护专项资金本次评价总资金为117万元，主要用于城区供排水管网日常维护养护。

2. 资金支出

肃南裕固族自治县2024年度城镇供排水管网维护养护专项资金收到2024年转移支付资金117万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款15.28万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司500立方高位水池加固维修工程款12.99万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款3.02万元。实际执行数共计31.30万元元，

财政拨款预算执行率 26.74%。

(三) 项目计划实施内容

肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金共计 117 万元，主要用于水厂 20 立方清水池加固维修隆畅河跨河段供水管道改造工程水厂厂房粉刷维修等，通过项目的实施，极大地改善了县城居民的生产生活环境，减少污染物的排放，可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染。

(四) 绩效目标

1. 总体目标

进一步完善肃南裕固族自治县城区供排水管网日常维护，有力地提升城乡人居环境，减轻县级财政负担。

2. 年度目标

有力地提升城乡人居环境，减轻县级财政负担。

三、评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社

社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为肃南裕固族自治县红湾供排水公司后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金，重点评价资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

（2）评价范围

评价资金范围：肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金 117 万元

评价时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（3）评价的主要内容

- ①收入情况，包括上交规模与质量、上交完整程度等；
- ②支出情况，包括支出结构、支出方向及支出效率等；
- ③预算管理情况，包括预算编制科学性、预算执行规范性、预算监督与公开等；

④效益情况，包括所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完

成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》
（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》
（财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发〔2018〕34号）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知
（财办〔2020〕13号）

（7）《肃南裕固族自治县“十四五”国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核县域生态环境质量检测评价与考核工作实施方案》

（8）所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）有关规定，为提高工作效率，确保高质量完成

本次绩效评价工作，我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上，组建了一支涵盖多专业的 7 人评价团队，按照分工明确、各司其职的原则，对评价组中人员进行职责划分，责任到人，具体人员及职责如下：

序号	姓名	职责	人员资历	配备人数	具体职责
1	罗文超	主评人	计算机专业硕士研究生，高级系统分析师、中级软件设计师、高级内控管理师、财政预算评审师。从事财政预算评审 7 年，具备丰富的项目财政预算评审及带队经验。	1 人	财政预算评审工作统筹与全过程跟踪指导。
2	魏毓	主评人	大学本科，法学学士学位，绩效评价主评人、法律职业资格证书。从事绩效评价 4 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
3	王燕	质控专员	管理学学士学位，高级内控管理师、绩效评价师、绩效评价主评人。从事绩效评价 7 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	主要审查绩效评价报告逻辑是否清晰，指标体系建立是否合理，是否符合高质量报告要求。
4	杨涛	项目负责人	大学本科，管理学学士学位，绩效评价主评人、初级会计师。从事绩效评价 3 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	项目绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导，根据收集的资料、现场勘察情况、资料审查结果，撰写报告。
5	白丽苏	助理人员	大学本科，管理学学士学位，助理工程师。从事绩效评价 2 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	项目现场绩效评价实施全过程质量控制。根据问卷调查人群进行抽样调查，发放问卷。

6	万应蓉	助理人员	大学本科，管理学学士学位，绩效评价主评人。从事绩效评价3年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1人	根据评价项目类型，设计收集资料清单，扫描、收集和整理资料。
7	王煜柠	助理人员	大学本科，管理学学士学位，初级经济师。从事绩效评价2年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1人	根据评价指标及工作要求，到现场采纳勘探、询问、复核等方式采集数据和资料。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

(1) 评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

① 定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

② 定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

(2) 指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 4 个部分组成，一级指标包含收入、支出、预算管理和效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 8 个二级指标和 33 个三级指标。

(3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中收入类指标占 25%，支出类指标占 30%，预算管理类指标占 20%，效益类指标占 25%。

(四) 绩效评价的组织实施情况

1. 组织实施

(1) 召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

(2) 收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和规定。②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

(3) 在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真的整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

2. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①**整理分析数据**。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据城镇供排水管网维护养护专项资金绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②**撰写评价报告**。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

肃南裕固族自治县 2024 年度国有资本经营预算项目支出整体情况良好，项目资金到位及时，项目资金分配合理，管理制度

健全，项目完成情况良好，但仍存在项目立项依据不充分、绩效指标设置不规范，绩效管理意识有待加强、项目资金预算执行率偏低等问题。项目综合评价得分 **88分**，评价等级为“良”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	10	55.56%
过程	22	18	81.82%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	88	88%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价

投入指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分值为18分，实际得分为**10分**。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	0	0
	立项程序规范性	3	0	0
绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	10	55.56%

1. 立项依据充分性

肃南裕固族自治县住建局未提供项目有关的初步设计或初步设计的批复等资料，无法判断项目立项的充分性。

根据评分标准，扣 3 分，指标得分为 0 分。

2. 立项程序规范性

肃南裕固族自治县住建局未提供项目有关的初步设计或初步设计的批复等资料，无法判断项目立项的充分性。

根据评分标准，扣 3 分，指标得分为 0 分。

3. 绩效目标合理性

根据肃南裕固族自治县住建局提供的《项目支出绩效目标申报表》，项目绩效目标设定与项目建设内容基本一致，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，但项目年度绩效目标未包含项目整体建设内容。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

4. 绩效指标明确性

根据肃南裕固族自治县住建局提供的《项目支出绩效目标申报表》，绩效指标均能从成本、产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但绩效指标设置太笼统，未从项目具体建设内容分解设置指标，且指标设置不规范，例如数量指标对应的三级指标“预算资金到位情况”、质量指标对应的三级指标“质量控制情况”，建议将数量指标和质量指标对应的三级指标设置为“供水管网养护完成率”和“供水管网养护验收合格率”。

根据评分标准，扣 **1** 分，指标得分为 **2** 分。

5. 预算编制科学性

根据肃南裕固族自治县住建局提供的相关资料，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

6. 资金分配合理性

肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 15.28 万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 12.99 万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 3.02 万元，资金分配合理。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

（二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **18** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	1	25%
	资金使用合规性	5	4	80%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	5	5	100%
小计		22	18	81.82%

1. 资金到位率

肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金共计 117 万元，实际到位资金 117 万元。

资金到位率=（117 万元/117 万元）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

2. 预算执行率

城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 15.28 万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 12.99 万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 3.02 万元。实际执行数共计 31.30 万元元。

预算执行率=（31.30 万元/117 万元）*100%=26.74%。

根据评分标准，扣 3 分，指标得分为 1 分。

3. 资金使用合规性

根据项目记账凭证、国库集中支付凭证、发票等资料，该项目资金使用符合相关财务管理制度的规定；符合项目预算批复及资金申请的用途；资金的使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但项目实施单位未提供相应的下达资金批复文件。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

4. 管理制度健全性

经核查，肃南裕固族自治县住建局制定相应的财务管理制度，

该制度合规、完整。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

5. 制度执行有效性

根据肃南裕固族自治县住建局提供的资金收入银行回单、国库集中支付凭证、发票等资料，肃南裕固族自治县城镇供排水管网维护养护专项资金执行过程资料基本齐全，项目实施的人员条件、信息支撑均能落实到位。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

(三) 产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	供水管网养护完成率	8	8	100%
产出质量	供水管网养护验收合格率	8	8	100%
产出时效	供水管网养护完成及时性	8	8	100%
产出成本	成本节约率	6	6	100%
小计		30	30	100%

1. 供水管网养护完成率

经核查，根据项目合同书，肃南裕固族自治县 2024 年城镇供排水管网维护养护专项资金计划于 2024 年 4 月 15 日开工，2024 年 5 月 15 日竣工，根据工程交工验收单，该项目于 2024 年 5 月 16 日完工，2024 年 8 月 10 日验收，验收合格，项目完成率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

2. 供水管网养护验收合格率

经核查，根据项目合同书，肃南裕固族自治县 2024 年城镇供排水管网维护养护专项资金计划于 2024 年 4 月 15 日开工，2024 年 5 月 15 日竣工，根据工程交工验收单，该项目于 2024 年 5 月 16 日完工，2024 年 8 月 10 日验收，验收合格，项目验收合格率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 供水管网养护完成及时性

经核查，根据项目合同书，肃南裕固族自治县 2024 年城镇供排水管网维护养护专项资金计划于 2024 年 4 月 15 日开工，2024 年 5 月 15 日竣工，根据工程交工验收单，该项目于 2024 年 5 月 16 日完工，2024 年 8 月 10 日验收，验收合格，项目完成及时。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

4. 成本节约率

① 预算调整程序合规性

城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 15.28 万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 12.99 万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 3.02 万元。实际执行数共计 31.30 万元元。项目所支出的费用均未超

过计划资金。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
生态效益	减少污染物排放	10	10	100%
社会效益	保障居民生活用水	10	10	100%
可持续影响	优化布局结构	10	10	100%
小计		30	30	100%

1. 减少污染物排放

通过项目的实施，极大地改善了县城居民的生产生活环境，减少污染物的排放，可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染，社会责任履行效果显著。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

2. 保障居民生活用水

肃南裕固族自治县红湾供排水公司的前身为肃南裕固族自治县城市水暖管理站，历经二十多年的运营，隶属于肃南裕固族自治县住房和城乡建设局。属国有控股企业，主要负责城区机关、企事业单位、居民及城市近郊万余人的生产生活用水，主要从事自来水水费收缴及管道维修保养等。该项资金支出极大地改善了县城居民的生产生活环境，减少污染物的排放，可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染，提升群众生活幸福指数。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

3. 优化布局结构

肃南裕固族自治县 2024 年度城镇供排水管网维护养护专项资金共计 117 万元，主要用于水厂 20 立方清水池加固维修隆畅河跨河段供水管道改造工程水厂厂房粉刷维修等，通过项目的实施，极大地改善了县城居民的生产生活环境，增加城市优化建设，提升群众生活质量。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

1. 项目立项依据不充分

肃南裕固族自治县住建局未提供项目有关的初步设计或初步设计的批复等资料，未提供相应的下达资金批复文件，无法判断项目立项的充分性。

2. 绩效指标设置不规范，绩效管理意识有待加强

根据肃南裕固族自治县住建局提供的《项目支出绩效目标申报表》，项目年度绩效目标未包含项目整体建设内容；绩效指标设置太笼统，未从项目具体建设内容分解设置指标，且指标设置不规范，例如数量指标对应的三级指标“预算资金到位情况”、质量指标对应的三级指标“质量控制情况”，建议将数量指标和质量指标对应的三级指标设置为“供水管网养护完成率”和“供水管网养护验收合格率”。

3. 项目资金预算执行率偏低

城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 15.28 万元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 12.99 万元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 3.02 万元。实际执行数共计 31.30 万元。

预算执行率=（31.30 万元/117 万元）*100%=26.74%。

（二）相关建议

1. 开展项目前期初步设计工作，保障项目立项的充分性及规范性

建议肃南裕固族自治县住建局在项目开始前期开展项目初步设计工作，建设工程初步设计是工程项目实施前的重要环节，它直接关系到工程的后续施工、质量控制以及安全性能。初步设计通常包括工程的总体布局、结构设计、设备选型等内容，是确保工程顺利进行和达到预期目标的基础。

2. 重视绩效管理，提高资金使用效益

建议项目主管单位进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会

绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以及重视绩效指标的设置，规范设置绩效指标以及指标值，以提高财政资金的使用效益。

3. 按时支出项目资金，保障项目效益正常发挥

建议肃南裕固族自治县住建局根据项目实施进度，按时支付项目资金，若存在项目资金紧张情况，可采取自筹的方式，以保障项目实施的有效进度，优化财务管理和报销制度，避免不必要的费用支出，灵活应对政策变化和市场形势变化，及时调整经营策略，谨慎进行重大投资项目等。

七、评价主体签章

北京费而隐管理咨询有限公司 主评人：

2025年6月12日

八、附件

(一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	0
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	0
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有	3	2

				相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	绩效指标明确得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
投入管理得分					18	10
过程	资金管理	资金到位率	资金到位为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	业绩值为100%得4分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付	4	1

				的资金。		
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定,满足全部要 求得满分,缺少其中一条扣1 分,扣完为止。	评价要点:①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定;②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续;③是否符合项目预算 批复或合同规定的用途;④是否存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4
	组织 实施	管理制度 健全性	管理制度健全得满分,每缺少一 项扣2分。	评价要点:①是否已制定或具有相应的 财务和业务管理制度或方案;②财务和 业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关业务管 理规定,用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。满足全 部要求得满分,每有一处相同类 型不规范扣1.5分,扣完为止。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和 相关管理规定;②项目调整及支出调整 手续是否完备;③项目合同书、验收报 告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档;④项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位。	5	5
过程管理得分					22	18
产出	产出 数量	供水管网 养护完成 率	项目完成率为100%得满分,完 成率每降低10%扣权重分的1 分,扣完为止。	实际新建工程量=(实际新建工程量÷计 划新建工程量)×100%。实际新建工程 量=一定时期(本年度或项目期)内项目 实际新建的产品或提供的服务数量。计 划新建数量:项目绩效目标确定的在一	8	8

				定时期（本年度或项目期）内计划新建的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	供水管网养护验收合格率	项目验收合格率为 100%得满分，质量达标率每降低 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。	项目验收合格率=（质量达标项目数量/实际完成的项目数量）*100%质量达标要求以政策要求标准或验收报告为准。	8	8
	产出时效	供水管网养护完成率及时性	项目完成及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	8
	产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	6
产出得分					30	30
效益	生态效益	减少污染物排放	污染物排放减少得满分，否则按比例扣分。	反映污染物排放减少的相关情况。	10	10

	社会效益	保障居民生活用水	居民用水得到保障得满分, 否则按比例扣分。	反映居民用水得到保障的相关情况。	10	10
	可持续影响	优化布局结构	整体结构布局得到优化得满分, 否则按比例扣分。	反映整体结构布局得到优化的相关情况。	10	10
效益得分					30	30
合计					100	88


(二) 项目资料附件

中标通知书

项目编号: GSSHYG20240409-01

肃南自治县维誉劳务有限责任公司:

贵单位于 2024 年 4 月 9 日所参加的 500 立方高位水池加固维修工程, 已在张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台完成了竞价并被我方接受, 中标公示期满, 贵单位中标, 请于 30 日内前来我单位商签合同。具体中标内容如下:

建设地点	肃南县		工程规模	500 立方高位水池加固维修工程 (具体详见本项目招标文件工程量清单)	
成交价	(大写) 壹拾叁万肆仟玖佰零壹元零陆分			(小写)	134901.06 元
质量等级	合格	计划开工竣工日期	2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日	工期	30 日历天
项目班子	项目负责人	张文军		资格	/
	技术负责人	/		职称	/
	安全生产负责人	/		资格	/
业主单位 (盖章)				代理单位	
法定代表人或 授权委托人 (签章)					
	2024 年 4 月 13 日			2024 年 4 月 13 日	



扫描全能王 创建

中晟汇创建设发展有限公司

中晟咨发【2024】ZS0710号

500立方高位水池加固维修工程结算审核报告

肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司：

受贵单位委托，依据500立方高位水池加固维修工程的施工合同、招投标文件、中标通知书、工程结算书相关资料于2024年7月10日—7月10日对500立方高位水池加固维修工程结算进行审核，我单位根据国家有关法律法规和甘肃省工程造价文件及建设行政主管部门的相关造价信息文件，结合该工程实际情况，本着公平、公正、独立、合法、诚实守信的原则，对该工程工程结算进行了审核程序。详细报告如下：

一、工程概况

工程名称：500立方高位水池加固维修工程


建设单位：肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司

工程内容：500立方高位水池加固维修工程

审核范围：500立方高位水池加固维修工程

二、审核依据

- 1、国家相关法律法规、制度及相关的司法解释。



《建设工程价款结算暂行办法》（2014年10月20日财政部、建设部财建【2004】369号发布。

- 3、 甘肃省工程造价文件：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-98-2019 张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-98-2019 张掖地区基价、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-98-2019 及张掖地区基价、《甘肃省市政工程消耗量定额》2018 张掖地区基价。
- 4、 建设工程施工合同、招投标文件、中标通知书、工程结算书，变更签证等。

三、 审核结果

经审核，500立方高位水池加固维修工程的报送造价为：134901.06元，审核后工程结算总造价为：134901.06元，核减金额0元。

四、 其他说明



中晟汇建设发展有限公司

2024年7月10日



扫描全能王 创建

500立方高位水池加固维修工程结算书

500立方高位水池加固维修工程

造价：134901.06元

序号	项目	造价(元)	备注
一	工程合同价款	134901.06	详见中标通知书及合同
二	工程结算造价	134901.06	
工程结算造价(大写)		壹拾叁万肆仟玖佰零壹元零陆分	

建设单位(盖章)  签字: 

施工单位(盖章)  签字: 

编制日期: 年 月 日



扫描全能王 创建

网上银行电子回单

客户收付款入账通知



第一次打印

475		账号		2712040209200092464
407860		户名		甘肃捷丰源劳务有限公司
自治县红湾供水有限责任公司		开户行		中国工商银行股份有限公司张掖县府街支行
业银行股份有限公司肃南裕固族自治县支行		金额(大写)		壹拾伍万贰仟捌佰贰拾叁元贰角捌分
152823.28		交易渠道		网上银行
人民币		凭证号		27192101040007860
转账取款		会计日期		20241015
交易时间		2024-10-15 15:02:00		付工程款
附言				

电子回单可以重复打印，回单编号相同表示同一笔业务，请勿重复记账。

打印日期：2024-10-15



扫描全能王 创建



电子发票 (普通发票)

发票号码: 24622000000049089313
开票日期: 2024年10月11日

2024.10.12

扫描全能王 创建

红湾红湾供水有限公司

名称: 甘肃捷丰源劳务有限公司

-社会信用代码/纳税人识别号: 91620721681501125U

销售方信息

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620721MABWWY329M

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
建筑服务*劳务费	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县大河乡天桥湾村熊子沟口、段供水管道改造维修工程 城区边家河湾	水厂20立方清水池加固及跨河	156260.67	1%	1562.61
合计			¥156260.67		¥1562.61
价税合计 (大写)	壹拾伍万柒仟捌佰贰拾叁圆贰角捌分				(小写) ¥157823.28

开票人: 赵伊儿

备注: 土地增值税项目编号: 二、 跨地 (市) 标志: 否; 购买方开户银行: 中国农业银行股份有限公司肃南裕固族自治县支行营业部; 银行账号: 271192101040007860; 销售方开户银行: 中国工商银行股份有限公司张掖县府街支行; 银行账号: 27112040209200092464;

20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程成交通知书

项目编号：GSZDWW2024YG-006

甘肃捷丰源劳务有限公司：

我单位委托甘肃正德文蔚工程管理咨询有限公司以邀请招标的方式采购的水厂20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程，于2024年6月25日在张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台 <http://49.4.79.138:1020/f/index> 完成了竞价招标，根据竞价确认贵单位为成交（中标）供货商。成交金额：（大写）壹拾肆万伍仟零玖拾捌元伍角（小写）145098.50元，现公示期已满，无异议。请于10日内来我单位签订采购合同，特此通知。

采购人（盖章）：



单位负责人（签字或盖章）：



代理机构（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：



2024年6月27日



扫描全能王 创建

工程交工验收单

2024年9月10日

工程名称	水厂20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程	工程地点	大河乡天桥湾村熊子沟口、城区边家河湾	工程性质	维修改建
结构类型		工程总价	157823.28	建筑面积	
交工工程	开工日期	2024.06.30		工程简要内容	水厂20立方清水池加固维修 隆畅河跨河段供水管道改造工程水厂厂房粉刷维修等。
	竣工日期	2024.07.29			
	验工日期	2024.09.10			
验收意见	需要记载的问题:工程质保期1年,在质保期内修补工程的任何缺陷。				
工程验收结果质量总评			工程质量合格		
建设单位			施工单位		
建设单位:			施工单位:		
单位负责人:	任会	签字	单位负责人:	孟健	签字
验收人:	王清	签字	单位工程负责人:	宋玉	签字



扫描全能王 创建

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 肃南裕固族自治县红湾供水有限责任公司

承包人(全称): 甘肃捷生源劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
水厂2024年清水池加固及跨河输供水管道改造维修工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 水厂2024年清水池加固及跨河输供水管道改造维修工程。

2.工程地点: 肃南县水厂。

3.工程立项批准文号: _____。

4.资金来源: 自筹渠道自筹。

5.工程内容: 详见投标文件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

投标文件内的工程量清单内的所有工程量

二、合同工期

计划开工日期: 2024年6月30日。

计划竣工日期: 2024年7月29日。

工期总日历天数: 30天。工期总日历天数与根据前述计

1



扫描全能王 创建

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹拾肆万伍仟玖佰玖拾玖元伍角伍分（¥145999.5元）；

其中：捌元伍角

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） _____（¥ _____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥ _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____（¥ _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） _____（¥ _____元）。

2. 合同价格形式： _____。

五、项目经理

承包人项目经理： _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；



补函及其附录（如果有）；

- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相



九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 供排中公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，
承包人执 壹 份。





法定代表人或其委托代理人：
(签字) 任会昌



承包人：
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 孟健

组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地 址：_____	地 址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：任会昌	法定代表人：孟健
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____



北方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程

竣工结算总价

签约中标价 (小写): 145098.50 (大写): 壹拾肆万伍仟零玖拾捌元伍角整

竣工结算价 (小写): 157823.28 (大写): 壹拾伍万柒仟捌佰贰拾叁元贰角捌分

发包人: 

法定代表人
或其授权人: 任会昌
(签字或盖章)

承包人: 

法定代表人
或其授权人: 孟健
(签字或盖章)

造价咨询人: 


法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 

核对人: 

编制时间: 年 月 日

核对时间: 年 月 日



方正建设咨询有限公司

甘方正咨字[2024]第 015 号

肃南裕固族自治县红湾供水管道改造维修工程 结算审核报告

肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司：

我公司于 2024 年 7 月 25 日接受委托对《水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程》结算进行评审工作，我公司审核人员秉承客观公正、实事求是的原则，依据中国建设工程造价管理协会下发的文件《工程造价咨询单位执业行为准则》（中价协（2002）第 015 号）、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第 016 号）、及国家和本省有关法规、政策的规定，对水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程结算进行了审核。向审核人提供合理编制并充分披露本项目的竣工结算，且保证结算及所提供相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位和建设单位的责任。依照国家、省、市有关建设工程造价的相关政策、法规出具本项目工程结算的审核报告，并保证审核报告的真实性和合法性，是造价咨询公司及审核人的责任。

在审核过程中，我们本着公平、公正、客观、独立的原则，结合本工程的实际情况，实施了踏勘施工现场、查阅施工合同、工程量确认单、建设工程竣工验收单等相关资料。我们遵循了国家的有关法律、法规和工程造价结算的有关规定等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、项目基本建设概况

建设单位：肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司

工程名称：水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程

施工单位：甘肃捷丰源劳务有限公司

（一）工程内容及范围

水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程施工内容包括：详见工程量清单。

计划开工日期 2024 年 7 月 1 日；计划竣工日期为 2024 年 7 月 20 日。

（二）项目招投标情况

该项目由甘肃正德文蔚工程管理咨询有限公司代理，通过张掖市公共资源交易中心阳光采



扫描全能王 创建

源劳务有限公司为中标人，中标价为 145098.50 元。

工程施工合同签订情况

2024 年 6 月 28 日，肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司与甘肃捷丰源劳务有限公司签订合同，签约合同价款 145098.50 元，合同价格形式为价格固定单价合同。

(四) 工程竣工验收情况

2024 年 7 月 22 日，该工程由肃南裕固族自治县红湾供排水有限责任公司、甘肃捷丰源劳务有限公司组成验收小组对该工程进行竣工验收，经评定该工程质量为合格。

二、工程造价审核结果

经审核，水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程送审金额：157823.28 元，审定金额：157823.28 元，核减金额：0 元，审减率为 0%

三、审核依据：

(一) 审核依据：

- 1、本工程的投标文件、工程结算书，中标通知书、施工合同书、结算工程量确认单。
- 2、现场勘验核实审核其工程量的确认单。
- 3、其他有关政策性文件。

(二) 采用的规范、条例及办法：

- 1、《建设工程价款结算暂行办法》（2004 年 10 月 20 日财政部、建设部[2004]369 号）；
- 2、甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程预、结算编制审核管理办法（试行）的通知[2010]515 号》；
- 3、《甘肃省建设工程造价管理条例》

(三) 定额依据：

- 1、套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》张掖地区基价；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、取费类别：建筑与装饰工程、安装工程、三类。

(四) 规费：

1. 规费按甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建价[2020]84 号文件计取；



扫描全能王 创建

《按甘肃省住房和城乡建设厅关于改革建筑企业规费费率核定办法的通知》甘建
64号文调整。

(五)税金：税金调整执行甘建公告[2019]118号文件；

(六)其他相关资料。

四、项目审核评价意见

- 1.该项目对施工依法进行了招投标，符合国家建设项目程序管理的相关要求。
- 2.在工程管理方面，签证变更资料齐全，签字计算完整。

五、工程造价核减（增）原因分析

无

六、建议

(一)项目的审核建议

- 1.通过审核，审核后的水厂20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程竣工结算公允的反映了该项目的实际情况。建议建设单位在今后的建设项目中，严格按照建设程序依法依规建设，严格审核结算签证。

七、有关说明

附件：

- (1) 工程结算审核签署表、定案表
- (2) 工程结算审核结算书及明细表
- (3) 中标通知书复印件
- (4) 施工合同协议书复印件
- (5) 送审工程结算书封面复印件



扫描全能王 创建


甘肃方正建设咨询有限公司



审核造价工程师（执业印章）



审定造价工程师（执业印章）：



甘肃方正建设咨询有限公司

2024年8月2日



扫描全能王 创建

网上银行电子回单
客户收付款入账通知



第 1 次打印

460	收款方	账号	2703098909200061470
460	开户行	户名	七里河润柏源五金经营部
460	金额 (大写)	开户行	中国工商银行股份有限公司兰州建兰路支行
460	交易渠道	金额 (大写)	叁万零贰佰肆拾元
460	凭证号	交易渠道	网上银行
460	会计日期	凭证号	27192101040007860
460	支付智能水表款	会计日期	20241212

单可以重复打印，回单编号相同表示同一笔业务，请勿重复记账。

打印日期：2024-12-12



扫描全能王 创建

电子发票(普通发票)



法在供水设施改造资金内列支。
发票号码: 246220007000725010
开票日期: 2024年12月26日
2024.12.11.

秦红湾供水有限责任公司		名称: 七里河润柏源五金经营部 (个体工商户)				
纳税人识别号: 91620721681501125U		统一社会信用代码/纳税人识别号: 92620103MADQ48Q380				
规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
4G网络 DN20		36	356.435643564356	12831.68	1%	128.32
物联网4G网络 DN20式		48	356.435643564356	17108.91	1%	171.09
合计				¥29940.59		¥299.41
价税合计 (大写)		叁万零贰佰肆拾圆整		(小写) ¥30240.00		
备注	含物联网流量费8年					

开票人: 谢婷婷



扫描全能王 创建

销售买卖合同

五金经营部


合同编号: 20241023
签订地点: 兰州市
A自治县红湾供水有限责任公司
B自治县红湾供水有限责任公司
签订时间: 2024年10月23日
A/B、价款及交(提)货时间

内容	规格	数量	单价	合计	备注
物联网4G网络测控水表立式	DN20	36	360	12960	
物联网4G网络测控水表卧式	DN20	48	360	17280	含物联网流量费8年
人民币叁万零贰佰肆拾圆					30240

第二条: 质量标准: 按需方提供的型号规格, 正常使用质保三年, 质保6年。
第三条: 供方对质量负责的条件及期限: 如有质量问题供方负责退换货或退货。
第四条: 包装标准: 包装物的供应与回收: (包装物无回收)。
第五条: 随机必备的品、配件、工具数量及供应办法: 合格证, 检测报告随货同行。
第六条: 运输方式及到达站(港)和费用负担: 供方负责发货运输到需方指定地点, 运费供方负责。
第七条: 检验标准、方法、地点及期限: 需方自行检验。
第八条: 成套设备的安装与调试: 需方安装完成后, 供方安排技术人员到现场调试连接水平平台兼套即可。
第九条: 结算方式、货到现场付清货款, 供方负责提供合法发票。
第十条: 本合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决; 依法向需方所在地人民法院起诉。

第十一条: 本合同自 2024年10月23日

 需方: 秦红湾供水有限责任公司 地址: 甘肃省白银市靖远县红湾镇 法定代表人: 王学军 委托代理人: 王学军 电话: 15191719978 开户银行: 工商银行兰州建兰路支行 账号: 2703098909200061470	 供方: 七里河润柏源五金经营部 地址: 兰州市七里河区西园西路3号 法定代表人: 王学军 委托代理人: 王学军 电话: 15191719978 开户银行: 工商银行兰州建兰路支行 账号: 2703098909200061470
--	---



扫描全能王 创建

产品销售验收报告

固族自治县红湾供水有限公司 单位负责人 任会昌 联系电话 15193451975							
七里河润柏源五金经营部 (个体工商户) 业务负责人 谢婷婷 联系电话 15191719978							
2024年10月14日 交货日期	2024年10月23日						
范围	水表安装位置 (<input checked="" type="checkbox"/> 管道井 \ <input type="checkbox"/> 泵房 \ <input type="checkbox"/> 砌(表)井)						
报 验 内 容							
水表信息	口径(mm)	15	20	25	40	50	100
	型号(远传、普通、电磁)	远传	远传	远传			
	数量		84				
	类型(计量、考核)		计量	计量		计量	
水表安装说明	申领水表数量与安装水表数量 (<input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符)。 抄表系统: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 水表表号和门牌号对应情况: <input checked="" type="checkbox"/> 对应一致 其它: <u>正常</u>						
验收结论	产品手续齐全, 质检合格, 数量正确, 已按期交付需方, 予以验收。						
验收小组	客户单位 (签章)  2024年11月28日	供货商 (签章)  2024年11月28日					

注: 本表一式四份, 客户单位、供货商各存两份。



扫描全能王 创建

产品报价单

兰州丁丁商贸有限公司

报价日期：2024 年 10 月 20 日

编号：20230711

联系电话：13919444692

报价有效期至：2024 年 10 月 20 日

一：产品报价表

序号	品名	型号	单位	数量	单价	合计金额
1	物联网水表立式	DN15	台	36	390	14040
	物联网水表卧式	DN15	台	48	390	18720
1. 以上报价为含税价 2. 报价有效期为 15 天 3. 如对此报价单有疑问，请联系：						
						合计 ¥32760

二：交货期：签订合同后一周内

三：发货方式：送货上门

四：付款方式：安装调试完两个月付清

五：品质保证： 承诺并保证所供货物符合国家行业标准和企业标准。



扫描全能王 创建

公司地址:

产 品 报

客户名称 甘肃省张掖市肃南县红湾供水公司 联系人 陈强强
 报价日期 2024.10.20 有限日期 13109-1013-13
 联系电话 负责人

序号	产品名称	规格型号描述	数量	单位	含税单价	不含税单价	含税总金额	备注
	物联网BN.4C网络阀控水表		84	台	403	33852.00	33852	品牌深圳兴源
总额合计 (大写)							33,852.00	
备注	1、以上报价产品提供0.1%税率的增值税普通发票							
说明	2、产品生产周期: 15个工作日, 特殊产品除外。							
	3、结算方式: 货到现场付清。							
	4、货运方式: 送货上门。							
	5、品质符合国标							
	增值税税率							0%
	含税总金额							
	增值税税额							
	价税合计							

单位盖章: 甘肃世纪腾达商贸有限公司



扫描全能王 创建

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局文件

肃建发〔2024〕283号

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局 关于上报 2024 年国家重点项目转移支付 绩效评估报告

县财政局：

为进一步规范和完善专项资金管理，确保资金使用效益和资金安排，根据县委、县政府关于印发《肃南县“十四五”国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核县域生态环境质量检测评价与考核工作实施方案》的通知精神，现将 2024 年城镇供排水管网维护养护专项资金的使用情况汇报如下：

一、项目单位基本情况

肃南县红湾供排水公司的前身为肃南县城市水暖管理站，历经二十多年的运营。于 2008 年 9 月 2 日从原水暖公司分设组建



扫描全能王 创建

成立，命名为肃南县红湾供排水有限责任公司，隶属于肃南县住房和城乡建设局。属国有控股企业，现有职工 13 人，退休 1 人。法人代表为任会昌。固定资产 456 万元，主要负责城区机关、企事业单位、居民及城近郊万余人的生产生活用水，主要从事自来水水费收缴及管道维修保养。

二、专项资金使用情况

城镇供排水管网维护养护专项资金收到 2024 年转移支付资金 117 万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款 152823.28 元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司 500 立方高位水池加固维修工程款 129901.06 元，支付七里河润柏源五金经营部水表款 30240 元。实际执行数共计 312964.34 元，财政拨款预算执行率 26.74%。

通过以上项目的实施，极大地改善了县城居民的生产生活环境，减少污染物的排放，可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水 and 生态环境的污染，经济效益、环境效益和社会效益显著。

三、各项指标完成情况分析

城镇供排水管网维护养护专项资金项目指标完成情况分析

1、预算执行率指标：本年到位资金 117 万元，实际支出数为 31.29 万元，预算执行率为 26.74%，评分 10 分，得分 2.67 分。

2、产出指标：城区供排水管网一切运行正常，水厂 20 立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程和 500 立方高位水

- 2 -



扫描全能王 创建



池加固维修工程已完工验收，并投入正常使用。项目实施后极大地改善了县城居民的生产生活环境，减少污染物的排放，可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染，经济效益、环境效益和社会效益显著。

本指标包括数量指标，收到财政资金 117 万元，实际已完成支付 31.29 万元，分值 15 分，得分 4 分，质量指标、时效指标、成本指标，均达标并按规定支出，评分 35 分，得分 35 分。

3、效益指标：提高了居民的生活质量，持续控制了周边生态环境。包括社会效益指标和可持续影响指标，均较好地完成相应指标，评分 30 分，得分 30 分。

4、满意度指标：本项指标居民本指标分 1 项指标，评分 10 分，得分 10 分。

四、其他需要说明的问题

本单位本年度内无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。

妥否，请审批。

肃南县住房和城乡建设局

2024 年 12 月 25 日



- 3 -



扫描全能王 创建

编号 1 (按照 2024 年转移支付资金安排使用项目汇总表编号顺序)

肃南_县(市、区) 2024 年国家重点生态功能区
转移支付资金项目信息表

建设工程(项目)名称	城镇供排水管网维护养护专项资金		项目分类	生态
实施(负责)单位	肃南县住房和城乡建设局	建设工期(年、月)	2024.01-2024.12	
工程(项目)位置	肃南县皇城路3号 东经 99° 37' 3", 北纬 38° 50' 20"			
总投入(万元)	117	2024 年转移支付资金投入(万元)	117	
建设内容	支付上下水管网日常维护维修及水厂相关基础设施建设等。			
进展情况	截止 2024 年 12 月 22 日, 项目资金收入 117 万元, 转移支付资金支出 31.29 万元, 结转待支付资金 85.71 万元。			
生态(民生)效益	项目实施后极大地改善了县城居民的生产生活环境, 减少污染物的排放, 可有效控制对隆畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染, 经济效益、环境效益和社会效益显著。			

填报表后附该项目审查立项、竣工验收等资料



扫描全能王 创建

附件

肃南_县(区、市) 2024年国家重点生态功能区转移支付资金安排使用项目汇总表



编号	工程(项目)分类	工程(项目)名称	主要建设内容	建设起始时间(年/月)	建设周期(月)	总投入(万元)	2024年转移支付投入(万元)	实施(负责)单位	进展情况(截止2024年底)	是否列入年度资金使用计划	备注
1	生态环境保护	城镇供水管网维护养护专项资金	上下水管网日常维护维修及水厂相关基础设施建设等。	2024年	12	117.00	117.00	肃南县住房和城乡建设局	项目资金收入117万元,转移支付资金支出31.29万元,结转待支付资金85.71万元。	是	
小计							117.00				
合计							117.00				
备注											



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表



序号	项目名称	主管部门	项目资金 (万元)					自评得分	备注
			全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金				
1	城镇给排水管网维护养护专项资金	莆田市住房和城乡建设局	117	117		31.29	26.7%	81.67	
	合计			117		31.29			

项目支出绩效目标申报表

(2024年)

申报单位名称: 肃南县红湾供水公司				
一级项目名称:	城镇供排水管网维护养护专项资金	二级项目名称:		
项目类型:	政府扶持项目	项目分类:	生态	
资金用途:	城镇供排水管网维护养护专项资金	项目主管部门:	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	
项目联系人:	杨会琴	联系电话:	13359361855	
项目开始日期:	2024. 1	项目完成日期:	2024. 12	
项目资金安排:	117万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	县级资金	
资金性质:	财政拨款			
项目概况	上下水管网日常维护维修			
立项依据	城镇供排水管网维护养护专项资金			
项目设立的必要性	资金全部用于城区供排水管网日常维护, 该项资金的使用, 进一步完善了我县城区供排水管网的维护养护, 有力地提升了城乡人居环境, 减轻了县级财政负担。			
项目实施计划	上下水管网日常维护维修			
项目总目标	进一步完善我县城区供排水管网日常维护, 有力地提升城乡人居环境, 减轻县级财政负担			
年度绩效目标	有力地提升城乡人居环境, 减轻县级财政负担			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出指标	数量指标	预算资金到位情况	117	32
	质量指标	质量控制情况	达标	达标
	时效指标	项目完成的时效性	及时	及时
	成本指标	成本控制情况	≤30	≤15
效益指标	社会效益指标	提高了居民的生活质量	保障	保障
	可持续影响指标	有效控制对隆务河周边地表水、地下水和生态环境的污染。	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高



扫描全能王 创建

曹闯 王翠芝 尉丹

附件

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称	城镇供排水管网日常维护专项资金			
主管部门及代码	肃南县住房和城乡建设局	实施单位	肃南县红湾供水公司	
项目资金 (万元)	年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额:	117	26.74%	31.29
	其中:本年一般公共预算拨款 其他资金	117	26.74%	31.29



年度总体目标 进一步完善我县城区供排水管网日常维护,有力地提升城乡人居环境,减轻县级财政负担。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注	
						制度保障	人员保障	硬件条件保障	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	预算资金到账情况	117	31.29	31.29							
	质量指标	质量达标情况	达标	达标	达标							
	时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	及时							
	成本指标	成本控制情况	≤30	≤30	≤30							
效益指标	社会效益指标	提高了居民的生活质量	保障	保障	保障							
	可持续影响指标	有效应对高海拔地区供水、地下水等生态环境问题	较好	较好	较好							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2024年肃南县住房和城乡建设局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	城镇排水管网维护养护专项资金								
主管部门	肃南祁连山自治县住房和城乡建设局			实施单位	肃南祁连山自治县红湾供水公司				
科目名称(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	117	117	31.29	10	26.74%	2.67		
	其中:当年财政拨款	117	117	31.29	—	26.74%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善县城居民的生产生活环境。			减少了污染物的排放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算资金到位情况		117	31.29	15	4	
		质量指标	质量控制情况		达标	达标	15	15	
		时效指标	项目完成的时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况		≤30	≤30	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高了居民的生活质量		保障	保障	15	15	
		可持续性指标	有效控制对连畅河周边地表水、地下水和生态环境的污染		较好	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	81.67		
说明	无								

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目的自评总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
3.非财政资金按单位核算具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按预算资金额度加和平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别赋值100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

扫描全能王 创建

工程交工验收单

2024年8月10日

工程名称	500立方高位水池加固维修工程	工程地点	肃南县公路段长达坂后山坡	工程性质	维修改建
结构类型		工程总价	134901.06	建筑面积	
交工工程	开工日期	2024.04.15		工程简要内容	500立方高位水池加固维修、进水口管道改造、钢筋混凝土砌地沟、池顶SPS防水工程等。
	竣工日期	2024.05.16			
	验工日期	2024.08.10			
验收意见	需要记载的问题:工程质保期1年,在质保期内修补工程的任何缺陷。				
工程验收结果质量总评			工程质量合格		
建设单位: 			施工单位: 		
单位负责人:  任昌印			单位负责人:  张军文		
验收人:  签字 王涛			单位工程负责人:  签字 张文玉		



扫描全能王 创建

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局文件

肃建发〔2024〕282号

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局 关于上报2024年国家重点生态功能区转移 支付绩效评估考核自查报告

县财政局：

为进一步规范和完善专项资金管理，确保资金使用效益和资金安排，根据县委、县政府关于印发《肃南县“十四五”国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核县域生态环境质量检测评价与考核工作实施方案》的通知精神，我单位对2024年国家重点生态功能区转移支付资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。肃南县红湾供排水公司的前身为



扫描全能王 创建

肃南县城市水暖管理站，历经二十多年的运营。于2008年9月2日从原水暖公司分设组建成立，命名为肃南县红湾供排水有限责任公司，隶属于肃南县住房和城乡建设局。属国有控股企业，现有职工13人，退休1人。法人代表为任会昌。固定资产456万元，主要负责城区机关、企事业单位、居民及城近郊万余人的生产生活用水，主要从事自来水水费收缴及管道维修保养。

（二）项目实施方案内容概况

1. 项目的实施依据。根据县财政局、生态环境分局关于印发《肃南县2024年国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核工作实施方案》对项目进行自评。

2. 项目主要内容。资金用于上下水管网日常维护维修及水厂相关基础设施建设等，该项资金的使用，进一步完善了我县城区供排水管网的维护养护，有力地提升了城乡人居环境，减轻了县级财政负担。

3. 项目预期环境、经济和社会效益

（1）环境效益。突出环境问题得到有效解决，整体生态环境明显改善，无环保事故发生。

（2）社会效益。城区供排水管网一切运行正常。为城区物质文明、精神文明、政治文明和生态文明协调发展，逐步形成社会和谐、经济高效、环境优美的居住环境提供有力保障。

二、项目实施情况

（一）项目预期环境、经济和社会效益完成情况。该项资金的使用，进一步完善我县城区供排水管网日常维护，有力地提升

- 2 -



扫描全能王 创建

城乡人居环境，减轻县级财政负担。

(二)项目管理制度及执行情况。进一步完善了城区供排水管网运行管理制度，建立了城区供水管理及卫生消毒制度，完善了厂区消毒防疫物资的储备和使用管理工作，建立了厂区安全生产隐患排查处理制度及风险点排查台账，明确了水厂人员岗位责任制。

三、财务管理情况

(一)预算管理情况。严格按照财务管理制度执行预算管理。

(二)实际支出情况。城镇供排水管网维护养护专项资金收到2024年转移支付资金117万元，支付甘肃捷丰源劳务有限公司水厂20立方清水池加固及跨河段供水管道改造维修工程款152823.28元，支付肃南裕固族自治县维誉劳务有限责任公司500立方高位水池加固维修工程款129901.06元，支付七里河润柏源五金经营部水表款30240元。实际执行数共计312964.34元，财政拨款预算执行率26.74%。

(三)财务管理状况。严格按照财务报账制要求，每一笔支出都条款清晰，支出有据，不弄虚作假。

四、项目实施的经验、做法及后续做法

(一)靠实工作责任。建立水厂运行日台账、维修维护台账和异常处理报告机制，认真核实水质检测，确保运行数据正常，并按时填报相关报表，建立健全水厂水质检测监管措施，确保城区供排水管网运行。

(二)强化资金使用管理。进一步强化财务管理，健全财务



扫描全能王 创建

管理制度，严格执行财务收支，坚持专款专用，加大自查力度，及时反馈专项资金使用情况，提高资金使用效率和管理水平，确保专项资金发挥良好的经济和社会效益。


肃南县住房和城乡建设局
2024年12月25日

》
》

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局

2024年12月25日印发

- 4 -



扫描全能王 创建

(三) 现场工作照片

