

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院  
肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目  
绩效评价报告

编写单位：北京费而隐管理咨询有限公司

版本号：1.0.0

文档编写：白丽苏

文档编审：绩效评价肃南裕固族自治县项目组

编写日期：2025年6月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

## 报告编制说明

---

本报告是北京费而隐管理咨询有限公司编制的《肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循肃南裕固族自治县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向肃南裕固族自治县财政局报送。未经肃南裕固族自治县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理\_\_\_\_\_罗文超\_\_\_\_\_

参 评 组：项 目 经 理\_\_\_\_\_魏 毓\_\_\_\_\_

报 告 撰 写\_\_\_\_\_白丽苏\_\_\_\_\_

质量控制：一 级 审 核\_\_\_\_\_邱玉瑞\_\_\_\_\_

北京费而隐管理咨询有限公司



# 肃南裕固族自治县 2025 年重点项目评估结论表

填报单位：北京费而隐管理咨询有限公司

编制日期：2025 年 6 月 12 日

单位：万元

| 文号                 | 评估项目名称                                      | 评估结论                                                                                                 | 存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 意见建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京费而隐绩评[2025]第016号 | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价报告 | (1) 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。项目综合评价得分 90.82 分，评价等级为“优”。 | <p><b>1. 绩效目标设置不合理</b><br/>项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。</p> <p><b>2. 部分绩效指标的三级指标和项目建设内容不符</b><br/>数量指标的三级指标“补助资金覆盖率”和项目建设内容不符，肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目无补助资金发放相关工作。</p> <p><b>3. 预算执行率未达 100%</b><br/>肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计 1200 万元，项目实际支出资金为 1180.05 万元，98.34%。</p> <p><b>4. 管理制度不完善</b><br/>肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院未提供《财务管理制</p> | <p><b>1. 重视绩效管理，提高资金使用效益</b><br/>建议项目单位进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金使用效益。</p> <p><b>2. 建议加强预算执行</b><br/>建议确保预算编制准确、合理，充分考虑到各种因素，避免过高或过低的预算；加强沟通与协作，建立良</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>度》、《项目管理制度》，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目管理制度不健全。</p> <p><b>5. 档案管理不健全</b></p> <p>肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的部分采购验收单未签署日期，如雷电防护装置检测 3000 元采购货物验收单，验收人、负责人及日期未签署；建筑消防设施竣工检测 5000 采购服务类验收单未签署日期。</p> | <p>好的沟通机制，及时反馈项目执行情况，对预算执行进行实时监控，及时发现问题并采取措施纠正；建立绩效评估体系，对资金使用的效果进行评估，以便不断改进和提高。</p> <p><b>3. 制定业务管理制度，规范制度执行</b></p> <p>建议项目单位制定出台配套的财务管理、项目管理类制度，对基层组织建设工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等做出明确规定，并严格执行，落实基层组织建设资金管理，促进工作的长效化管理。</p> <p><b>4. 建议重视档案管理</b></p> <p>建议严格落实把控档案管理工作，完善档案管理工作机制和规章制度，夯实档案工作基础，保证案卷归档数量和质量达标，确保档案管理工作高效化、健全化、规范化，避免档案资料中出现填写错误等问题。</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、 摘要 .....                      | 4  |
| 二、 项目基本情况 .....                  | 5  |
| (一) 项目立项 .....                   | 5  |
| (二) 项目预算 .....                   | 6  |
| 1. 资金安排 .....                    | 6  |
| 2. 资金支出 .....                    | 6  |
| (三) 项目计划实施内容 .....               | 6  |
| (四) 绩效目标 .....                   | 7  |
| 三、 评价工作情况 .....                  | 7  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....           | 7  |
| 1. 评价目的 .....                    | 7  |
| 2. 评价对象及范围 .....                 | 8  |
| (二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 .... | 9  |
| 1. 绩效评价原则 .....                  | 9  |
| 2. 评价方式方法 .....                  | 9  |
| 3. 评价依据 .....                    | 11 |
| 4. 评价人员组成 .....                  | 12 |
| (三) 、评价指标体系 .....                | 13 |
| 1. 指标体系设计原则 .....                | 13 |
| 2. 指标体系设置 .....                  | 14 |
| (四) 绩效评价的组织实施情况 .....            | 15 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 前期准备 .....       | 15 |
| 2. 组织实施 .....       | 15 |
| 3. 分析评价 .....       | 16 |
| 4. 撰写报告 .....       | 16 |
| 四、综合评价情况及评价结论 ..... | 17 |
| 五、绩效评价指标分析 .....    | 18 |
| （一）投入指标评价 .....     | 18 |
| 1. 立项依据充分性 .....    | 18 |
| 2. 立项程序规范性 .....    | 19 |
| 3. 绩效目标合理性 .....    | 19 |
| 4. 绩效指标明确性 .....    | 20 |
| 5. 预算编制科学性 .....    | 20 |
| 6. 资金分配合理性 .....    | 21 |
| （二）过程指标评价 .....     | 21 |
| 1. 资金到位率 .....      | 22 |
| 2. 预算执行率 .....      | 22 |
| 3. 资金使用合规性 .....    | 22 |
| 4. 管理制度健全性 .....    | 23 |
| 5. 制度执行有效性 .....    | 23 |
| （三）产出指标评价 .....     | 24 |
| 1. 项目建设完成率 .....    | 24 |
| 2. 项目验收合格率 .....    | 24 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 3. 项目完成及时性 .....        | 25  |
| 4. 成本节约率 .....          | 25  |
| (四) 效益指标评价 .....        | 25  |
| 1. 提升医疗服务质量 .....       | 26  |
| 2. 增强基层医疗卫生机构服务能力 ..... | 26  |
| 3. 完善医疗基础设施建设 .....     | 26  |
| 六、 存在的问题及结果应用建议 .....   | 27  |
| (一) 存在的问题 .....         | 27  |
| (二) 结果应用建议 .....        | 28  |
| 七、 评价主体签章 .....         | 29  |
| 八、 附件 .....             | 30  |
| (一) 绩效评价得分表 .....       | 30  |
| (二) 现场工作照片 .....        | 34  |
| (三) 项目资料附件 .....        | 35  |
| (四) 报告意见反馈表 .....       | 127 |

## 一、摘要

为进一步优化肃南裕固族自治县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，张掖市肃南裕固族自治县财政局委托第三方机构就肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目开展绩效评价。

通过开展肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益情况。评价结果表明，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目 1200 万元绩效评价得分为 90.82 分，绩效等级为：**优。**

主要经验及做法：**一是加强组织领导。**加强对项目工作的全面领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理办法及项目实施方案实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。**二是做好项目绩效管理。**严格按照项目绩效管理有关要求，根据项目申报的建设内容，进一步细化分解每个具体项目的绩效目标，确保绩效目标规范、合理、可行。肃南县

人民医院皇城分院和财政等部门按照职责分工做好项目资金绩效申报、审核、批复、监控、自评等日常管理工作。**三是制定管理办法。**健全完善财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范项目实施、资金管理等各方面内容。**四是加强监督。**对日常工作加强规范和监督，有效防止在项目执行过程中出现执行偏差。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效目标设置不合理。第二、部分绩效指标的三级指标和项目建设内容不符。第三、预算执行率未达 100%。第四、管理制度不完善。第五、档案管理不健全。**具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。第二、建议加强预算执行。第三、制定业务管理制度，规范制度执行。第四、建议重视档案管理。**具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

## **二、项目基本情况**

### **（一）项目立项**

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《肃南裕固族自治县发展和改革委员会 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2022〕63 号）、《肃南裕族自治县卫生健康局 关于

下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要及肃南裕固族自治县城乡规划委员会2023年第四次会议纪要，为进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为皇城镇群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，在肃南县皇城镇中心卫生院院内拟建一栋综合业务楼。

## **（二）项目预算**

### **1. 资金安排**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计1200万元，其中2023年一次性疫情防控财力补助资金下达500万元，2024年第二批一般新增债券资金下达700万元。

### **2. 资金支出**

截至2024年12月31日，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项，资金到位1200万元，实际支出1180.05万元，执行率为98.34%。

## **（三）项目计划实施内容**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目1200万元主要内容：新建综合业务楼一栋，建筑基底面积685.23平方米，总建筑面积2999.44平方米，地下一层，地上三层、局部四层，配套完成室外三网等相



关基础设施工程。

#### **（四）绩效目标**

##### **1. 总体目标**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，通过完善医疗卫生服务体系，推动医院工作高质量发展，不断完善服务功能和技术力量，巩固健康肃南建设，提高皇城人民满意度，满足广大群众就医需求。

##### **2. 年度目标**

在肃南县皇城镇中心卫生院院内新建综合业务楼一栋，建筑基底面积 685.23 平方米，总建筑面积 2999.44 平方米，地下一层，地上三层、局部四层，配套完成室外三网等相关基础设施工程。

### **三、评价工作情况**

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

##### **1. 评价目的**

通过开展肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益情况。

通过绩效评价总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院后续开展类似项目提供可行性参考建议。

## 2. 评价对象及范围

### （1）评价对象

本次绩效评价对象为肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

### （2）评价范围

评价资金范围：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合

业务楼建设项目 1200 万元

评价时间范围：2023 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### （3）评价的主要内容

①项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目



管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益情况。

## **（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成**

### **1. 绩效评价原则**

#### **（1）科学规范原则**

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

#### **（2）公正公开原则**

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

#### **（3）绩效相关原则**

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **（4）独立评价原则**

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

### **2. 评价方式方法**

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行

评价。

### （1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

### （2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

### （4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

### （5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

## 3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）

（7）《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106号）

（8）《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发

改审批〔2022〕63号)

(9)《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》(肃卫函发〔2023〕140号)

(10)所有项目资料

#### 4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)有关规定,为提高工作效率,确保高质量完成本次绩效评价工作,我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上,组建了一支涵盖多专业的7人评价团队,按照分工明确、各司其职的原则,对评价组中人员进行职责划分,责任到人,具体人员及职责如下:

表 3-1 专业技术团队人员安排及分工

| 序号 | 姓名  | 职责   | 人员资历                                                                      | 配备人数 | 具体职责                         |
|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 罗文超 | 主评人  | 计算机专业硕士研究生,高级系统分析师、中级软件设计师、高级内控管理师、财政预算评审师。从事财政预算评审7年,具备丰富的项目财政预算评审及带队经验。 | 1人   | 财政预算评审工作统筹与全过程跟踪指导。          |
| 2  | 魏毓  | 主评人  | 大学本科,法学学士学位,绩效评价主评人、法律职业资格证。从事绩效评价4年,具备丰富的项目绩效评价及带队经验。                    | 1人   | 绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。            |
| 3  | 王燕  | 质控专员 | 管理学学士学位,高级内控管理师、绩效评价师、绩效评价主评人。从事绩效评价7年,具备丰富的项目绩效评                         | 1人   | 主要审查绩效评价报告逻辑是否清晰,指标体系建立是否合理, |

|   |     |       | 价及带队经验。                                               |    | 是否符合高质量报告要求。                                   |
|---|-----|-------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 4 | 杨涛  | 项目负责人 | 大学本科，管理学学士学位，绩效评价主评人、初级会计师。从事绩效评价3年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。 | 1人 | 项目绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导，根据收集的资料、现场勘察情况、资料审查结果，撰写报告。 |
| 5 | 白丽苏 | 助理人员  | 大学本科，管理学学士学位，助理工程师。从事绩效评价2年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。         | 1人 | 项目现场绩效评价实施全过程质量控制。根据问卷调查人群进行抽样调查，发放问卷。         |
| 6 | 万应蓉 | 助理人员  | 大学本科，管理学学士学位，绩效评价主评人。从事绩效评价3年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。       | 1人 | 根据评价项目类型，设计收集资料清单，扫描、收集和整理资料。                  |
| 7 | 王煜柠 | 助理人员  | 大学本科，管理学学士学位，初级经济师。从事绩效评价2年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。         | 1人 | 根据评价指标及工作要求，到现场采纳勘探、询查、复核等方式采集数据和资料。           |

### （三）、评价指标体系

#### 1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、



最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## **2. 指标体系设置**

### **（1）评价指标体系建立**

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

#### **①定性分析**

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### **②定量分析**

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

### **（2）指标构成内容**

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 18 个三级指标。

### **（3）指标权重分配**

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 30%，项目效益类指标占 30%。

### **（四）绩效评价的组织实施情况**

#### **1. 前期准备**

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

#### **2. 组织实施**

（1）召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

（2）收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和规定。②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务



管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程；③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

（3）在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真的整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

### 3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

### 4. 撰写报告

**①整理分析数据。**评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

#### 四、综合评价情况及评价结论

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效目标设置不合理、部分绩效指标的三级指标和项目建设内容不符、预算执行率未达 100%、管理制度不完善、档案管理不健全等问题。项目综合评价得分 **90.82 分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值  | 得分           | 得分率           |
|------|-----|--------------|---------------|
| 投入   | 18  | <b>16</b>    | <b>88.89%</b> |
| 管理   | 22  | <b>16.33</b> | <b>74.23%</b> |
| 产出   | 30  | <b>28.49</b> | <b>94.97%</b> |
| 效益   | 30  | 30           | 100%          |
| 合计   | 100 | <b>90.82</b> | <b>90.82%</b> |

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）投入指标评价

投入指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 18 分，实际得分为 **16** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标    | 绩效分值      | 实际得分      | 得分率           |
|------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3         | 3         | 100%          |
|      | 立项程序规范性 | 3         | 3         | 100%          |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3         | <b>2</b>  | <b>66.67%</b> |
|      | 绩效指标明确性 | 3         | <b>2</b>  | <b>66.67%</b> |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3         | 3         | 100%          |
|      | 资金分配合理性 | 3         | 3         | 100%          |
| 小计   |         | <b>18</b> | <b>16</b> | <b>88.89%</b> |

#### 1. 立项依据充分性

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2022〕63 号）、《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140 号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要及肃南裕固族自治县城乡规划委员会 2023 年第四次会议纪要，为进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为皇城镇群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，在肃南县皇城镇中心卫生院院内拟建一栋综合业务楼。

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇

城分院综合业务楼建设项目，基本符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；基本符合财政支持范围，本次核查未发现与部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## **2. 立项程序规范性**

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《肃南裕固族自治县发展和改革委员会 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2022〕63 号）、《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140 号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要及肃南裕固族自治县城乡规划委员会 2023 年第四次会议纪要，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目是在肃南县皇城镇中心卫生院院内拟建综合业务楼一栋。该项目的申请、设立基本符合相关要求，提交文件、材料完整规范。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## **3. 绩效目标合理性**

根据肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效目标自评表》，项目预期产出基本符合正常的业绩水平，与确定的项目投资额基本相匹



配；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。但项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

#### 4. 绩效指标明确性

根据肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效目标自评表》，均能从成本、产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但部分绩效指标的三级指标和项目建设内容不符，如数量指标的三级指标“补助资金覆盖率”和项目建设内容不符，肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目无补助资金发放相关工作。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

#### 5. 预算编制科学性

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2022〕63 号）、《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140 号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要及《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼初步设计概算书》，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内

容基本匹配，且预算额度测算按照行业标准进行编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## 6. 资金分配合理性

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2022〕63 号）《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140 号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要及《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼初步设计概算书》，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

### （二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **16.33** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标    | 绩效分值 | 实际得分        | 得分率           |
|------|---------|------|-------------|---------------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 4    | 4           | 100%          |
|      | 预算执行率   | 4    | <b>3.83</b> | <b>95.75%</b> |
|      | 资金使用合规性 | 5    | 5           | 100%          |



|      |         |    |       |        |
|------|---------|----|-------|--------|
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4  | 0     | 0      |
|      | 制度执行有效性 | 5  | 3.5   | 70%    |
| 小计   |         | 22 | 16.33 | 74.23% |

### 1. 资金到位率

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计 1200 万元，其中 2023 年一次性疫情防控财力补助资金下达 500 万元，2024 年第二批一般新增债券资金下达 700 万元。

资金到位率 = (1200 万元 / 1200 万元) \* 100% = 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

### 2. 预算执行率

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计 1200 万元，其中 2023 年一次性疫情防控财力补助资金下达 500 万元，2024 年第二批一般新增债券资金下达 700 万元。项目实际支出资金为 1180.05 万元。

预算执行率 = (1180.05 万元 / 1200 万元) \* 100% = 98.34%。

根据评分标准，扣 0.17 分，指标得分为 3.83 分。

### 3. 资金使用合规性

根据《肃南裕族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知》（肃卫函发〔2023〕140 号）、肃南裕固族自治县人民政府第四十次常务会议纪要、国库集中支付凭证、发票、合同、中标通知书、肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目资金支付审批表等资料，该项目资金使用符合《中

《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复及合同规定的用途；资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

#### 4. 管理制度健全性

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院未提供《财务管理制度》、《项目管理制度》，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目管理制度不健全。

根据评分标准，扣 4 分，指标得分为 0 分。

#### 5. 制度执行有效性

根据肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的项目国库集中支付凭证、《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目资金支付审批表》《中标通知书》《建设项目施工合同》等，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、信息支撑均能落实到位。但存在采购验收单未签署日期，如雷电防护装置检测 3000 元采购货物验收单，验收人、负责人及日期未签署；建筑消防设施竣工检测 5000 采购服务类验收单未签署日期。

根据评分标准，扣 1.5 分，指标得分为 3.5 分。

### （三）产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 **28.49** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标    | 绩效分值      | 实际得分         | 得分率           |
|------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 产出数量 | 项目建设完成率 | 8         | 8            | 100%          |
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 8         | 8            | 100%          |
| 产出时效 | 项目完成及时性 | 7         | <b>5.49</b>  | <b>78.43%</b> |
| 产出成本 | 成本节约率   | 7         | 7            | 100%          |
| 小计   |         | <b>30</b> | <b>28.49</b> | <b>94.97%</b> |

#### 1. 项目建设完成率

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号），肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目计划在肃南县皇城镇中心卫生院院内新建综合业务楼一栋，建筑基底面积 685.23 平方米，总建筑面积 2999.44 平方米，地下一层，地上三层、局部四层，配套完成室外三网等相关基础设施工程。根据《建设工程竣工验收报告》，该项目已完成综合业务楼建设。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

#### 2. 项目验收合格率

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2023〕106 号）、《建设工程竣工验收报告》，肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，已通过验收，验收结论为验收合格。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

### 3. 项目完成及时性

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目，根据《建设工程施工合同》，该项目计划竣工时间为 2024 年 6 月 14 日，根据与项目负责人沟通，实际竣工时间为 2024 年 10 月，工期延后 108 天，项目建设完成不及时。

根据评分标准，扣 1.51 分，指标得分为 5.49 分。

### 4. 成本节约率

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计 1200 万元，其中 2023 年一次性疫情防控财力补助资金下达 500 万元，2024 年第二批一般新增债券资金下达 700 万元，实际支出为 1180.05 万元，在项目实施过程中，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院严格按照项目实施内容、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，成本控制在预期目标内，完成本项目所支出的所有费用均未超过计划资金。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

### （四）效益指标评价

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标           | 绩效分值 | 实际得分 | 得分率  |
|------|----------------|------|------|------|
| 社会效益 | 提升医疗服务质量       | 10   | 10   | 100% |
|      | 增强基层医疗卫生机构服务能力 | 10   | 10   | 100% |
|      | 完善医疗基础设施建设     | 10   | 10   | 100% |
| 小计   |                | 30   | 30   | 100% |

### **1. 提升医疗服务质量**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目的实施，保障了皇城群众就医环境，提高就医的舒适度和满意度，有助于为医护人员提供一个温暖、舒适的工作环境，提高其工作积极性和服务质量。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

### **2. 增强基层医疗卫生机构服务能力**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目的实施，有助于提升整体医疗卫生机构服务水平，为基层医疗卫生机构提供更加坚实的发展基础。随着综合业务楼的建成，基层医疗卫生机构可以更加稳定地提供医疗服务，从而吸引更多患者前来就诊。这有助于扩大服务范围，提高基层医疗卫生机构的影响力。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

### **3. 完善医疗基础设施建设**

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目的实施，完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为皇城镇群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。



## 六、存在的问题及结果应用建议

### （一）存在的问题

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

#### 1. 绩效目标设置不合理

项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。

#### 2. 部分绩效指标的三级指标和项目建设内容不符

数量指标的三级指标“补助资金覆盖率”和项目建设内容不符，肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目无补助资金发放相关工作。

#### 3. 预算执行率未达 100%

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目共计 1200 万元，项目实际支出资金为 1180.05 万元，98.34%。

#### 4. 管理制度不完善

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院未提供《财务管理制度》、《项目管理制度》，肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院的肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目管理制度不健全。

#### 5. 档案管理不健全

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院提供的部分采购验收



单未签署日期，如雷电防护装置检测 3000 元采购货物验收单，验收人、负责人及日期未签署；建筑消防设施竣工检测 5000 采购服务类验收单未签署日期。

## **（二）结果应用建议**

### **1. 重视绩效管理，提高资金使用效益**

建议项目单位进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金使用效益。

### **2. 建议加强预算执行**

建议确保预算编制准确、合理，充分考虑到各种因素，避免过高或过低的预算；加强沟通与协作，建立良好的沟通机制，及时反馈项目执行情况，对预算执行进行实时监控，及时发现问题并采取措施纠正；建立绩效评估体系，对资金使用的效果进行评估，以便不断改进和提高。

### **3. 制定业务管理制度，规范制度执行**

建议项目单位制定出台配套的财务管理、项目管理类制度，对基层组织建设工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等做出明确规定，并严格执行，落实基层组织

建设资金管理，促进工作的长效化管理。

#### 4. 建议重视档案管理

建议严格落实把控档案管理工作，完善档案管理工作机制和规章制度，夯实档案工作基础，保证案卷归档数量和质量达标，确保档案管理工作高效化、健全化、规范化，避免收档资料中出现填写错误等问题。

#### 七、评价主体签章

北京费而隐管理咨询有限公司

主评人：

绩效评价项目章  
(1)



2025 年 6 月 12 日

## 八、附件


### (一) 绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 评价标准                                                                             | 指标说明                                                                                                                                             | 分值 | 得分 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 投入   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。         | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                     | 3  | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理得满分，每缺少一项扣1分。                                                              | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否                                                       | 3  | 2  |

|        |      |         |                                 |                                                                                           |    |      |
|--------|------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|        |      |         |                                 | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                       |    |      |
|        |      | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确得满分，每缺少一项扣1分。             | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                       | 3  | 2    |
|        | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制科学得满分，每缺少一项扣1分。             | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。       | 3  | 3    |
|        |      | 资金分配合理性 | 资金分配合理得满分，每缺少一项扣0.5分。           | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                           | 3  | 3    |
| 投入管理得分 |      |         |                                 |                                                                                           | 18 | 16   |
| 过程     | 资金管理 | 资金到位率   | 资金到位为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4  | 4    |
|        |      | 预算执行率   | 业绩值为100%得4分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                | 4  | 3.83 |
|        |      | 资金使用    | 项目资金使用是否符合相关的财务管                | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财                                                                        | 5  | 5    |

|        |      |         |                                                                          |                                                                                                                         |    |       |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|        |      | 合规性     | 理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。                                        | 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                     |    |       |
|        | 组织实施 | 管理制度健全性 | 管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。                                                    | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                     | 4  | 0     |
|        |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，每有一处相同类型不规范扣 1.5 分，扣完为止。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。                      | 5  | 3.5   |
| 过程管理得分 |      |         |                                                                          |                                                                                                                         | 22 | 16.33 |
|        | 产出数量 | 项目建设完成率 | 项目实际完成工程量得满分，否则按比例扣分。                                                    | 实际完成工程量=（实际产出工程量÷计划产出工程量）×100%。实际产出工程量=：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8  | 8     |
|        | 产出质量 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率为 100%得满分，质量达标率每降低 10%扣权重分的 1 分，                                  | 项目验收合格率=（质量达标项目数量/实际完成的项目数量）*100%质量达标要求以                                                                                | 8  | 8     |

|      |      |                |                                             |                                                                                                         |     |       |
|------|------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |      |                | 扣完为止。                                       | 政策要求标准或验收报告为准。                                                                                          |     |       |
|      | 产出时效 | 项目完成及时性        | 项目完成及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。       | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                              | 7   | 5.49  |
|      | 产出成本 | 成本节约率          | 成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7   | 7     |
| 产出得分 |      |                |                                             |                                                                                                         | 30  | 28.49 |
| 效益   | 社会效益 | 提升医疗服务质量       | 提升医疗服务质量得满分，否则按比例扣分。                        | 反映提升医疗服务质量的相关情况。                                                                                        | 10  | 10    |
|      |      | 增强基层医疗卫生机构服务能力 | 增强基层医疗卫生机构服务能力得满分，否则按比例扣分。                  | 反映增强基层医疗卫生机构服务能力的相关情况。                                                                                  | 10  | 10    |
|      |      | 完善医疗基础设施建设     | 完善医疗基础设施建设得满分，否则按比例扣分。                      | 反映完善医疗基础设施建设的相关情况。                                                                                      | 10  | 10    |
| 效益得分 |      |                |                                             |                                                                                                         | 30  | 30    |
| 合计   |      |                |                                             |                                                                                                         | 100 | 90.82 |





## (二) 现场工作照片



### (三) 项目资料附件

#### (1) 立项文件

# 肃南裕固族自治县城乡规划委员会 会议纪要

## 2023 年 第四次

2023 年 4 月 23 日，县委副书记、县政府县长、县城乡规划委员会副主任钟向辉在县委党校党员教育中心二楼会议室主持召开县城乡规划委员会 2023 年第四次（扩大）会议，现将会议讨论确定的有关事项纪要如下：

一、会议讨论研究了县住建局提交的《关于审定红湾寺镇交通局北侧地块设计方案的请示》。会议原则同意开发红湾寺镇交通局北侧地块，地块总面积 14602.1 平方米，容积率  $\leq 3.5$ 、建筑密度  $\leq 40\%$ 、绿地率  $\geq 30\%$ 、建筑高度  $\leq 54m$ 。会议要求，一是住建部门就设计方案中物业、燃气供暖能力提前论证，避免影响后期运营。二是风貌设计要与省级示范村（西柳沟村）风貌相协调，融入地方特色。三是建议搬迁运管站办公楼并配套地下停车场，优化周边环境，提高小区品质。

二、会议讨论研究了县水务局提交的《关于审定河道清

淤与建筑垃圾处理项目规划选址的请示》。会议原则同意在康乐镇桦树湾村修建河道清淤与建筑垃圾处理项目的规划选址。

三、会议讨论研究了明花乡人民政府提交的《关于审定肃南县明花乡垃圾收集场项目规划选址的请示》。会议原则同意在明花乡上井村修建明花乡垃圾收集场项目的规划选址。会议要求，处理设备再论证，住建部门和生态环境分局跟进指导，把好政策关。

四、会议讨论研究了肃南裕固文化长廊旅游景区管理中心提交的《关于研究确定肃南裕固风情走廊基础设施提升改造建设项目规划选址及设计方案的请示》。会议原则同意在康乐镇榆木庄村修建肃南裕固风情走廊基础设施提升改造建设项目的规划选址及设计方案。会议要求，设计方案要与一期项目保持一致，利用当地优势，发展研学项目。

五、会议讨论研究了皇城镇人民政府提交的《关于审定肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目规划选址的请示》。会议原则同意在皇城镇北极村修建肃南县人民医院皇城分院综合业务楼的规划选址。会议要求，项目单位对业务楼功能分布要严格把关，风貌设计要与周边环境相协调，突出地方特色，卫健局要积极争取项目资金。

六、会议讨论研究了甘肃张掖生态环境监测中心提交的《关于审定祁连山国家公园生态地面观测站建设项目规划选址的请示》。会议原则同意在马蹄乡肖家湾村、康乐镇上游村、大河乡营盘村修建祁连山国家公园生态地面观测站的



规划选址。会议要求，生态环境分局严格把关选址，不得影响监测的空气、水环境、生态地面等质量指标。

七、会议讨论研究了大河乡人民政府提交的《关于肃南县大河乡金畅河村、红湾村村庄规划（2021—2035 年）的请示》。会议原则同意由兰州天瑞测绘工程有限公司编制的《肃南县大河乡金畅河村、红湾村村庄规划（2021—2035 年）》。会议要求，一是统筹规划空间布局，合理划定村庄建设边界，明确管控要求和内容。二是风貌引导内容再细化，增加引导图。三是将区域内正在实施和拟实施项目纳入村庄规划。编制单位要按照会议讨论意见进一步修改完善。

八、会议讨论研究了皇城镇人民政府提交的《关于皇城镇水关村、宁昌村、长方村村庄规划（2022—2035 年）的请示》。会议原则同意由深圳建昌工程设计有限公司编制的《肃南县皇城镇水关村、宁昌村、长方村村庄规划（2022—2035 年）》。会议要求，一是将正在实施的皇城抽水蓄能电站及生活区项目纳入规划，要坚持多角度考虑问题，多层次考虑需求，统筹考虑规划的前瞻性、全局性。二是为九条岭片区、铤尖片区预留发展用地，合理优化用地布局，充分发挥规划引领作用。按照会议讨论意见尽快修改完善。

九、会议讨论研究了祁丰乡人民政府提交的《关于肃南县文殊山乡村振兴生态宜居（文殊村地质灾害异地重建）建设项目规划选址及初步设计方案的请示》。会议原则同意在祁丰乡文殊村修建文殊山乡村振兴生态宜居（文殊村地质灾害异地重建）建设项目的规划选址及初步设计方案，会议要

求，祁丰乡政府要对设计方案多调研论证，分析周边旅游市场，增加效益分析内容，确保债券资金投资效益。

参会名单：

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 钟向辉 | 丑生荣 | 强万生 | 高积鑫 | 马光刚 |
| 梁国文 | 赵志刚 | 代海霞 | 朱永红 | 安文韬 |
| 刘新元 | 于永峰 | 孙玉国 | 魏永强 | 汤学成 |
| 张振华 | 安维武 | 贺卫国 | 贾凤春 | 索国徽 |
| 索咏斌 | 顾自福 | 易浩虎 | 邢 锋 | 吴海峰 |
| 赵 斌 | 贾伟明 | 钟向民 | 吴祎蓉 | 白文贤 |
| 安 婧 | 贺立鹏 | 任会昌 | 葛树生 | 贺颖霞 |
| 李克勇 | 陈立军 | 屈建虹 | 郝 欣 | 贺 妮 |
| 张 炜 | 武兴虎 | 郑有福 | 吴 文 | 巴月霞 |
| 王振国 |     |     |     |     |

发：各乡（镇）人民政府，县政府（省市驻肃）有关部门、单位。

送：县委办，人大办，政府办，政协办。

肃南裕固族自治县城乡规划委员会办公室 2023年5月5日印发

# 肃南裕固族自治县发展和改革局文件

肃发改审批（2022）63号

## 肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设 项目可行性研究报告的批复

肃南县皇城镇中心卫生院：

你单位上报的关于《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告批复的报告》（肃皇卫发〔2022〕161号）收悉。根据甘肃恒晟项目管理咨询有限公司编制的《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告》和甘肃新一工程咨询有限公司《关于上报<肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告评估报告>的报告》（甘新产咨〔2022〕34号），经研究，原则同意《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目可行性研究报告批复的报告》，现就有关事



扫描全能王 创建



项批复如下:

### 一、项目的必要性

近年来医院全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,始终坚持以人民健康为中心理念,推动医院工作高质量发展。但随着业务范围不断拓展及疫情影响,服务功能不断完善和技术力量的充实加强,现有业务楼已不能满足发展需要,严重制约社会卫生事业的健康发展。为巩固健康肃南建设,提高皇城人民满意度,满足广大干部群众就医需求。

### 二、项目法人及代码

项目法人:肃南县皇城镇中心卫生院

项目代码:2211-620721-04-01-901091

三、项目建设地点:张掖市肃南县皇城镇北极村108号

四、项目建设期限:2023年07月-2024年11月

### 五、建设规模及主要建设内容

该项目主要建设内容为新建综合业务楼一栋,建筑基底面积685.23平方米,总建筑面积2999.44平方米,地下一层,地上三层、局部四层,配套完成室外三网等相关基础设施工程。

### 六、总投资及资金来源

项目总投资1370.27万元,资金来源为一般债券。

### 七、工程招投标

根据《甘肃省招标投标条例》规定,本工程建筑、安装等单位的选择和重要材料的采购,必须委托具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。



扫描全能王 创建

接此批复后，请严格按照批复建设内容和规模，抓紧开展工程初步设计工作，并积极落实建设资金，力争早日开工建设。



扫描全能王 创建

# 肃南裕固族自治县卫生健康局文件

肃卫发〔2023〕106号

## 肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设 项目初步设计的批复

皇城镇中心卫生院：

你院报来的《关于申请办理肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目初步设计批复的报告》（肃皇卫发〔2023〕80号）收悉。根据甘肃浦帆项目管理有限公司《关于上报<肃南县人民医院皇城分院综合业务楼初步设计审查意见>的报告》（甘浦帆评审〔2023〕59号），经研究，原则同意《肃南县人民医院皇城分院综合业务楼初步设计报告》。现将有关事项批复如下：

### 一、项目建设意义

本项目的建设是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于民族团结进步的重要论述，以及深入学习贯彻党的二十大精神的具体举措，是高质量推进各民族共

同富裕先行区建设建设的健康保障。本项目的建设将进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

## 二、项目基本情况

**（一）项目建设地点。**该项目建设地点在肃南县皇城镇北极村 108 号肃南县皇城镇中心卫生院院内。

**（二）项目建设内容。**在肃南县皇城镇中心卫生院院内拟建综合业务楼一栋，占地面积 685.23 平方米，总建筑面积 2999.44 平方米，地下一层、地上三层、局部四层，呈“一”字型布置，主体长 39.40 米，宽 18.40 米，建筑总高度 15.95 米（室外地面至屋面饰面层，屋面饰面层平均高度 0.2 米），结构形式采用框架结构体系，抗震设防类别重点设防（乙）类，建筑耐火等级一级，屋面防水等级 II 级，设计合理使用年限为 50 年。

**（三）项目投资。**该项目总投资 1370.27 万元。

接此批复后，抓紧开展施工图设计，并严格按照项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理等有关规定，加强工程质量和资金管理，确保项目早日建成发挥效益。



肃南裕固族自治县卫生健康局

2023 年 5 月 29 日印



## (2) 资金下达文件

# 肃南裕固族自治县卫生健康局文件

肃卫函发〔2023〕140号

## 肃南裕固族自治县卫生健康局 关于下达一次性疫情防控财力补助资金的通知

县直各医疗卫生单位、各乡（镇）中心卫生院、祁青地区卫生院：

根据《甘肃省财政厅关于下达一次性疫情防控财力补助预算的通知》（甘财预〔2023〕31号）精神，省财政厅下达我县一次性疫情防控财力补助资金1500万元，资金纳入直达资金范围，实时反映、动态监控。资金重点用于：疫情监测和常态化预警能力建设；医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设；包括医院重症病房升级改造和配置设备、医院和基层医疗卫生机构发热门诊改造等；边境地区、口岸以及殡葬机构、养老机构等重点场所和机构疫情防控相关支出。

经我局局务会议研究决定，现将一次性疫情防控财力补助资金拨付给你们。各单位不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金使



用用途，加强资金管理，做到专款专用，于7月底前支付进度达到20%以上，9月底前支付进度达到50%以上，11月底前支付进度达到90%以上。切实保障疫情防控财力补助项目资金经费规范使用，做好疫情防控，巩固疫情防控成果，发挥效益。

一次性疫情防控财力补助资金“2100410 突发公共卫生事件应急处置”科目。

附件：卫健系统2023年一次性疫情财力补助资金分表  
(文件内容不予对外公开)



肃南裕固族自治县卫生健康局

2023年7月3日印发

附件

白河县卫生健康系统 2023 年一次性疫情财力补助资金分配表

单位：万元

| 序号 | 实施单位     | 资金投向           | 项目名称          | 项目内容                                                                                             | 金额  | 备注 |
|----|----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | 县医院      | 医疗卫生机构重症救治能力建设 | 紧急医学救援中心项目    | 地下一层，地上五层，主要设置消毒供应中心、洗消中心；紧急医学救援中心、发热门诊；急诊观察室；体检中心（放射、检验、超声、心电、内镜、肺功能等）；应急指挥调度中心、应急演练中心；手术室及苏醒室。 | 600 |    |
| 2  | 皇城镇中心卫生院 | 疫情监测和常态化预警能力建设 | 综合能力提升项目      | 地下一层，地上三层，主要设置 B 超室、彩超室、心电图室、DR 室、体检大厅、诊断室、中医康复中心、急诊、监护室、药房、收费室、内科、儿科住院部手术室产房、待产室、病房、等相关科室       | 500 |    |
| 3  | 县民族医院    | 疫情监测和常态化预警能力建设 | 疫情常态化预警能力建设项目 | 1、消杀供应清洗设备<br>2、医院信息化建设<br>3、发热门诊改造                                                              | 22  |    |
| 4  | 县妇计中心    | 疫情监测和常态化预警能力建设 | 医疗废水处理项目      | 医疗废水处理站                                                                                          | 30  |    |

| 序号  | 实施单位   | 资金投向           | 项目名称             | 项目内容                                                                                                                                   | 金额   | 备注  |
|-----|--------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 5   | 各乡镇卫生院 | 基层医疗机构发热门诊改造   | 发热门诊改造项目         | 发热门诊改造, 康乐 5 万元, 明花 15 万元, 祁丰 13 万元, 皇城 18 万元, 马蹄乡 10 万元, 祁青 26 万元                                                                     | 87   | 57  |
| 6   | 各乡镇卫生院 | 疫情监测和常态化预警能力建设 | 医疗废弃物处置项目        | 医疗废弃物处置设备;<br>1、医疗废水处理站 5 座。5*20=100 万元 (康乐 1 座、祁丰 1 座、皇城 1 座、马蹄 1 座、祁青 1 座)<br>2、医疗废弃物焚烧炉 5 台。5*5=25 万元 (康乐 1 台、明花 1 台、皇城 2 台、马蹄 1 台) | 125  |     |
| 7   | 各医疗机构  | 医疗物资储备能力建设     | 化解以前年度疫情防控物资欠款项目 | 1、县医院 77.2 万元<br>2、民族医院 22.2 万元<br>3、明花乡中心卫生院物资欠款 0.8 万元<br>4、祁丰乡中心卫生院以前年度防疫欠款 18.8 万元<br>5、皇城镇中心卫生院以前年度防疫欠款 17 万元                     | 136  | 177 |
| 合 计 |        |                |                  |                                                                                                                                        | 1500 |     |

(3) 项目资料

## 建设工程竣工验收报告

工 程 名 称：肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目

建设单位名称：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院

竣工验收时间：2024年12月13日

甘 肃 省 建 设 厅 印 制



## 建设工程竣工验收报告

|                                                                                                           |                                                              |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 建设工程名称                                                                                                    | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                         |         |                       |
| 工程报建日期                                                                                                    | 2023 年 8 月 15 日                                              |         |                       |
| 施工许可证号                                                                                                    | 620721202308150101                                           |         |                       |
| 建设规模                                                                                                      | 新建综合业务楼一栋，建筑面积 3223.22 平方米，地下一层，地上三层/局部四层，配套完成室外三网等相关基础设施工程。 |         |                       |
| 建筑面积                                                                                                      | 3223.22 m²                                                   | 结构类型、层数 | 框架结构<br><br>地上三层、地下一层 |
| 施工单位名称                                                                                                    | 甘肃日昱路桥工程有限公司                                                 |         |                       |
| 设计单位名称                                                                                                    | 张掖市建筑勘察设计院有限公司                                               |         |                       |
| 勘察单位名称                                                                                                    | 中远智信设计有限公司                                                   |         |                       |
| 监理单位名称                                                                                                    | 张掖市启翔工程监理有限责任公司                                              |         |                       |
| 工程造价                                                                                                      | 1218.03 万元                                                   |         |                       |
| 工程概况：本工程为框架结构，建筑面积 3223.22 m²，地上三层、地下一层，设计使用年限为 50 年，建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，建筑物耐火等级为地下一级，地上二级，抗震设防烈度为七度。 |                                                              |         |                       |



竣工验收程序：

- 1、竣工初验；
- 2、资料审验；
- 3、对提出的问题整改；
- 4、提交整改报告；
- 5、报请复验；
- 6、装订资料；
- 7、工程决算审核；
- 8、综合全面检查验收；
- 9、竣工备案。

竣工验收内容：

- 1、工程竣工验收；
- 2、工程决算；
- 3、工程质量观感使用功能；
- 4、工程质量安全监督秩序。

竣工验收组织：

由肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院组织张掖市建筑勘察设计院有限公司、中远智信设计有限公司、张掖市启翔工程监理有限责任公司、甘肃日昱路桥工程有限公司等单位进行综合评定验收。

竣工验收标准：

根据 GB50300-2013 进行验收。

对工程勘察的评价:

勘测单位按规范要求进行勘测, 与实际情况相符, 合理。

对工程设计的评价:

设计单位按照规范进行设计, 满足客户使用要求, 设计合理。

对工程施工的评价:

施工单位严格按规范要求及图纸要求组织施工, 认真履行各项强制性标准, 工程质量控制好, 资料按时完成, 工程质量合格, 对施工单位比较满意。

对工程监理的评价:

监理单位在施工过程中, 对工程质量、安全生产起到较好地监督作用。

消防设计审查意见:

依据《甘肃省工程消防设计审查验收管理实施细则》第二十七条规定, 该工程消防设计审查合格。

**消防设计技术审查意见:**

依据《甘肃省工程消防设计审查验收管理实施细则》第二十五条规定,该工程消防设计文件的技术审查结论为合格。

**消防设计变更及审查情况:**

验收合格

**特殊消防设计文件资料的专家评审意见:**

经专家组讨论决定,肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目消防申请材料查验和现场评定为合格。

**建设工程符合下列要求查验情况:**

依据《甘肃省工程消防设计审查验收管理实施细则》第三十七条规定该建设工程查验情况如下:

**1、完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容查验情况:**

该项目施工符合工程消防设计和合同约定内容。

**2、完整的消防工程技术档案和施工管理资料查验情况:**

该项目消防工程技术档案和施工管理资料齐全。

**3、建设单位对工程涉及消防的分部分项工程验收合格:施工、设计工程监理和技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准的查验情况:**

该项目消防分部分项工程验收合格,该项目消防质量符合查验标准。

**4、消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格的查验情况:**

该项目消防设施、消防联动设备等检测后符合验收标准。

建设单位执行建设程序情况:

- (一) 立项
- (二) 可行性研究
- (三) 初步设计审批
- (四) 开工审批
- (五) 项目竣工验收

工程竣工验收意见:

同意验收。

工程竣工验收结论:

符合国家质量标准, 同意使用。

| 验收组职务                                                 | 姓 名   | 工 作 单 位 | 技术职称 | 职 务   |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 验收组组长                                                 | 于刚    | 皇城中心    |      | 院长    |
| 副 组 长                                                 | 吴文    | 皇城中心    |      | 副院长   |
| 验 收 组 成 员                                             | 王 一 明 | 皇城中心    |      |       |
|                                                       | 张 永 林 | 皇城中心    |      | 总工    |
|                                                       | 孙 玉 峰 | 皇城中心    |      |       |
|                                                       | 马 强 鹏 | 皇城中心    |      | 项目负责人 |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
|                                                       |       |         |      |       |
| 建设单位项目负责人: 吴文<br>建设单位法定代表人: 于刚<br>(公章)<br>2024年12月13日 |       |         |      |       |

注: 建设单位对经竣工的工程质量全面负责。



肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目

## 竣工结算评审报告

甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司

2025 年 5 月 6 日

# 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目 竣工结算评审报告

(共一册 第一册)

甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司

2025年5月6日

- 1 -

甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司

报告名称：肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目结算

报告编号：结（审）字[2025]第 030 号

(造价企业执业章)

公司法定代表人：



报告审定人：



项目编制人：



# 甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司文件

甘昭昇字【2025】第 30 号

甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司关于肃南县人民医院皇城  
分院综合业务楼建设项目结算评审报告

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院：

我公司受贵单位委托，对肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目的竣工结算进行了评审。重点审核了建设项目范围内的所有工程量、材料量、价差、计价方法、费用计取等情况。本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将情况报告如下：

## 一、项目概况

项目内容：新建综合业务楼一栋，建筑基地面积 685.23 平方米，总建筑面积 2999.44 平方米，地下一层，地上三层，局部四层，配套完成室外三网等相关基础设施工程。本次对本项目的结算进行审核。

- 3 -

实施地点：肃南县皇城镇人民医院皇城分院

(二) 审核范围：

审核范围：建筑与装饰工程、安装工程。

二、评审依据

送评审资料中有关该项目的资料：送审资料中主要的工程量、单价、费用等的计算依据：送审肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目竣工结算电子版 GBQ6.0。

计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。

2、依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）》及张掖地区基价，《甘肃省安装工程预算定额（2019）》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》及张掖地区基价、《甘肃省措施项目费用定额》及肃南地区等实施工程必要的审核程序。

评审过程主要往来函件、会议纪要：补充说明。

三、评审情况说明

(一) 评审方法：该工程采用全面审查法。

(二) 本委托共 1 个项目。

四、其他情况说明

1、未能按时完成评审原因(如有)：评审过程中补充说明。



## 五、审核结果

1、肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目送审结算金额为 13109846.10 元;审定结算金额为 12990003.36 元。

核 减 额: -119842.74 元

核 增 额: 0 元

合计审核金额: -119842.74 元

### 2、主要审减原因说明如下:

2.1、签证(含价差),送审金额 950485.64 元,审定金额 830642.9 元,审减金额 119842.74 元,审减率 12.61%;

2.1、建筑与装饰工程(含价差),送审金额 539674.69 元,审定金额 492723.08 元,审减金额 46951.61 元,审减率 8.7%;

1) 墙面卷材防水,送审综合单价 133.38 元/m<sup>2</sup>,审定综合单价 130.85 元/m<sup>2</sup>,审减金额 1286.76 元;

2) 楼(地)面卷材防水,送审综合单价 122.1 元/m<sup>2</sup>,审定综合单价 119.57 元/m<sup>2</sup>,审减金额 4385.5 元;

3) 回填方,送审综合单价 131.9 元/m<sup>3</sup>,审定综合单价 56.71 元/m<sup>3</sup>,审减金额 2255.7 元;

4) 块料楼地面,送审综合单价 329.31 元/m<sup>2</sup>,审定综合单价 305.8 元/m<sup>2</sup>,审减金额 2209.94 元;

5) 墙面喷刷涂料,送审综合单价 24.21 元/m<sup>2</sup>,审定综合单价

11.54 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 2001.86 元;

6) 木窗帘盒, 送审综合单价 58.86 元/m, 审定综合单价 49.18 元/m, 审减金额 1519.76 元;

7) 柱(梁)面装饰, 送审综合单价 275.18 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 250.97 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 1379.97 元;

8) 柱(梁)面装饰, 送审综合单价 118.61 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 94.4 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 7916.67 元;

9) 墙面装饰板, 送审综合单价 410.06 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 245.39 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 4742.5 元;

10) 钢梯, 送审综合单价 9450.77 元/t, 审定综合单价 8757.77 元/t, 审减金额 1425.22 元;

11) 墙面喷刷涂料, 送审综合单价 59.33 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 54.2 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 8126.03 元;

12) 墙面喷刷涂料, 送审综合单价 59.33 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 54.2 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 441.69 元;

13) 墙面喷刷涂料, 送审综合单价 59.33 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 54.2 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 441.69 元;

14) 墙面喷刷涂料, 送审综合单价 59.33 元/m<sup>2</sup>, 审定综合单价 54.2 元/m<sup>2</sup>, 审减金额 260.91 元;

15) 环境保护费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 81.34 元;

16) 文明施工费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 130.91 元;

17) 安全施工费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 936.72 元;

18) 临时设施费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 439.76 元;

19) 扬尘污染防治增加费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 240.21 元;

20) 建筑工人实名制费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 41.94 元;

21) 夜间施工增加费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 164.17 元;

22) 已完工程及设备保护费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 8.48 元;

23) 冬雨季施工增加费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31, 审减金额 215 元;

24) 工程定位复测费, 送审基数 91221.87, 审定基数 80630.31,

审减金额 43.43 元;

25) 规费, 送审基数 19762.75, 审定基数 17384.04, 审减金额 2378.71 元;

26) 税金, 送审基数 495114.39, 审定基数 452039.52, 审减金额 3876.74 元;

2.3、污水处理站(含价差), 送审金额 84869.47 元, 审定金额 61267.52 元, 审减金额 23601.95 元, 审减率 27.81%;

1) 回填方, 送审综合单价 16.46 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 3.57 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 4266.59 元;

2) 余方弃置, 送审综合单价 27.72 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 16.97 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 1290 元;

3) 回填方, 送审综合单价 16.46 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 3.57 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 1814.08 元;

4) 余方弃置, 送审综合单价 27.72 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 16.97 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 219.99 元;

5) 型材屋面, 送审综合单价 20471.12 元/间, 审定综合单价 9183.55 元/间, 审减金额 11287.57 元;

6) 环境保护费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 51.67 元;

7) 文明施工费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 83.16 元;

8) 安全施工费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 595.04 元;

9) 临时设施费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 279.35 元;

10) 扬尘污染防治增加费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 152.59 元;

11) 建筑工人实名制费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 26.64 元;

12) 夜间施工增加费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 104.29 元;

13) 已完工程及设备保护费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 5.38 元;

14) 冬雨季施工增加费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 136.59 元;

15) 工程定位复测费, 送审基数 18792.93, 审定基数 12064.76, 审减金额 27.58 元;

16) 规费, 送审基数 2902.03, 审定基数 1589.38, 审减金额



1312.65 元;

17) 税金, 送审基数 77861.9, 审定基数 56208.73, 审减金额 1948.78 元;

2.4、室外土建工程(含价差), 送审金额 194693.96 元, 审定金额 145404.78 元, 审减金额 49289.18 元, 审减率 25.32%;

1) 回填方, 送审综合单价 16.46 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 7.07 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 4443.63 元;

2) 余方弃置, 送审综合单价 27.72 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 16.97 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 1903.82 元;

3) 回填方, 送审综合单价 131.9 元/m<sup>3</sup>, 审定综合单价 56.71 元/m<sup>3</sup>, 审减金额 9857.41 元;

4) 混凝土管, 送审综合单价 938.01 元/m, 审定综合单价 736.01 元/m, 审减金额 23230 元;

5) 环境保护费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 110.22 元;

6) 文明施工费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 150.89 元;

7) 安全施工费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 914.51 元;

- 10 -

- 8) 临时设施费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 316.2 元;
- 9) 扬尘污染防治增加费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 342.45 元;
- 10) 建筑工人实名制费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 41.99 元;
- 11) 夜间施工增加费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 193.53 元;
- 12) 已完工程及设备保护费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 9.84 元;
- 13) 冬雨季施工增加费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 255.85 元;
- 14) 工程定位复测费, 送审基数 30965.91, 审定基数 20032.08, 审减金额 49.21 元;
- 15) 施工因素增加费, 送审基数 30965.91, 送审费率 1.82%, 审定基数 20032.08, 审定费率 0%, 审减金额 563.58 元;
- 16) 规费, 送审基数 5019.41, 审定基数 2183.11, 审减金额 2836.3 元;
- 17) 税金, 送审基数 178618.31, 审定基数 133398.88, 审减金

额 4069.75 元。

附件：

- 1、《结算审核定案表》；
- 2、审核位营业执照；
- 3、审核人员及复核人员执业资格证书复印件。

甘肃昭昇建设工程咨询服务有限公司

2025年5月06日

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目结算审核定案表

| 金额：元                                                                                                                          |                                                                                                                             |            |                                                                                                                               |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 工程名称                                                                                                                          | 建筑面积m²                                                                                                                      | 送审金额       | 审增金额                                                                                                                          | 审减金额      | 审定金额        |
| 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                          | 2999.44                                                                                                                     | 13109846.1 | 12990003.36                                                                                                                   | 119842.74 | 12990003.36 |
| 审 定 合 计                                                                                                                       | 12990003.36                                                                                                                 |            |                                                                                                                               |           |             |
| 审定金额（大写）人民币：                                                                                                                  | 壹仟贰佰玖拾玖万零叁元叁角陆分                                                                                                             |            |                                                                                                                               |           |             |
| 建设单位意见：<br><br><br>公章：<br>负责人签字：刚于印<br>年 月 日 | 施工单位：<br><br><br>公章：<br>负责人签字：胡鹏印<br>年 月 日 |            | 审核单位：<br><br><br>公章：<br>负责人签字：张妮印<br>年 月 日 |           |             |
| 备注：送审金额+审增金额+审减金额=审定金额                                                                                                        |                                                                                                                             |            |                                                                                                                               |           |             |

CS 扫描全能王  
3亿人喜爱的扫描神器

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼

## 初步设计概算书

编制单位：张掖市建筑勘察设计院有限公司

编制日期：二〇二三年五月

建设项目名称：肃南县人民医院皇城分院综合业务楼

建设单位：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院

设计单位：张掖市建筑勘察设计研究院有限公司

编制人（资格证号）：

审核人（资格证号）：

项目负责人：

## 编制说明

### 一、工程概况、规模：

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼位于肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院内。项目建设规模及内容：新建综合业务楼一栋，建筑面积2999.44m<sup>2</sup>，框架结构，地下一层，地上三层；消防水池一座（340m<sup>3</sup>）及附属用房（48m<sup>2</sup>）；同时建设室外附属配套工程。

### 二、资金来源及投资方式：一般债券。

### 三、编制依据、原则：

- 1、本工程立项批准文件：肃南裕固族自治县发展和改革局文件肃发改审批【2022】63号；
- 2、经建设单位确定的建筑设计方案；
- 3、本工程初步设计图纸；
- 4、本概算采用扩大单价法编制。建筑工程采用《甘肃省建筑工程概算定额（2015）》张掖地区基价；安装工程采用《甘肃省安装工程概算定额（2015）》张掖地区基价编制；工程取费按二类工程取费。
- 5、《甘肃省民用建筑工程（建安费用）估算指标》，同类工程概、预造价指标，同类安装工程主材价格，《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。
- 6、其它有关依据：关于转发《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省工程造价咨询服务收费项目和标准的批复》的通知（甘建价[2014]1140号）、《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504号，国家发改委关于减低部分建设项目收费标准规范收费行为有关问题的通知（发改价格（2011）534号）、



甘肃省发改委关于建设工程交易服务收费项目和标准的批复（甘发改收费〔2017〕573号）、物价局、省建设厅关于建设工程施工图设计审查收费标准及有关问题的通知（甘价服务〔2005〕229号）、张掖市人民防空建设管理实施办法（张政发〔2012〕165号），张掖市住房和城乡建设局关于颁发《张掖市（肃南县）信息价（2023年第二期）建设工程 I 类材料预算指导价格》的通知。《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。

#### 四、编制范围：

初步设计图中的所有内容。

#### 五、投资分析：

工程总投资：1371.18万元，其中工程费用：1112.27万元；工程建设其他费：93.62万元；预备费65.29万元。

### 概算汇总表

| 序号 | 概算表编号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） |       |        |      |         | 经济技术指标 |         |            |        |
|----|-------|-----------|----------|-------|--------|------|---------|--------|---------|------------|--------|
|    |       |           | 土建工程费    | 设备购置费 | 安装工程费  | 其他费用 | 合计      | 单位     | 数量      | 单位价值（元/m²） | 占投资比重  |
| 一  |       | 工程费用      | 926.05   | 19.14 | 267.08 | 0.00 | 1212.27 | m²     | 2999.44 | 4041.64    | 88.41% |
|    | (一)   | 建安工程费     | 926.05   | 19.14 | 267.08 | 0.00 | 1212.27 | m²     | 2999.44 | 4041.64    |        |
|    | 1.1   | 教学楼       | 779.19   | 0.00  | 168.70 | 0.00 | 947.89  | m²     | 2999.44 | 3160.23    |        |
|    | 1.1.1 | 建筑与装饰工程   | 779.19   |       |        |      | 779.19  | m²     | 2999.44 | 2597.79    |        |
|    | 1.1.2 | 给排水工程     |          |       | 47.52  |      | 47.52   | m³     | 2999.44 | 158.43     |        |
|    | 1.1.3 | 采暖通风工程    |          |       | 54.07  |      | 54.07   | m³     | 2999.44 | 180.28     |        |
|    | 1.1.4 | 电气工程      |          |       | 29.95  |      | 29.95   | m³     | 2999.44 | 99.86      |        |
|    | 1.1.5 | 医疗管道      |          |       | 9.16   |      | 9.16    | m³     | 2999.44 | 30.55      |        |
|    | 1.1.6 | 电梯        |          |       | 27.99  |      | 27.99   | m³     | 2999.44 | 93.31      |        |
|    | 1.2   | 消防水池及附属工程 | 115.01   | 19.14 | 0.00   | 0.00 | 134.15  | m³     | 253.28  | 5296.70    |        |
|    | 1.2.1 | 建筑与装饰工程   | 115.01   |       |        |      | 115.01  | m³     | 253.28  | 4540.98    |        |
|    | 1.2.2 | 消防给排水工程   |          | 16.56 |        |      | 16.56   | m³     | 253.28  | 653.65     |        |
|    | 1.2.3 | 采暖工程      |          | 0.75  |        |      | 0.75    | m³     | 253.28  | 29.70      |        |
|    | 1.2.4 | 电气工程      |          | 1.83  |        |      | 1.83    | m³     | 253.28  | 72.37      |        |
|    | 1.2   | 室外工程      | 31.84    | 0.00  | 98.38  | 0.00 | 130.22  |        |         |            |        |
|    | 1.2.1 | 建筑工程      | 31.84    |       |        |      | 31.84   |        |         |            |        |
|    | 1.2.2 | 给排水工程     |          |       | 46.67  |      | 46.67   |        |         |            |        |
|    | 1.2.3 | 采暖工程      |          |       | 6.99   |      | 6.99    |        |         |            |        |
|    | 1.2.4 | 电气工程      |          |       | 44.72  |      | 44.72   |        |         |            |        |

|   |                  |        |       |        |        |         |    |         |               |         |
|---|------------------|--------|-------|--------|--------|---------|----|---------|---------------|---------|
| 二 | 工程建设其他费          |        |       |        | 93.62  | 93.62   | m² | 2999.44 | 312.13        | 6.83%   |
|   | 1 建设单位管理费        |        |       |        | 23.18  | 23.18   |    |         | 财建(2016)504号  |         |
|   | 2 工程设计费          |        |       |        | 24.25  | 24.25   |    |         | 2.00%         |         |
|   | 3 工程监理费          |        |       |        | 18.18  | 18.18   |    |         | 1.50%         |         |
|   | 4 工程交易费          |        |       |        | 0.68   | 0.68    |    |         |               |         |
|   | 5 编制工程量清单及控制价、结算 |        |       |        | 7.04   | 7.04    |    |         | 甘建价(2012)476号 |         |
|   | 6 项目可研费          |        |       |        | 8.00   | 8.00    |    |         |               |         |
|   | 7 环境影响咨询费        |        |       |        | 5.00   | 5.00    |    |         |               |         |
|   | 8 工程招标代理费        |        |       |        | 7.29   | 7.29    |    |         | 询价            |         |
|   | (一)(二)费用合计       |        |       |        |        | 1305.89 |    |         |               |         |
| 四 | 预备费              |        |       |        | 65.29  | 65.29   | m² | 2999.44 | 217.69        | 4.76%   |
|   | 1 基本预备费5%        |        |       |        | 65.29  | 65.29   |    |         |               |         |
| 五 | 工程项目总投资          | 926.05 | 19.14 | 267.08 | 158.92 | 1371.18 | m² | 2999.44 | 4571.46       | 100.00% |
| 六 | 占建设项目投资的比重       | 67.54% | 1.40% | 19.48% | 11.59% | 100.00% |    |         |               |         |

### 单位工程费用计算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称              | 费用代号 | 费率(%) | 取费基数              | 金额         | 备注                                        |
|----|-----------------|------|-------|-------------------|------------|-------------------------------------------|
| 一  | 分部分项工程费及定额措施项目费 | A    |       | A1+A2+A3+A4+A5    | 6110080.79 |                                           |
|    | 人工费             | A1   |       | RGF               | 1171137.67 |                                           |
|    | 材料费             | A2   |       | CLF               | 3849374.11 |                                           |
|    | 机械费             | A3   |       | JXF               | 217032.78  |                                           |
|    | 主材费             | A4   |       | ZCF               | 872536.23  |                                           |
|    | 设备费             | A5   |       | SBF               |            |                                           |
| 二  | 综合费用            | B    | 64    | A1+A3             | 888429.09  | 一类工程: 70.65%; 二类工程: 64.00%; 三类工程: 58.33%; |
| 三  | 价差调整            | C    |       | C1 + C2 + C3      | 249249.59  |                                           |
|    | 人工费调整           | C1   |       | RGJC              |            |                                           |
|    | 材料价差            | C2   |       | C21 + C22         | 249249.59  |                                           |
|    | 其中: 实物法材料价差     | C21  |       | CLJC              | 249249.59  |                                           |
|    | 其中: 系数法材料价差     | C22  | 0     | CLF+ZCF+SBF       |            |                                           |
|    | 机械费调整           | C3   | 0     | JXF               |            |                                           |
| 四  | 规费              | D    | 25.21 | A1                | 295243.81  |                                           |
| 五  | 税金              | E    | 3.3   | A + B + C + D     | 248919.11  |                                           |
| 六  | 概算工程造价          | F    |       | A + B + C + D + E | 7791922.39 |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |
|    |                 |      |       |                   |            |                                           |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第1页 共5页

| 序号 | 定额编号 | 子目名称                             | 工程量               |         | 基价       | 合价         | 人工费      |           | 材料费      |           | 机械费     |          |
|----|------|----------------------------------|-------------------|---------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
|    |      |                                  | 单位                | 数量      |          |            | 单价       | 合价        | 单价       | 合价        | 单价      | 合价       |
|    | 0101 | 土方工程                             |                   |         |          | 131956.56  |          | 40118.28  |          | 411.69    |         | 91426.59 |
| 1  | 1-1  | 平整场地                             | m <sup>2</sup>    | 697.8   | 1.44     | 1004.83    | 1.1      | 767.58    |          |           | 0.34    | 237.25   |
| 2  | 1-7  | 满堂基础土方                           | m <sup>3</sup>    | 3430.75 | 38.17    | 130951.73  | 11.47    | 39350.7   | 0.12     | 411.69    | 26.58   | 91189.34 |
|    | 0102 | 基础及桩基础工程                         |                   |         |          | 612233.22  |          | 129589.47 |          | 470531.14 |         | 12112.6  |
| 3  | 2-4  | 基础垫层 砂石(天然级配)                    | m <sup>3</sup>    | 1111.5  | 138.23   | 153642.65  | 42.98    | 47772.27  | 94.43    | 104958.95 | 0.82    | 911.43   |
| 4  | 2-5  | 基础垫层 混凝土垫层                       | m <sup>3</sup>    | 94.4    | 71.8     | 6777.92    | 34.81    | 3286.06   | 36.51    | 3446.54   | 0.48    | 45.31    |
| 5  | 2-12 | 承台桩基础                            | m <sup>3</sup>    | 155.08  | 634.99   | 98474.25   | 149.4    | 23168.95  | 467.22   | 72456.48  | 18.37   | 2848.82  |
| 6  | 2-13 | 满堂基础                             | m <sup>3</sup>    | 361.49  | 977.45   | 353338.4   | 153.15   | 55362.19  | 801.32   | 289669.17 | 22.98   | 8307.04  |
|    | 0103 | 墙体工程                             |                   |         |          | 1242088.34 |          | 385879.52 |          | 839534.6  |         | 16674.25 |
| 7  | 3-23 | 100mm空心砖内墙 内墙抹灰 水泥砂浆             | 100m <sup>2</sup> | 5.549   | 7224.4   | 40088.2    | 3396.85  | 18849.12  | 3693.73  | 20496.51  | 133.82  | 742.57   |
| 8  | 3-33 | 200mm加气混凝土内墙 内墙抹灰 水泥砂浆           | 100m <sup>2</sup> | 19.5515 | 10014.07 | 195790.09  | 4417.51  | 86368.95  | 5431.47  | 106193.39 | 165.09  | 3227.76  |
| 9  | 3-37 | 200mm加气混凝土外墙 外墙抹灰 水泥砂浆 外墙抹灰 水泥砂浆 | 100m <sup>2</sup> | 16.7805 | 12493.26 | 209643.15  | 4677     | 78482.4   | 7625.58  | 127961.05 | 190.68  | 3199.71  |
| 10 | 3-57 | 300mm以内钢筋混凝土外墙 内水泥砂浆 外水泥砂浆       | 100m <sup>2</sup> | 6.1608  | 50494.62 | 311087.25  | 13090.01 | 80644.93  | 36061.78 | 222169.41 | 1342.83 | 8272.91  |
| 11 | 3-63 | 浴厕隔断 木龙骨基层 胶合板面                  | 100m <sup>2</sup> | 0.31    | 16561.14 | 5133.95    | 4140.73  | 1283.63   | 12412.86 | 3847.99   | 7.55    | 2.34     |
| 12 | 3-89 | 陶瓷面砖 (外墙) 水泥砂浆结合层                | 100m <sup>2</sup> | 1.9651  | 10003.13 | 19657.15   | 2584.63  | 5079.06   | 7383.75  | 14509.81  | 34.75   | 68.29    |
| 13 | 3-89 | 陶瓷薄板 水泥砂浆结                       | 100m <sup>2</sup> | 26.0082 | 10003.13 | 260163.41  | 2584.63  | 67221.57  | 7383.75  | 192038.05 | 34.75   | 903.78   |

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第2页 共5页

| 序号 | 定额编号  | 子目名称          | 工程量               |        | 基价       | 合价         | 人工费      |           | 材料费      |            | 机械费    |          |
|----|-------|---------------|-------------------|--------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|--------|----------|
|    |       |               | 单位                | 数量     |          |            | 单价       | 合价        | 单价       | 合价         | 单价     | 合价       |
|    |       | 合层            |                   |        |          |            |          |           |          |            |        |          |
| 14 | 3-89  | 陶瓷面砖 水泥砂浆结合层  | 100m <sup>2</sup> | 7.3926 | 10003.13 | 73949.14   | 2584.63  | 19107.14  | 7383.75  | 54585.11   | 34.75  | 256.89   |
| 15 | 3-112 | 墙身保温隔热 聚苯乙烯板  | 100m <sup>2</sup> | 15.652 | 8086.89  | 126576     | 1842.75  | 28842.72  | 6244.14  | 97733.28   |        |          |
|    | 0104  | 门窗工程          |                   |        |          | 392456.33  |          | 30309.6   |          | 362077.57  |        | 69.14    |
| 16 | 4-8   | 装饰门 平开门 带门套   | 100m <sup>2</sup> | 2.016  | 51150.56 | 103119.53  | 4323.64  | 8716.46   | 46826.92 | 94403.07   |        |          |
| 17 | 4-41  | 普通钢门          | 100m <sup>2</sup> | 0.0945 | 19907.85 | 1881.29    | 2040.68  | 192.84    | 17611.21 | 1664.26    | 255.96 | 24.19    |
| 18 | 4-43  | 普通钢窗          | 100m <sup>2</sup> | 0.1512 | 20465.21 | 3094.34    | 3588.91  | 542.64    | 16578.98 | 2506.74    | 297.32 | 44.95    |
| 19 | 4-73  | 隔热断桥铝合金窗 平开窗  | 100m <sup>2</sup> | 3.0918 | 70144    | 216871.22  | 5041.76  | 15588.11  | 65102.24 | 201283.11  |        |          |
| 20 | 4-78  | 有框全玻门         | 100m <sup>2</sup> | 0.1602 | 54470.95 | 8726.25    | 9213.75  | 1476.04   | 45257.2  | 7250.2     |        |          |
| 21 | 4-86  | 电子感应平移门       | 100m <sup>2</sup> | 0.2415 | 85644.32 | 20683.1    | 10562.37 | 2550.81   | 75081.95 | 18132.29   |        |          |
| 22 | 4-93  | 钢质防火门         | 100m <sup>2</sup> | 0.4911 | 71141.89 | 34937.78   | 2169.67  | 1065.52   | 68972.22 | 33872.26   |        |          |
| 23 | 4-97  | 放射线门          | 100m <sup>2</sup> | 0.033  | 95237.02 | 3142.82    | 5369.23  | 177.18    | 89867.79 | 2965.64    |        |          |
|    | 0105  | 钢筋混凝土工程       |                   |        |          | 1931064.19 |          | 425488.69 |          | 1432985.94 |        | 72589.56 |
| 24 | 5-1   | 矩形柱 周长1.6m以内  | m <sup>3</sup>    | 7.61   | 2852.9   | 21710.57   | 570.13   | 4338.69   | 2147.76  | 16344.45   | 135.01 | 1027.43  |
| 25 | 5-2   | 矩形柱 周长1.6m以外  | m <sup>3</sup>    | 27.6   | 2294.01  | 63314.68   | 429.12   | 11843.71  | 1790.12  | 49407.31   | 74.77  | 2063.65  |
| 26 | 5-2   | 矩形柱 周长1.6m以外  | m <sup>3</sup>    | 241.61 | 2294.01  | 554255.76  | 429.12   | 103679.68 | 1790.12  | 432510.89  | 74.77  | 18065.18 |
| 27 | 5-5   | 矩形梁 梁高500mm以内 | m <sup>3</sup>    | 53.5   | 1981.78  | 106025.23  | 462.85   | 24762.48  | 1457.63  | 77983.21   | 61.3   | 3279.55  |
| 28 | 5-5   | 矩形梁 梁高500mm以内 | m <sup>3</sup>    | 17.67  | 1981.78  | 35018.05   | 462.85   | 8178.56   | 1457.63  | 25756.32   | 61.3   | 1083.17  |
| 29 | 5-6   | 矩形梁 梁高700mm以内 | m <sup>3</sup>    | 82.9   | 2004.83  | 166200.41  | 441.52   | 36602.01  | 1503.6   | 124648.44  | 59.71  | 4949.96  |
| 30 | 5-6   | 矩形梁 梁高700mm以内 | m <sup>3</sup>    | 165.69 | 2004.83  | 332180.28  | 441.52   | 73155.45  | 1503.6   | 249131.48  | 59.71  | 9893.35  |

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第3页 共5页

| 序号 | 定额编号 | 子目名称                   | 工程量   |         | 基价       | 合价        | 人工费     |          | 材料费      |           | 机械费    |          |
|----|------|------------------------|-------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|    |      |                        | 单位    | 数量      |          |           | 单价      | 合价       | 单价       | 合价        | 单价     | 合价       |
| 31 | 5-7  | 矩形梁 梁高700mm以上          | m3    | 8.5     | 2011.11  | 17094.44  | 429.59  | 3651.52  | 1522.7   | 12942.95  | 58.82  | 499.97   |
| 32 | 5-7  | 矩形梁 梁高700mm以上          | m3    | 7.4     | 2011.11  | 14882.21  | 429.59  | 3178.97  | 1522.7   | 11267.98  | 58.82  | 435.27   |
| 33 | 5-10 | 板 厚100mm以内             | m3    | 88.84   | 1164.77  | 103478.17 | 315.76  | 28052.12 | 798.55   | 70943.18  | 50.46  | 4482.87  |
| 34 | 5-11 | 板 厚120mm以内             | m3    | 156.92  | 1129.66  | 177266.25 | 278.82  | 43752.43 | 806.35   | 126532.44 | 44.49  | 6981.37  |
| 35 | 5-12 | 板 厚120mm以上             | m3    | 124.97  | 1051.6   | 131418.45 | 250.8   | 31342.48 | 761.03   | 95105.92  | 39.77  | 4970.06  |
| 36 | 5-21 | 楼梯 直形                  | m2    | 121.2   | 347.36   | 42100.03  | 96.59   | 11706.71 | 241.98   | 29327.98  | 8.79   | 1065.35  |
| 37 | 5-21 | 楼梯 直形                  | m2    | 47.6    | 347.36   | 16534.34  | 96.59   | 4597.68  | 241.98   | 11518.25  | 8.79   | 418.4    |
| 38 | 5-24 | 栏杆及其他                  | m3    | 36.6    | 3059.73  | 111986.12 | 637.73  | 23340.92 | 2369.71  | 86731.39  | 52.29  | 1913.81  |
| 39 | 5-26 | 泵送 泵送高度20m以内           | m3    | 2050.12 | 18.34    | 37599.2   | 6.49    | 13305.28 | 6.26     | 12833.75  | 5.59   | 11460.17 |
|    | 0108 | 楼地面工程                  |       |         |          | 363654.86 |         | 60308.88 |          | 301297.47 |        | 2048.51  |
| 40 | 8-1  | 混凝土基层                  | 100m2 | 7.388   | 1961.2   | 14489.35  | 949.9   | 7017.86  | 988.77   | 7305.03   | 22.53  | 166.45   |
| 41 | 8-9  | 细石混凝土                  | 100m2 | 0.425   | 2267.98  | 963.89    | 947.45  | 402.67   | 1248.48  | 530.6     | 72.05  | 30.62    |
| 42 | 8-12 | 花岗岩面层                  | 100m2 | 1.8     | 49116.82 | 88410.28  | 2983.51 | 5370.32  | 46061.76 | 82911.17  | 71.55  | 128.79   |
| 43 | 8-14 | 陶瓷地砖面层 (防滑)            | 100m2 | 1.0361  | 11994.29 | 12427.28  | 2413.35 | 2500.47  | 9509.79  | 9853.09   | 71.15  | 73.72    |
| 44 | 8-14 | 陶瓷地砖面层                 | 100m2 | 13.4983 | 11994.29 | 161902.52 | 2413.35 | 32576.12 | 9509.79  | 128366    | 71.15  | 960.4    |
| 45 | 8-30 | 防静电活动地板 木质             | 100m2 | 0.063   | 42030.97 | 2647.95   | 4537.36 | 285.85   | 37452.87 | 2359.53   | 40.74  | 2.57     |
| 46 | 8-52 | 不锈钢栏杆                  | 100m  | 0.546   | 16696.66 | 9116.38   | 2507.03 | 1368.84  | 13577.71 | 7413.43   | 611.92 | 334.11   |
| 47 | 8-65 | 散水 水泥砂浆面层              | 100m2 | 0.8     | 5106.6   | 4085.28   | 2318.3  | 1854.64  | 2716.86  | 2173.49   | 71.44  | 57.15    |
| 48 | 8-70 | 台阶 花岗岩 面层              | 100m2 | 0.867   | 72010.88 | 62433.43  | 7612.04 | 6599.64  | 64201.74 | 55662.91  | 197.1  | 170.89   |
| 49 | 8-72 | 防滑坡道 水泥砂浆面层            | 100m2 | 0.505   | 6606.57  | 3336.32   | 3079.9  | 1555.35  | 3369.06  | 1701.38   | 157.61 | 79.59    |
| 50 | 8-74 | 楼地面防水 聚氨酯涂抹 防水 厚度1.5mm | 100m2 | 1.0361  | 3708.31  | 3842.18   | 750.04  | 777.12   | 2915.59  | 3020.84   | 42.68  | 44.22    |

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第4页 共5页

| 序号 | 定额编号    | 子目名称                      | 工程量 |         | 基价      | 合价        | 人工费   |          | 材料费    |           | 机械费     |          |
|----|---------|---------------------------|-----|---------|---------|-----------|-------|----------|--------|-----------|---------|----------|
|    |         |                           | 单位  | 数量      |         |           | 单价    | 合价       | 单价     | 合价        | 单价      | 合价       |
|    | 0109    | 屋面及天棚工程                   |     |         |         | 481768.34 |       | 77921.05 |        | 402653.28 |         | 1194.03  |
| 51 | 9-20    | 改性沥青卷材屋面(SBS-1) 4+3mm     | m2  | 718.6   | 183.01  | 131510.99 | 26.78 | 19244.11 | 154.97 | 111361.44 | 1.26    | 905.44   |
| 52 | 9-34    | 屋面保温层 干铺聚苯乙烯板             | m3  | 57.488  | 363.45  | 20894.01  | 34.01 | 1955.17  | 329.44 | 18938.85  |         |          |
| 53 | 9-36    | 屋面排水镀锌落水管 直径Φ150mm        | m   | 70      | 192.97  | 13507.9   | 19.71 | 1379.7   | 170.55 | 11938.5   | 2.71    | 189.7    |
| 54 | 9-38    | 屋面排水 镀锌雨水口 直径Φ150mm       | 个   | 4       | 62.06   | 248.24    | 20.64 | 82.56    | 41.42  | 165.68    |         |          |
| 55 | 9-40    | 屋面排水 镀锌雨水斗 直径Φ150mm       | 个   | 4       | 62.17   | 248.68    | 18.12 | 72.48    | 39.91  | 159.64    | 4.14    | 16.56    |
| 56 | 9-47    | 水泥砂浆乳胶漆天棚                 | m2  | 222.5   | 39.76   | 8846.6    | 24.93 | 5546.93  | 14.46  | 3217.35   | 0.37    | 82.33    |
| 57 | 9-61    | 矿棉板吊顶装配式T型铝合金龙骨           | m2  | 2257.78 | 113.32  | 255851.63 | 20.14 | 45471.69 | 93.18  | 210379.94 |         |          |
| 58 | 9-65    | 铝合金方板吊顶装配式T型轻钢龙骨          | m2  | 103.61  | 307.95  | 31906.7   | 18.32 | 1898.14  | 289.63 | 30008.56  |         |          |
| 59 | 9-72    | 夹胶玻璃采光棚 铝合金骨架             | m2  | 25.2    | 744.19  | 18753.59  | 90.09 | 2270.27  | 654.1  | 16483.32  |         |          |
|    | 0112    | 脚手架、垂直运输及超高费工程            |     |         |         | 54199.88  |       | 15087.18 |        | 34433.57  |         | 4679.13  |
| 60 | 12-2    | 综合脚手架 高度15m以内             | m2  | 2999.44 | 18.07   | 54199.88  | 5.03  | 15087.18 | 11.48  | 34433.57  | 1.56    | 4679.13  |
|    | 0113    | 甘肃省施工机械台班费 用定额            |     |         |         | 28122.82  |       | 6435     |        | 5448.85   |         | 16238.97 |
| 61 | 9946221 | 塔式起重机 每次安拆费 起重力矩(kN*m) 60 | 台次  | 1       | 10277.4 | 10277.4   | 3900  | 3900     | 663.02 | 663.02    | 5714.38 | 5714.38  |

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:



### 单位工程概算表

工程名称: 建筑与装饰工程

第5页 共5页

[illegible]

法定代表人:

编制单位（盖章）：

编制日期:

### 人材机价差表

工程名称: 建筑与装饰工程

第1页 共3页

| 序号 | 材料编号      | 材料名称及规格 | 单位 | 数量        | 定额价<br>(元) | 市场价<br>(元) | 价差<br>(元) | 价差合计<br>(元) | 备注 |
|----|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|-----------|-------------|----|
| 二  | 材料        |         |    |           |            |            |           |             |    |
| 1  | 0101023   | 螺纹钢Ⅲ级   | t  | 253.12    | 4817.50    | 4424.00    | -393.50   | -99602.72   |    |
| 2  | 0101081-1 | 钢筋      | kg | 396.00    | 4.69       | 4.62       | -0.07     | -27.72      |    |
| 3  | 0105023   | 钢丝绳     | kg | 9.00      | 7.48       | 8.58       | 1.10      | 9.90        |    |
| 4  | 0109079   | 圆钢      | t  | 63.67     | 4612.50    | 4454.00    | -158.50   | -10091.69   |    |
| 5  | 0211213   | 聚苯乙烯板   | m2 | 1709.20   | 15.38      | 37.21      | 21.83     | 37311.84    |    |
| 6  | 0211214   | 聚苯乙烯板   | m3 | 61.57     | 307.60     | 465.06     | 157.46    | 9694.81     |    |
| 7  | 0227010   | 棉纱头     | kg | 58.59     | 11.30      | 5.22       | -6.08     | -356.23     |    |
| 8  | 0303365   | 膨胀螺钉    | 套  | 9860.76   | 2.26       | 2.66       | 0.40      | 3944.30     |    |
| 9  | 0327001   | 木砂纸     | 张  | 49.61     | 0.82       | 0.68       | -0.14     | -6.95       |    |
| 10 | 0341159   | 电焊条     | kg | 2929.79   | 4.61       | 6.37       | 1.76      | 5156.43     |    |
| 11 | 0401007   | 白水泥     | kg | 822.57    | 0.72       | 0.69       | -0.03     | -24.68      |    |
| 12 | 0401008   | 普通硅酸盐水泥 | kg | 230360.08 | 0.34       | 0.48       | 0.14      | 32250.41    |    |
| 13 | 0403003   | 砂       | m3 | 602.30    | 43.29      | 70.00      | 26.71     | 16087.43    |    |
| 14 | 0403042   | 天然砂石    | m3 | 1428.50   | 72.78      | 50.00      | -22.78    | -32541.23   |    |
| 15 | 0405071   | 碎石      | m3 | 9.20      | 60.00      | 70.00      | 10.00     | 92.00       |    |
| 16 | 0405216   | 卵石      | m3 | 7.57      | 41.41      | 104.00     | 62.59     | 473.81      |    |
| 17 | 0407021   | 炉渣      | m3 | 116.18    | 81.00      | 120.00     | 39.00     | 4531.02     |    |
| 18 | 0409113   | 石灰膏     | kg | 18548.79  | 0.18       | 0.26       | 0.08      | 1483.90     |    |
| 19 | 0409301   | 灰土      | m3 | 187.49    | 61.50      | 145.00     | 83.50     | 15655.42    |    |
| 20 | 0413001   | 标准砖     | 千块 | 66.77     | 380.00     | 730.00     | 350.00    | 23369.50    |    |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:



### 人材机价差表

工程名称: 建筑与装饰工程

第2页 共3页

| 二  | 材料        |             |    |         |         |         |         |           |
|----|-----------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 21 | 0413078   | 空心砖         | 千块 | 13.11   | 1000.00 | 975.00  | -25.00  | -327.75   |
| 22 | 0415014   | 加气混凝土砌块     | m3 | 654.99  | 210.00  | 280.00  | 70.00   | 45849.30  |
| 23 | 0503031   | 板方材         | m3 | 56.53   | 2035.65 | 2022.00 | -13.65  | -771.63   |
| 24 | 0505045   | 胶合板         | m2 | 68.36   | 18.45   | 18.20   | -0.25   | -17.09    |
| 25 | 0533003   | 竹胶板         | m2 | 2084.83 | 49.20   | 35.04   | -14.16  | -29521.19 |
| 26 | 0605021   | 钢化玻璃厚       | m2 | 17.33   | 105.60  | 119.30  | 13.70   | 237.42    |
| 27 | 066301301 | 陶瓷薄板        | m2 | 2840.10 | 56.38   | 85.88   | 29.50   | 83782.95  |
| 28 | 0665001   | 陶瓷地砖(综合)    | m2 | 244.11  | 71.75   | 72.31   | 0.56    | 136.70    |
| 29 | 066500101 | 陶瓷地砖(综合)防滑  | m2 | 18.74   | 71.75   | 72.31   | 0.56    | 10.49     |
| 30 | 0701093   | 花岗岩板(综合)    | m2 | 370.04  | 348.50  | 110.11  | -238.39 | -88213.84 |
| 31 | 0807004   | 矿棉板         | m2 | 2232.72 | 32.80   | 27.43   | -5.37   | -11989.71 |
| 32 | 0901073   | 装饰平开门带门套    | m2 | 206.73  | 433.58  | 636.53  | 202.95  | 41955.85  |
| 33 | 0909051   | 隔热断桥铝合金平开窗  | m2 | 308.54  | 563.75  | 544.54  | -19.21  | -5927.05  |
| 34 | 0909052   | 隔热断桥铝合金隐形纱窗 | m2 | 129.86  | 82.00   | 43.04   | -38.96  | -5059.35  |
| 35 | 0923008   | 钢质防火门       | m2 | 51.57   | 615.00  | 626.82  | 11.82   | 609.56    |
| 36 | 1101013   | 乳胶漆         | kg | 1135.16 | 10.49   | 21.84   | 11.35   | 12884.07  |
| 37 | 1101014   | 乳胶漆         | kg | 105.11  | 9.66    | 12.64   | 2.98    | 313.23    |
| 38 | 1101052   | 803涂料       | kg | 2996.63 | 1.36    | 2.63    | 1.27    | 3805.72   |
| 39 | 1101231   | 腻子粉         | kg | 4711.97 | 10.25   | 0.70    | -9.55   | -44999.31 |
| 40 | 1103141   | 防锈漆         | kg | 206.36  | 26.14   | 16.01   | -10.13  | -2090.43  |
| 41 | 1111209   | 调和漆         | kg | 12.66   | 16.76   | 12.13   | -4.63   | -58.62    |
| 42 | 1155001   | 石油沥青        | kg | 6.99    | 2.28    | 3.94    | 1.66    | 11.60     |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

### 人材机价差表

工程名称: 建筑与装饰工程

第3页 共3页

| 二        | 材料      |        |      |          |         |         |        |           |
|----------|---------|--------|------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| 43       | 1157092 | 改性沥青卷材 | m2   | 1041.90  | 32.80   | 35.39   | 2.59   | 2698.52   |
| 44       | 1157093 | 改性沥青卷材 | m2   | 1041.90  | 34.85   | 40.44   | 5.59   | 5824.22   |
| 45       | 1401020 | 焊接钢管   | t    | 2.40     | 4253.75 | 4722.00 | 468.25 | 1123.80   |
| 46       | 1431311 | 塑料管    | m    | 6790.84  | 3.08    | 37.10   | 34.02  | 231024.38 |
| 47       | 1539001 | 底座     | 个    | 9.90     | 13.33   | 12.61   | -0.72  | -7.13     |
| 48       | 3005008 | 铁件     | kg   | 188.60   | 6.97    | 5.46    | -1.51  | -284.79   |
| 49       | 3115001 | 水      | m3   | 1673.46  | 3.40    | 3.69    | 0.29   | 485.30    |
| 50       | 8047015 | 细石混凝土  | m3   | 2.02     | 210.60  | 390.00  | 179.40 | 362.39    |
| 三        | 机械      |        |      |          |         |         |        |           |
| 1        | 9946071 | 电      | kw·h | 16447.85 | 1.20    | 0.77    | -0.43  | -7072.58  |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
|          |         |        |      |          |         |         |        |           |
| 价差合计(元): |         |        |      |          |         |         |        | 242184.58 |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

### 单位工程主材表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程费用计算表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称              | 费用代号 | 费率(%) | 取费基数              | 金额        | 备注                                    |
|----|-----------------|------|-------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 一  | 分部分项工程费及定额措施项目费 | A    |       | A1+A2+A3+A4+A5    | 391972.92 |                                       |
|    | 人工费             | A1   |       | RGF               | 55954.71  |                                       |
|    | 材料费             | A2   |       | CLF               | 115385.63 |                                       |
|    | 机械费             | A3   |       | JXF               | 18336.54  |                                       |
|    | 主材费             | A4   |       | ZCF               | 172296.04 |                                       |
|    | 设备费             | A5   |       | SBF               | 30000     |                                       |
| 二  | 综合费用            | B    | 94.97 | A1                | 53140.19  | 一类工程：105.09%；二类工程：94.97%；三类工程：83.39%； |
| 三  | 价差调整            | C    |       | C1 + C2 + C3      | 797.24    |                                       |
|    | 人工费调整           | C1   |       | RGJC              |           |                                       |
|    | 材料价差            | C2   |       | C21 + C22         | 797.24    |                                       |
|    | 其中：实物法材料价差      | C21  |       | CLJC              | 797.24    |                                       |
|    | 其中：系数法材料价差      | C22  | 0     | CLF+ZCF+SBF       |           |                                       |
|    | 机械费调整           | C3   | 0     | JXF               |           |                                       |
| 四  | 规费              | D    | 25.21 | A1                | 14106.18  |                                       |
| 五  | 税金              | E    | 3.3   | A + B + C+ D      | 15180.55  |                                       |
| 六  | 概算工程造价          | F    |       | A + B + C + D + E | 475197.08 |                                       |
|    |                 |      |       |                   |           |                                       |
|    |                 |      |       |                   |           |                                       |
|    |                 |      |       |                   |           |                                       |
|    |                 |      |       |                   |           |                                       |
|    |                 |      |       |                   |           |                                       |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

## 单位工程概算表

工程名称: 给排水工程

第1页 共6页

| 序号 | 编码        | 名称及说明                          | 工程量 |        | 基价       | 合价       | 人工费     |          | 材料费     |          | 机械费    |         | 主材设备费  |         |
|----|-----------|--------------------------------|-----|--------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
|    |           |                                | 单位  | 数量     |          |          | 单价      | 合价       | 单价      | 合价       | 单价     | 合价      | 单价     | 合价      |
|    | 0103      | 水泵安装                           |     |        |          | 51354.9  |         | 13747.26 |         | 33569.78 |        | 4037.86 |        | 30000   |
| 1  | 1-23      | 清水泵安装 公称直径150mm以内              | 台   | 2      | 11139.27 | 22278.54 | 2885.16 | 5770.32  | 7402.29 | 14804.58 | 851.82 | 1703.64 | 5000   | 10000   |
| 2  | 1-28      | 污水泵安装 公称直径150mm以内              | 台   | 2      | 7126.45  | 14252.9  | 2634.19 | 5268.38  | 3791.97 | 7583.94  | 700.29 | 1400.58 | 5000   | 10000   |
| 3  | 1-32      | 管道泵安装 公称直径100mm以内              | 台   | 2      | 7411.73  | 14823.46 | 1354.28 | 2708.56  | 5590.63 | 11181.26 | 466.82 | 933.64  | 5000   | 10000   |
|    | 0201      | 管道安装                           |     |        |          | 54016.93 |         | 18546.48 |         | 30816.23 |        | 4654.21 |        | 25430.3 |
| 4  | 2-18      | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径32mm以内       | 10m | 0.25   | 648.53   | 162.13   | 225.49  | 56.37    | 303.27  | 75.82    | 119.77 | 29.94   | 115.93 | 28.98   |
|    | 140120101 | 焊接钢管DN25                       | m   | 2.55   |          |          |         |          |         |          |        |         | 11.366 | 28.98   |
| 5  | 2-22      | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径80mm以内       | 10m | 4.8    | 993.85   | 4770.48  | 313.04  | 1502.59  | 448.47  | 2152.66  | 232.34 | 1115.23 | 403.38 | 1936.22 |
|    | 140120102 | 焊接钢管DN80                       | m   | 48.96  |          |          |         |          |         |          |        |         | 39.547 | 1936.22 |
| 6  | 2-23      | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径100mm以内DN100 | 10m | 9.07   | 1105.54  | 10027.25 | 366.08  | 3320.35  | 467.95  | 4244.31  | 271.51 | 2462.6  | 524.08 | 4753.41 |
|    | 140120103 | 焊接钢管DN100                      | m   | 92.514 |          |          |         |          |         |          |        |         | 51.38  | 4753.41 |
| 7  | 2-46      | 室内管道安装 钢塑复合给水(螺纹连接) 公称直径32mm以内 | 10m | 3.5    | 324.17   | 1134.6   | 158.6   | 555.1    | 159.55  | 558.43   | 6.02   | 21.07   | 505.31 | 1768.59 |
|    | 145502101 | 钢塑复合管                          | m   | 35.7   |          |          |         |          |         |          |        |         | 49.54  | 1768.59 |
| 8  | 2-47      | 室内管道安装 钢塑复合                    | 10m | 2.2    | 564.08   | 1240.98  | 255.13  | 561.29   | 237.49  | 522.48   | 71.46  | 157.21  | 536.21 | 1179.66 |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

## 单位工程概算表

工程名称: 给排水工程

第2页 共6页

| 序号 | 编码        | 名称及说明                           | 工程量 |         | 基价     | 合价      | 人工费    |         | 材料费    |         | 机械费  |        | 主材设备费   |         |
|----|-----------|---------------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|---------|---------|
|    |           |                                 | 单位  | 数量      |        |         | 单价     | 合价      | 单价     | 合价      | 单价   | 合价     | 单价      | 合价      |
|    |           | 合给水(螺纹连接) 公称直径40mm以内            |     |         |        |         |        |         |        |         |      |        |         |         |
|    | 145502102 | 钢塑复合管                           | m   | 22.44   |        |         |        |         |        |         |      |        | 52.57   | 1179.66 |
| 9  | 2-51      | 室内管道安装 钢塑复合给水(螺纹连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 2.33    | 942.61 | 2196.28 | 323.83 | 754.52  | 526.98 | 1227.86 | 91.8 | 213.89 | 1237.46 | 2883.28 |
|    | 145502103 | 钢塑复合管                           | m   | 23.766  |        |         |        |         |        |         |      |        | 121.32  | 2883.28 |
| 10 | 2-73      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水(热熔连接) 公称直径20mm以内 | 10m | 5.39    | 205.22 | 1106.14 | 82.1   | 442.52  | 120.38 | 648.85  | 2.74 | 14.77  | 53.65   | 289.17  |
|    | 143130001 | PP-R管材                          | m   | 54.978  |        |         |        |         |        |         |      |        | 5.26    | 289.17  |
| 11 | 2-74      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水(热熔连接) 公称直径25mm以内 | 10m | 1.85    | 235.54 | 435.75  | 94.38  | 174.6   | 131.49 | 243.26  | 9.67 | 17.89  | 87.62   | 162.1   |
|    | 143130002 | PP-R管材                          | m   | 18.87   |        |         |        |         |        |         |      |        | 8.59    | 162.1   |
| 12 | 2-75      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水(热熔连接) 公称直径32mm以内 | 10m | 15.56   | 303.06 | 4715.61 | 93.93  | 1461.55 | 204.33 | 3179.37 | 4.8  | 74.69  | 134.03  | 2085.51 |
|    | 143130003 | PP-R管材                          | m   | 158.712 |        |         |        |         |        |         |      |        | 13.14   | 2085.51 |
| 13 | 2-76      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水(热熔连接) 公称直径40mm以内 | 10m | 8.362   | 332.25 | 2778.27 | 117.2  | 980.03  | 207.66 | 1736.45 | 7.39 | 61.8   | 165.04  | 1380.06 |
|    | 143130004 | PP-R管材                          | m   | 85.2924 |        |         |        |         |        |         |      |        | 16.18   | 1380.06 |
| 14 | 2-77      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水(热熔连接) 公称直径50mm以内 | 10m | 3.63    | 461.45 | 1675.06 | 123.11 | 446.89  | 332.81 | 1208.1  | 5.53 | 20.07  | 247.45  | 898.24  |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

## 单位工程概算表

工程名称: 给排水工程

第3页 共6页

| 序号 | 编码        | 名称及说明                             | 工程量 |         | 基价     | 合价       | 人工费    |         | 材料费    |          | 机械费   |        | 主材设备费  |         |
|----|-----------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|
|    |           |                                   | 单位  | 数量      |        |          | 单价     | 合价      | 单价     | 合价       | 单价    | 合价     | 单价     | 合价      |
|    |           | 内                                 |     |         |        |          |        |         |        |          |       |        |        |         |
|    | 1431300#5 | PP-R管材                            | m   | 37.026  |        |          |        |         |        |          |       |        | 24.26  | 898.24  |
| 15 | 2-78      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径65mm以内  | 10m | 2.75    | 634.81 | 1745.73  | 145.21 | 399.33  | 456    | 1254     | 33.6  | 92.4   | 412.49 | 1134.35 |
|    | 1431300#6 | PP-R管材                            | m   | 28.05   |        |          |        |         |        |          |       |        | 40.44  | 1134.35 |
| 16 | 2-79      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径80mm以内  | 10m | 1.13    | 553.66 | 625.64   | 150.41 | 169.96  | 362.47 | 409.59   | 40.78 | 46.08  | 618.73 | 699.16  |
|    | 1431300#7 | PP-R管材                            | m   | 11.526  |        |          |        |         |        |          |       |        | 60.66  | 699.16  |
| 17 | 2-80      | 室内管道安装 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 2.21    | 590.42 | 1304.83  | 161.07 | 355.96  | 394.44 | 871.71   | 34.91 | 77.15  | 824.98 | 1823.21 |
|    | 1431300#8 | PP-R管材                            | m   | 22.542  |        |          |        |         |        |          |       |        | 80.88  | 1823.21 |
| 18 | 2-122     | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径50mm以内  | 10m | 1.05    | 189.23 | 198.69   | 102.96 | 108.11  | 82.08  | 86.18    | 4.19  | 4.4    | 65.47  | 68.74   |
|    | 1431331#1 | UPVC排水管                           | m   | 10.1535 |        |          |        |         |        |          |       |        | 6.77   | 68.74   |
| 19 | 2-123     | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径75mm以内  | 10m | 2.87    | 348.7  | 1000.77  | 148.07 | 424.96  | 194.44 | 558.04   | 6.19  | 17.77  | 97.36  | 279.42  |
|    | 1431331#2 | UPVC排水管                           | m   | 27.6381 |        |          |        |         |        |          |       |        | 10.11  | 279.42  |
| 20 | 2-125     | 室内管道安装 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径150mm以内 | 10m | 30.3    | 623.72 | 18898.72 | 225.49 | 6832.35 | 390.73 | 11839.12 | 7.5   | 227.25 | 134    | 4060.2  |

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

## (4) 财务凭证

### 国库集中支付凭证

0 第 5214S6207212024122000175 号  
财政授权支付 普通业务 20241220 单位: 元

|                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |        |                                                                                                                                                          |      |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| 付款人                                                                                                                                                                                                            | 全 称                   | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |        | 收款人                                                                                                                                                      | 全 称  | 方宇勘测有限责任公司肃南分公司       |            |
|                                                                                                                                                                                                                | 账 号                   | 340910182011004038 |        |                                                                                                                                                          | 账 号  | 27170101040028565     |            |
|                                                                                                                                                                                                                | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作联社皇城信用社   |        |                                                                                                                                                          | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行营业部 |            |
| 支 付<br>金 额                                                                                                                                                                                                     | 人民币<br>(大写):          | 壹万贰仟元整             |        |                                                                                                                                                          |      | 金 额 (小写)              | ¥12,000.00 |
| 单 位                                                                                                                                                                                                            | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                    | 主管部门   | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                                                                                            |      |                       |            |
| 功能分类科目                                                                                                                                                                                                         | 2100302乡镇卫生院          |                    | 支付申请编号 | 9210Z6207212024121901174                                                                                                                                 |      |                       |            |
| 结算方式                                                                                                                                                                                                           | 电子转账支付                |                    | 用 途    | 付方宇勘测有限责任公司肃南分公司综合业务楼建设规划                                                                                                                                |      |                       |            |
| 预算项目编码                                                                                                                                                                                                         | 620721241320060008010 |                    | 预算项目名称 | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                                                     |      |                       |            |
|  2024-12-20 09:58:32<br> 2024-12-20 09:58:03 |                       |                    | 银行会计分录 | 实际支付金额: ¥12,000.00<br>(借):<br>复核员:<br> 对方科目记账员:<br>2024-12-20 19:35:54 |      |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |        |                                                                                                                                                          |      |                       |            |

## 费用报销单

11-14/12-6

附单据 一张 2024年 12月 19 日 顺序 号

|        |               |      |           |
|--------|---------------|------|-----------|
| 凭证号 29 | 金额(大写) 壹万贰仟元整 |      | ¥12000.00 |
|        | 经 办 人         | 吴文   | 用 途 说 明   |
|        | 验 证 人         | 杨志林  | 综合业务楼规划验收 |
|        | 单位主管          | 程毅/李 |           |

会计: 张喆

出纳: 吴文

领款人:



电子发票（普通发票）

发票号码: 24622000000058979796

开票日期: 2024年12月19日

共1页 第1页

|                                      |      |                                     |         |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------|
| 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                 |      | 名称: 方字勘测有限公司肃南分公司                   |         |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 126222222438580177T |      | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620721MAE0WCA97N |         |
| 项目名称                                 | 规格型号 | 单位                                  | 数量      |
| 研发和技术服务*专业技术服务                       |      |                                     |         |
| 合 计                                  |      | ¥11881.19                           | ¥118.81 |
| 价税合计 (大写)                            |      | (小写) ¥12000.00                      |         |
| 销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行营业部;       |      | 银行账号: 27170101040028565;            |         |
| 项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目         |      |                                     |         |
| 备 注                                  |      |                                     |         |

开票人: 王菲菲

## 肃南县政府采购服务类项目验收单

|                                                                                                               |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 项目名称：肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目                                                                                   |        |                                                                                                               | 项目编号：       |                                                                                                                 |          |      |
| 采购单位：肃南县人民医院皇城分院                                                                                              |        |                                                                                                               | 采购方式：询价     |                                                                                                                 |          |      |
| 供应商名称：方字勘测有限公司                                                                                                |        |                                                                                                               | 验收地点：张掖市肃南县 |                                                                                                                 |          |      |
| 验收内容                                                                                                          | 采购品目   | 规格型号或功能服务技术标准                                                                                                 | 形象进度情况      | 履约期质量情况                                                                                                         | 金额       | 验收意见 |
|                                                                                                               | 建设规划验收 | 详见询价文件                                                                                                        | 完成          | 完成                                                                                                              | 12000.00 | 合格   |
|                                                                                                               |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
|                                                                                                               |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
| 验收标的状况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格                                 |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
| 验收方成员签字                                                                                                       |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
| 验收工作小组负责人（签字）：<br>验收小组成员（签字）：<br>供应商代表（签字）： <i>王立</i>                                                         |        |                                                                                                               |             |                                                                                                                 |          |      |
| 质量检测机构意见：                                                                                                     |        | 采购人意见：                                                                                                        |             | 验收结论及付款建议：                                                                                                      |          |      |
| <br>供应商（公章）<br>2024年12月20日 |        | <br>负责人（公章）<br>2024年12月20日 |             | <br>采购人（公章）<br>2024年12月20日 |          |      |

备注：1. 依据《中华人民共和国政府采购法》第四章第四十一条规定：大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。  
2. 本验收单一式四份，采购单位、供货单位、肃南县公共资源交易中心、肃南县财政局各执一份。

11.14 / 12.6.

## 技 术 服 务 合 同

合同编号：

项 目 名 称：肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项  
目

发 包 人：肃南县人民医院皇城分院

承 包 人：方宇勘测有限公司肃南分公司

订 立 时 间：2024 年 12 月 10 日

订 立 地 点：张掖市肃南县

## 技术服务合同

发包人：肃南县人民医院皇城分院

承包人：方宇勘测有限公司肃南分公司

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合双方就肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目服务事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、项目名称、地点及概况

1.1 项目名称：肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目

1.2 项目地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

1.3 项目概况：对肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目工作。

### 二、服务类型、内容及成果要求

1. 服务内容：依据国家现行有效法律、法规、规章、条例、标准、规范、规程等要求，对肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目工作。

#### 2. 服务成果要求

2.1 承包人应根据国家现行有效相关法律、法规、规章、条例、标准、规范、规程完成服务工作。

2.2 承包人应针对项目特点，收集发包人相关基础资料，开展现场调查研究，制定相应的实施方案。

2.3 承包人应确保服务成果完整、真实准确、清晰有据，且应无偿修改、补充和完善。

2.4 承包人按照以下时限要求完成服务工作：

2.4.1 承包人应在合同签订后 30 日历天内向发包人提交服务成果；

2.5 承包人提交服务成果的具体形式为：纸质及电子版（PDF 格式）。

2.6 承包人服务成果提交清单如下：

| 序号 | 成果名称     | 数量（纸质文本） | 备注      |
|----|----------|----------|---------|
| 1  | 规划验收测量报告 | 4 份      | 同时提供电子版 |
| 2  | 宗地图      | 4 份      | 同时提供电子版 |

|   |      |     |      |
|---|------|-----|------|
| 3 | 矢量数据 | 1 份 | 光盘拷贝 |
|---|------|-----|------|

### 三、合同价款及支付

1. 合同价款金额：人民币（大写）壹万贰仟元整（¥12000.00 元），开具相应真实、合法、有效的增值税普通发票（或专用发票）。

2. 合同价款形式：本合同为总价合同。包括了承包人履行本合同全部责任义务的各项费用（人工费、差旅费、现场服务费、测绘费、食宿费、公示费、资料费、邮递费、评审费、会务费、利润、税金、有关部门征收的各自附加费和手续费等）。在本合同约定范围内的合同价不做调整。

#### 3. 合同价款结算和支付

##### 3.1 合同价款的支付次数、条件和时间、比例、金额：

| 次数    | 支付条件和时间                 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
|-------|-------------------------|------|----------|
| 一次性支付 | 承包人提交全部成果后 10 日内一次性结算支付 | 100% | 1.2      |

3.2 承包人应在本合同约定的支付条件满足后 5 天内，向发包人提交结算和支付申请书。结算和支付申请书应当说明应结算和付款总额。因承包人未按本款约定向发包人提交结算和支付申请书的，由承包人承担相应的责任和后果。

3.3 发包人应将合同价款支付至合同约定的承包人账户。

3.4 付款方式：现汇或承兑汇票，其中承兑汇票不低于 50%，承包人应开具相应真实、合法、有效的增值税普通发票（或专用发票）。

#### 4. 发票开具

4.1 承包人应在接到发包人开具发票通知 10 内，完成发票开具工作并提交给发包人。因承包人原因不能按时开具发票的，由承包人承担相应责任和后果。

4.2 发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对承包人履约行为的确认。

4.3 承包人必须向发包人开具真实、合法、有效的发票，若因承包人自身原因造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，由承包人承担。同时，发包人保持进一步提起法律诉讼的权利。

### 四、主要技术条款

主要技术条款及技术标准报告但不限于以下内容：

#### 1. 相关法律法规



2. 《中华人民共和国建筑法》
3. 《建设工程质量管理条例》
4. 《城市建设工程不动产测量成果规范》（CH/T 6001-2014）；
5. 《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；
6. 《甘肃省土地勘测技术规定》；
7. 《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
8. 地方性相关政策性文件；

### **五、双方的权利和义务**

#### **1. 发包人的权利和义务**

1.1 发包人应按照承包人要求及时提供服务所需的相关基础资料，并保证所提供资料真实性、有效性和充分性。

1.2 发包人应为承包人开展服务工作提供相应的工作条件，并指定专人配合承包人服务工作。

1.3 发包人应对承包人进行安全告知和安全交底，发包人有权制止承包人不符合安全规定的行为，承包人不遵守发包人安全管理规定，由此产生的一切后果均由承包人承担。

1.4 发包人有权要求承包人无偿修改、补充和完善服务成果。

1.5 发包人应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

1.6 发包人有权从承包人工程款中直接扣除承包人拒不向发包人支付的违约金。

#### **2. 承包人的权利和义务**

2.1 承包人应依据合同约定的服务内容、要求和期限，向发包人提交服务成果，其内容和深度应符合国家的有关要求，直至通过专家评审，并取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收条件。

2.2 当发包人提供的相关基础资料或工作条件不满足服务需求时，承包人有权要求发包人进一步补充、完善；承包人应妥善保管发包人提供的所有资料，并于服务结束后一个月内归还发包人。

2.3 承包人应严格遵守发包人的各项规章制度。

2.4 承包人开展服务活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规

的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

2.5 承包人应保证与其服务人员存在的合法的劳动合同关系。

## 六、保密

1. 在合同履行期间，承包人所获得的一切相关基础资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的发包人既有工作成果属发包人所有，承包人负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。

2. 对履行本合同过程中属于承包人所有的新技术和新方法，发包人负有保密义务，未经承包人书面同意，不得以任何方式泄露。

3. 上述信息已进入公共领域的除外。

4. 本保密条款不因合同的终止而终止。

## 七、违约责任

1. 发包人违约：

1.1 发包人无故要求终止或解除合同的违约责任：承包人已开始服务工作的，若完成计划工作量不足 50%，发包人应向承包人支付合同价款的 50%；完成计划工作量超过 50%的，发包人应向承包人支付合同价款的 100%。

1.2 发包人未按合同约定及时提供相关基础资料和工作条件的违约责任：发包人承担违约责任，顺延延误的工期。

1.3 发包人未按照合同约定的期限和方式支付合同价款的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 30 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停服务，由此延长的工期由发包人承担。

2. 承包人违约：

2.1 承包人无故要求终止、解除合同或擅自暂停服务工作的违约责任：承包人向发包人支付合同价款 20%的违约金。

2.2 承包人未按约定期限交付服务成果的违约责任：每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价 1%的违约金，延期超过 30 天，发包人有权解除合同，同时承包人再向发包人支付合同价款 20%的违约金。

2.3 因承包人原因造成服务成果质量达不到合同约定的技术标准和要求的违约责



任：承包人应负责给予补充完善使其满足合同约定的技术标准和要求。同时，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同价款的 20%的违约金。

2.4 承包人擅自将发包人提供的相关基础资料或工作成果提供给第三方的违约责任：由承包人承担全部法律责任。

2.5 因承包人原因造成人身和财产损害的违约责任：由承包人承担全部责任。

2.6 承包人转包、违法分包和挂靠的违约责任：发包人有权解除合同，并保留进一步追究承包人责任的权利。

2.7 承包人违反发包人各项管理制度的违约责任：承包人按发包人管理制度考核条款缴纳违约金。

#### 八、知识产权

承包人应当保证其交付给发包人的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如承包人交付的服务成果侵犯第三人权利的，承包人应承担相应的侵权责任。

#### 九、合同的生效、补充与终止

1. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2. 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件（应由双发法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章）均构成合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3. 当本合同双发约定的条件履行完毕，本合同即告终止。

#### 十、争议解决

因合同产生的争议，合同双方应协商解决，协商不成的，向属地有管辖权的人民法院起诉。

#### 十一、合同份数

本合同一式 叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 壹 份。

（以下无正文）

(签署页)

发包人：肃南县人民医院皇城分院

承包人：方字勘测有限公司肃南分公司

法定代表(或委托代理人)：

法定代表(或委托代理人)：

地 址：甘肃省肃南裕固族自治县皇城镇北极村

地 址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇祁丰路16号

电 话：

电 话：

联 系 人：

联 系 人：

付款单位：肃南县人民医院皇城分院

收款单位：方字勘测有限公司肃南分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行

开户帐号：27170101040028565

2024年12月10日

2024年12月10日

## 报价表

报价单位：方字勘测有限公司

项目名称：肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目

单位：人民币

| 序号              | 服务内容   | 数量 | 单价(元)       | 金额(元)    | 备注 |
|-----------------|--------|----|-------------|----------|----|
| 1               | 规划验收测量 | 1  | 12000.00    | 12000.00 |    |
| 合计报价(大写)：壹万贰仟元整 |        |    | 小写：12000.00 | 元        |    |

投标供应商名称(加盖公章)：方字勘测有限公司

法定代表人或授权代表人(签字或印章)：

2024年12月10日

## 报价表

- 1、项目名称:肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目  
2、报价人名称:甘肃新科沃工程技术有限公司

| 肃南县人民医院皇城分院综合楼建设规划验收项目货币:人民币/元 |        |    |          |          |    |
|--------------------------------|--------|----|----------|----------|----|
| 序号                             | 采购作业名称 | 数量 | 单价       | 报价       | 备注 |
| 1                              | 规划验收测量 | 1  | 13000.00 | 13000.00 |    |
|                                |        |    |          |          |    |
| 合计                             |        |    |          |          |    |
| 报价:(小写) 13000.00 元 (大写) 壹万叁仟元整 |        |    |          |          |    |

报价人(公章):甘肃新科沃工程技术有限公司

报价代表人(签字):张弛

日期:2024年12月10日



## 报价表

|                                                                            |                                   |        |          |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|----------|----|
| 项目名称                                                                       | 肃南县人民医院皇城分院综合楼建设项目                |        |          |          |    |
| 询价类别                                                                       | 规划验收                              |        |          |          |    |
| 报价公司                                                                       | 甘肃凯瑞德信息技术有限公司                     |        |          |          |    |
| 报价金额                                                                       | 金额（大写）：壹万伍仟元整<br>￥（小写）：15000.00 元 |        |          |          |    |
| 报价明细                                                                       | 数量                                | 服务内容   | 单价（元）    | 总价（元）    | 备注 |
|                                                                            | 1 项                               | 规划验收测量 | 15000.00 | 15000.00 |    |
| 服务内容                                                                       | 对肃南县人民医院皇城分院综合楼建设项目进行规划验收工作。      |        |          |          |    |
| 报价公司名称（加盖公章）：甘肃凯瑞德信息技术有限公司<br>法定代表人或授权代表人（签字或印章）：<br>报价时间：2024 年 12 月 10 日 |                                   |        |          |          |    |

国库集中支付凭证

12 第 521456207212024091300069 号  
财政授权支付 普通业务 20240913 单位: 元

|                                                                                                                                                                                         |                       |                    |  |                                                   |                                                                                    |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 付款人                                                                                                                                                                                     | 全 称                   | 肃南裕固族自治县皇城中心卫生院    |  | 收款人                                               | 全 称                                                                                | 甘肃玉泉电梯有限责任公司         |           |
|                                                                                                                                                                                         | 账 号                   | 340910182011004038 |  |                                                   | 账 号                                                                                | 62001380006051500560 |           |
|                                                                                                                                                                                         | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作社皇城信用社    |  |                                                   | 开户银行                                                                               | 中国建设银行兰州中山林支行        |           |
| 支 付<br>金 额                                                                                                                                                                              | 人民币<br>(大写):          | 叁仟壹佰元整             |  |                                                   |                                                                                    | 金额 (小写)              | ¥3,100.00 |
| 单 位                                                                                                                                                                                     | 肃南裕固族自治县皇城中心卫生院       |                    |  | 主管部门                                              | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                      |                      |           |
| 功能分类科目                                                                                                                                                                                  | 2100302乡镇卫生院          |                    |  | 支付申请编号                                            | 921026207212024091200274                                                           |                      |           |
| 结算方式                                                                                                                                                                                    | 电子转账支付                |                    |  | 用 途                                               | 付甘肃玉泉电梯有限责任公司搬运电梯费                                                                 |                      |           |
| 预算项目编码                                                                                                                                                                                  | 620721241320060008010 |                    |  | 预算项目名称                                            | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                               |                      |           |
|   2024-09-13 09:48:05 |                       |                    |  | 银行会计分录                                            |  |                      |           |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                    |  | 实际支付金额: ¥3,100.00<br>(借):<br>复核员:<br>对方科目<br>记账员: | 2024-09-13 09:50:50                                                                |                      |           |

费用报销单

附单据 一 张 2024年 9 月 10 日 顺序 号

|        |              |        |            |
|--------|--------------|--------|------------|
| 凭证号 29 | 金额(大写)叁仟壹佰元整 |        | ¥ 3100     |
|        | 经 办 人        | 吴文     | 用 途 说 明    |
|        | 验 证 人        | 柯志林    | 综合业务楼电梯搬运费 |
|        | 单位主管         | 王程斌    |            |
| 会计: 张喆 |              | 出纳: 吴文 | 领款人:       |



费而隐咨询  
Microinfinity consult

北京费而隐管理咨询有限公司  
B.J Microinfinity Consult Co.,Ltd.



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24622000000037824835

开票日期: 2024年09月10日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 1262222438580177T                                                  | 销售方信息 | 名称: 甘肃玉泉电梯有限责任公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620102665446314Q |                  |                      |        |        |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|----|----|--------|----|---------------|-------|---|-----------------|------------------|---------|-----|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----------|--|--------|----------|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| <table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*搬运设备**搬运设备*电</td><td>DPB35</td><td>台</td><td>0.0220483641536</td><td>124424.778761216</td><td>2743.36</td><td>13%</td><td>356.64</td></tr><tr><td colspan="5">梯</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合计</td><td>¥2743.36</td><td></td><td>¥356.6</td></tr><tr><td colspan="5">价税合计(大写)</td><td colspan="3">叁仟壹佰圆整 (小写) ¥3100.00</td></tr></table> |                                                                                                             |       |                                                         | 项目名称             | 规格型号                 | 单位     | 数量     | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *搬运设备**搬运设备*电 | DPB35 | 台 | 0.0220483641536 | 124424.778761216 | 2743.36 | 13% | 356.64 | 梯 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | ¥2743.36 |  | ¥356.6 | 价税合计(大写) |  |  |  |  | 叁仟壹佰圆整 (小写) ¥3100.00 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规格型号                                                                                                        | 单位    | 数量                                                      | 单价               | 金额                   | 税率/征收率 | 税额     |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
| *搬运设备**搬运设备*电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DPB35                                                                                                       | 台     | 0.0220483641536                                         | 124424.778761216 | 2743.36              | 13%    | 356.64 |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
| 梯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |       |                                                         |                  |                      |        |        |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |       |                                                         |                  | ¥2743.36             |        | ¥356.6 |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |       |                                                         |                  | 叁仟壹佰圆整 (小写) ¥3100.00 |        |        |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 购方开户银行: 肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号: 340910122000016183;<br>销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司兰州中山林支行; 银行账号: 62001380006051500560; |       |                                                         |                  |                      |        |        |    |    |        |    |               |       |   |                 |                  |         |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |          |  |        |          |  |  |  |  |                      |  |  |

开票人: 辛娱佳

国库集中支付凭证

0 第 5214S6207212024121200814 号  
财政授权支付 普通业务 20241212 单位: 元

|                         |                       |                    |  |                         |                                                                            |                     |            |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 付款人                     | 全称                    | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |  | 收款人                     | 全称                                                                         | 张掖市建筑勘察设计院有限公司      |            |
|                         | 账号                    | 340910182011004038 |  |                         | 账号                                                                         | 2712040409024904965 |            |
|                         | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作联社皇城信用社   |  |                         | 开户银行                                                                       | 中国工商银行股份有限公司张掖城关支行  |            |
| 支付金额                    | 人民币(大写):              | 贰万元整               |  |                         |                                                                            | 金额(小写)              | ¥20,000.00 |
| 单位                      | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                    |  | 主管部门                    | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                              |                     |            |
| 功能分类科目                  | 2100302乡镇卫生院          |                    |  | 支付申请编号                  | 9210Z6207212024121100523                                                   |                     |            |
| 结算方式                    | 电子转账支付                |                    |  | 用途                      | 付张掖市建筑勘察设计院有限公司综合业务楼设计费                                                    |                     |            |
| 预算项目编码                  | 620721241320060008010 |                    |  | 预算项目名称                  | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                       |                     |            |
| <br>2024-12-12 16:51:18 |                       |                    |  | <br>2024-12-12 16:50:52 |                                                                            |                     |            |
|                         |                       |                    |  | 银行会计分录                  | 实际支付金额: ¥20,000.00 (借):<br>复核员:<br><br>对方科目<br>记账员:<br>2024-12-13 08:55:10 |                     |            |



## 费用报销单

12-6

附单据 一 张

2024 年 12 月 11 日

顺序 号

货号 29

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 金额(大写) 贰万元整 |     | ¥20000.00  |
| 经办人         | 吴文  | 用途说明       |
| 验证人         | 杨学林 | 设计费, 综合业务楼 |
| 单位主管        | 张磊  |            |

会计: 张磊

出纳: 吴文

领款人:



### 电子发票 (普通发票)

发票号码: 24622000000057086951

开票日期: 2024年12月11日

共1页 第1页

|              |                                                                                                                                                     |        |                                                             |                |    |           |        |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|--------|----------|
| 购买方信息        | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T                                                                                         | 销售方信息  | 名称: 张掖市建筑勘察设计研究院有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 916207004385400877 |                |    |           |        |          |
| 项目名称         |                                                                                                                                                     | 规格型号   | 单位                                                          | 数量             | 单价 | 金额        | 税率/征收率 | 税额       |
| *设计服务*工程设计服务 |                                                                                                                                                     |        |                                                             |                |    | 18867.92  | 6%     | 1132.08  |
| 合 计          |                                                                                                                                                     |        |                                                             |                |    | ¥18867.92 |        | ¥1132.08 |
| 价税合计 (大写)    |                                                                                                                                                     | ⊗ 贰万圆整 |                                                             | (小写) ¥20000.00 |    |           |        |          |
| 备注           | 购方开户银行: 肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号: 340910122000016183;<br>销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司张掖城关支行; 银行账号: 2712040409024904965;<br>工程名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼<br>工程地点: 肃南县皇城镇 |        |                                                             |                |    |           |        |          |

开票人: 祁晓蕾



国库集中支付凭证

0 第 5214S6207212024122000178 号  
财政授权支付 普通业务 20241220 单位: 元

|                                                                                                          |                       |                    |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 付款人                                                                                                      | 全称                    | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |  | 收款人                                                                                                      | 全称                                                                                                                                                              | 甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司   |           |
|                                                                                                          | 账号                    | 340910182011004038 |  |                                                                                                          | 账号                                                                                                                                                              | 2712313109000040663 |           |
|                                                                                                          | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作社皇城信用社    |  |                                                                                                          | 开户银行                                                                                                                                                            | 中国工商银行股份有限公司张掖西区支行  |           |
| 支付金额                                                                                                     | 人民币(大写):              | 叁仟元整               |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 金额(小写)              | ¥3,000.00 |
| 单位                                                                                                       | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                    |  | 主管部门                                                                                                     | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                                                                                                   |                     |           |
| 功能分类科目                                                                                                   | 2100302乡镇卫生院          |                    |  | 支付申请编号                                                                                                   | 9210Z6207212024121901084                                                                                                                                        |                     |           |
| 结算方式                                                                                                     | 电子转账支付                |                    |  | 用途                                                                                                       | 付甘肃安达科技检测有限公司雷电防护装置检测费用                                                                                                                                         |                     |           |
| 预算项目编码                                                                                                   | 620721241320060008010 |                    |  | 预算项目名称                                                                                                   | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                                                            |                     |           |
| <br>2024-12-20 09:59:32 |                       |                    |  | <br>2024-12-20 09:58:04 |                                                                                                                                                                 |                     |           |
|                                                                                                          |                       |                    |  | 银行会计分录                                                                                                   | 实际支付金额: ¥3,000.00<br>(借):<br>复核员:<br><br>对方科目<br>记账员:<br>2024-12-20 10:35:57 |                     |           |



电子发票(普通发票)

发票号码: 24622000000047396588  
开票日期: 2024年10月29日

|              |                                                            |                                          |       |                                     |    |          |        |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 购买方信息        | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                                       |                                          | 销售方信息 | 名称: 甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司               |    |          |        |        |
|              | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T                        |                                          |       | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620702MA748X2P4W |    |          |        |        |
| 项目名称         |                                                            | 规格型号                                     | 单位    | 数量                                  | 单价 | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |
| *研发和技术服务*检测费 |                                                            |                                          |       |                                     |    | 2970.30  | 1%     | 29.70  |
| 合计           |                                                            |                                          |       |                                     |    | ¥2970.30 |        | ¥29.70 |
| 价税合计(大写)     |                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 叁仟圆整 |       | (小写) ¥3000.00                       |    |          |        |        |
| 备注           | 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司张掖西区支行; 银行账号: 2712313109000040663;     |                                          |       |                                     |    |          |        |        |
|              | 项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目雷电防护装置检测;<br>收款人: 王建军; 复核人: 王海霞; |                                          |       |                                     |    |          |        |        |

开票人: 裴艳霞



## 肃南县政府采购服务类项目验收单

|                                                                                                                       |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                            |          |                                                                                                                    | 项目编号:          |                                                                                                                          |      |      |
| 采购单位: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                                                                                                |          |                                                                                                                    | 采购方式:          |                                                                                                                          |      |      |
| 供应商名称: 甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司                                                                                              |          |                                                                                                                    | 验收地点: 皇城镇中心卫生院 |                                                                                                                          |      |      |
| 验收内容                                                                                                                  | 采购品目     | 规格型号或功能服务技术标准                                                                                                      | 形象进度情况         | 履约期质量情况                                                                                                                  | 金额   | 验收意见 |
|                                                                                                                       | 雷电防护装置检测 |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          | 3000 |      |
|                                                                                                                       |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                       |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| 验收标的状况说明: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格                                         |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| 验收方成员签字                                                                                                               |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| 验收工作小组负责人(签字):                                                                                                        |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| 验收小组成员(签字):                                                                                                           |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| 供应商代表(签字): 赵万锋                                                                                                        |          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                          |      |      |
| <br>质量检测机构意见:<br>供应商(公章):<br>年 月 日 |          | <br>采购人意见:<br>负责人(公章):<br>年 月 日 |                | <br>验收结论及付款建议:<br>采购人(公章):<br>年 月 日 |      |      |

备注: 1. 依据《中华人民共和国政府采购法》第四章第四十一条规定: 大型或者复杂的政府采购项目, 应当邀请国家可的质量检测机构参加验收工作。

2. 本验收单一式四份, 采购单位、供货单位、肃南县公共资源交易中心、肃南县财政局各执一份。

肃南县政府采购货物类项目验收单

合同编号:

| 序号   | 品目                                                                                                     | 商 标 | 规 格 型 号 | 单 价  | 数 量            | 金 额  | 到 货 数 | 质 量 状 况 | 合 格 数 量 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------------|------|-------|---------|---------|
| 1    | 雷电防护<br>装置检测                                                                                           |     |         | 3000 | 1              | 3000 |       |         |         |
|      |                                                                                                        |     |         |      |                |      |       |         |         |
|      |                                                                                                        |     |         |      |                |      |       |         |         |
|      |                                                                                                        |     |         |      |                |      |       |         |         |
| 验收结论 | 1、规格型号是否与合同一致 ( 是 )<br>2、配置是否与合同一致 ( 是 )<br>3、合格证、说明书、附件等是否齐全 ( 是 )<br>4、发票原件是否收受 ( 是 )<br>5、其他验收意见: 无 |     |         |      |                |      |       |         |         |
| 验收人: |                    |     |         |      | 负责人:           |      | 日期:   |         | 年 月 日   |
|      |                      |     |         |      | 供应商<br>意见 (盖章) |      | 年 月 日 |         |         |

No:HTFL-ZY2024 05011 号

## 雷电防护装置检测合同

甲方（委托方）：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院

委托项目：肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目

乙方（受托方）：甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司

合同专用章



《防雷装置》

《防雷装置》

甲方（委托方）：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院

乙方（受托方）：甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司

依据《中华人民共和国民法典》第三篇合同及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就下述项目雷电防护装置检测事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

委托项目：肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目

建筑总面积：2999.44平方米

## 第1条 检测标准

1.1 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343-2012；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010；《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015；《运行中电涌保护器检测技术规范》QX/T 86-2007；《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011；《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009；《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016；《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012；其它相关雷电防护装置规范和规定。

## 第2条 检测内容

2.1 检测内容包括：自然接地体；人工接地体；接地电阻；逐层引下线规格；数量；焊接工艺；接地系统；均压环；侧击雷防护；接闪器；进线敷设方式；配电柜（箱）；SPD；等电位连接；系统接地电阻等。

2.2 具体检测内容视委托项目实际情况确定。

## 第3条 检测期限

3.1 乙方在接到甲方进场通知后3日内完成现场检测工作。

甲方 ( )  
乙方 ( )

3.2 检测不合格应当出具《雷电防护装置整改意见书》，整改完毕进行复检。

3.3 检测合格后 7 日内向甲方提交《雷电防护装置检测报告》。

#### 第4条 质量要求

4.1 乙方交付的《雷电防护装置检测报告》应当符合现行防雷法律法规和规范规定的要求。

4.2 乙方应交付《雷电防护装置检测报告》贰份。

#### 第5条 合同价款及支付

5.1 单价： 1 元/平方米。

5.2 合同总价：¥ 3000.00 元（大写：叁仟元整），合同总价为含税价，总价包干。

5.3 合同价款支付：

- 1、检测费支付方式一： ☒ 领取检测报告时一次性支付；
- 2、检测费支付方式二： ☐ 在 年 月 日前付清，如有逾期，按总费用的 2%/月支付违约金。

5.4 收款单位信息：

单位名称：甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司张掖西区支行

帐号：2712 3131 0900 0040 663

联系电话：赵经理：13993620352 王经理：18993601293

#### 第6条 双方责任

6.1 在具备检测条件后，甲方负责及时通知乙方进场检测。

6.2 甲方为乙方的检测工作提供必要的便利条件，并指派一名专职人员协助乙方进行检测。





不违约。

双方单方面不得违约。  
/ (元) 的违约金。

6.3 甲方应当对乙方提出的整改意见及时整改, 消除安全隐患。乙方应给予配合并提供技术支持。甲方未整改、复检或拖延要求的整改期限, 所产生的后果, 由甲方承担全部责任。

6.4 甲方应当提供总平面图、全套施工图及其他相关资料等。

6.5 甲方应根据检测现场实际情况及时与乙方保持沟通, 确保检测工作的实施。

6.6 甲方整改不到位, 同一项目检测超过 2 次, 收取复检费, 每次收取合同价的 50 %, 计人民币        元。

6.7 乙方指派 赵万锋 (联系电话: 13993620352) 为该项目负责人。

6.8 乙方应当按照合同约定的要求, 依据本合同第 1 条所列规范开展检测工作。

6.9 乙方向甲方交付的《雷电防护装置检测报告》真实、有效, 并承担相应的法律责任。

6.10 乙方只负责对该委托项目现有雷电防护装置的检测, 若检测后, 雷电防护装置发生改变, 且没有通知乙方进行检测, 所造成的后果乙方概不负责。

6.11 乙方对检测工作中知悉的有关商业秘密有保密义务, 本义务在合同履行完成后仍然有效。

6.12 乙方对自身的不当或违法行为负责。

### 第7条 不可抗力

7.1 甲、乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时, 应在 24 小时内通知对方, 并应在 15 日内提供权威机关的书面证明。

7.2 受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施, 将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

### 第8条 违约责任

6.3 年  
给予配

8.1 在本合同有效期内，如无不可抗力因素甲、乙双方单方面不得违约  
如一方违约，向对方支付合同总价      /      % (¥      /      元) 的违约金。

### 第9条 争议的解决

9.1 本合同在履行过程中发生争议时，甲、乙双方应当及时协商解决。  
协商不成时，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### 第10条 适用法律

10.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

### 第11条 合同期限

11.1 本合同有效期 壹 年，详见检测报告。

### 第12条 合同生效

12.1 合同在甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加  
盖公章后生效。

### 第13条 合同失效

13.1 本合同如无第11条约定的合同期限，在乙方完成检测工作并向甲  
方提交了《雷电防护装置检测报告》、甲方向乙方支付完合同总价款后  
自动失效。

### 第14条 其他

14.1 本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。本合同的附件及补充  
协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。

（以下无正文）。

四



署 页

甲 方：靖南裕隆镇社区卫生服务中心

法定代表人（或授权代理人）：吴文

纳税人识别号：

开户银行：

帐 号：

地 址：

联 系 人：

联系电话：18993633926

日期： 年 月 日



乙 方：甘肃安达科技检测有限公司张掖分公司

法定代表人（或授权代理人）：赵万锋

开户银行：中国工商银行股份有限公司张掖西区支行

帐 号：2712 3131 0900 0040 663

地 址：甘肃省张掖市甘州区西环路 577 号张运物业公司二层南 204、205 号

联 系 人：赵万锋

联系电话：13993620352

日期： 年 月 日

## 甘肃安达科技检测有限公司

### 雷电防护装置检测技术服务报价函

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院：

我公司是甘肃建材检验检测认证集团的发起股东之一，是一家由防雷专业团队组成的社会第三方检测机构，具有甘肃省质量技术监督局颁发的计量能力认证证书（CMA 认证）与甘肃省气象局颁发的检测资质证书，具备开展雷电防护装置检测工作的能力。

经我公司人员对贵单位肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目实地勘察，雷电防护装置检测工作内容包括：建（构）筑物的接闪器、引下线、焊接工艺、均压环、侧击雷防护、接地电阻、配电系统、SPD、系统接地、等电位连接、设备接地等。

为和贵单位建立长期良好合作关系，在提供优质技术服务的前提下，我公司依据《甘肃省发展和改革委员会关于防雷装置安全检测试行收费标准的批复》（甘发改收费[2015]1224 号）文件规定，本次项目雷电防护装置安全检测技术服务费我方愿以人民币 3000.00 元（大写：叁仟元整）收取，总价包干。

若贵公司与我公司签订技术服务合同，我公司将严格按照法律法规、技术规范、合同要求开展相关工作。

甘肃安达科技检测有限公司

2024年9月14日

甘安函字[2024]0908 号

肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目询价采购报价单

2024年9月14日

| 序号              | 商品名称及配置               | 数量    | 品牌型号 | 单价        | 小计 |
|-----------------|-----------------------|-------|------|-----------|----|
| 1               | 肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目 | 1     | /    | 4500.00   |    |
| 2               | /                     | /     | /    | /         | /  |
| 合计金额（大写）：肆仟伍佰元整 |                       |       |      | ¥：4500.00 |    |
| 报价时间            |                       | 月 日 午 |      | 地点        |    |
| 供货时间            |                       |       |      | 交货地点      |    |
| 质量<br>售后<br>服务  | 供应商承诺如下：              |       |      |           |    |
|                 |                       |       |      |           |    |

谈判供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或印章）\_\_\_\_\_

2024年9月14日

备注：

- 1、投标供应商应按照上列项目逐一填写，并加盖公章，否则将视为无效投标。
- 2、投标供应商应严格按照报价单所提供的品牌、型号进行报价，不得以停产、无货等借口擅自自行更换品牌、型号进行投标报价，如供应商不能提供报价单所列品牌、型号的设备，则应主动放弃投标。否则即使该供应商前来参加投标，其报价单亦将被视为无效投标。如报价单未提供设备的具体品牌、型号，则投标供应商应根据报价单提供的参数、配置填写具体品牌、型号，如未填写具体品牌、型号，将被视为无效投标。
- 3、供应商领取报价单并填写完毕后，应自行复印留底，以备中标后与采购单位签订合同同时使用，招标方概不提供复印件。



**肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目 报价表**

供应商名称（盖章）： 辽宁信达检测有限公司

供应商代表签字：

| 序号 | 名称                   | 型号         | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价        | 金额（元）   |
|----|----------------------|------------|------|----|----|-----------|---------|
| 1  | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目 | /          | /    | 1  | /  | 4000.00   | 4000.00 |
| 2  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 3  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 4  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 5  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 6  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 7  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 8  |                      |            |      |    |    |           |         |
| 合计 |                      | 人民币大写：肆仟元整 |      |    |    | ¥：4000.00 |         |

**国库集中支付凭证**

0 第 5214S6207212024122000174 号  
财政授权支付 普通业务 20241220 单位：元

|                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |  |        |                                                                                                                                     |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 付款人                                                                                                                                                                                                                     | 全 称                    | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |  | 收款人    | 全 称                                                                                                                                 | 甘肃玥达工程检测咨询有限公司      |           |
|                                                                                                                                                                                                                         | 账 号                    | 340910182011004038 |  |        | 账 号                                                                                                                                 | 2712313109000061377 |           |
|                                                                                                                                                                                                                         | 开户银行                   | 肃南县农村信用合作社皇城信用社    |  |        | 开户银行                                                                                                                                | 中国工商银行股份有限公司张掖西区支行  |           |
| 支付金额                                                                                                                                                                                                                    | 人民币(大写):               | 伍仟元整               |  |        |                                                                                                                                     | 金额(小写)              | ¥5,000.00 |
| 单 位                                                                                                                                                                                                                     | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院       |                    |  | 主管部门   | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                                                                       |                     |           |
| 功能分类科目                                                                                                                                                                                                                  | 2100302多镇卫生院           |                    |  | 支付申请编号 | 9210Z6207212024121901087                                                                                                            |                     |           |
| 结算方式                                                                                                                                                                                                                    | 电子转账支付                 |                    |  | 用 途    | 付甘肃玥达工程检测咨询有限公司消防检测费                                                                                                                |                     |           |
| 预算项目编码                                                                                                                                                                                                                  | 6207212413200600008010 |                    |  | 预算项目名称 | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                                |                     |           |
|  <br>2024-12-20 09:58:32      2024-12-20 09:58:01 |                        |                    |  | 银行会计分录 | 实际支付金额：¥5,000.00<br>(借)：                                                                                                            |                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |  |        | 复核员：<br>对方科目<br>记账员：<br><br>2024-12-20 10:35:56 |                     |           |

王雅全 2024年10月29日

张艳霞

电子发票（普通发票）

发票号码: 24622000000047396406

开票日期: 2024年10月29日



|                                      |  |                                     |  |               |  |                    |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|--|--------------------|--|
| 购买方信息                                |  | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                |  | 销售方信息         |  | 名称: 甘肃玥达工程检测咨询有限公司 |  |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 126222222438580177T |  | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620702345617890Y |  | 项目信息          |  | 项目信息               |  |
| 规格型号                                 |  | 数量                                  |  | 单价            |  | 税率/征收率             |  |
| *鉴证咨询服务*消防检测费                        |  | 4950.50                             |  | 1%            |  | 49.50              |  |
| 合计                                   |  | ¥4950.50                            |  | ¥49.50        |  | ¥49.50             |  |
| 价税合计 (大写)                            |  | 伍仟圆整                                |  | (小写) ¥5000.00 |  |                    |  |
| 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司张掖西区支行;          |  | 项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目;         |  | 收款人: 张小花;     |  | 复核人: 王海霞;          |  |
| 备注                                   |  |                                     |  |               |  |                    |  |

开票人: 张艳霞

## 肃南县政府采购服务类项目验收单

|                                                                                                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称：肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目                                                                              |            |                                                                                                         | 项目编号：  |                                                                                                           |      |      |
| 采购单位：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                                                                                   |            |                                                                                                         | 采购方式：  |                                                                                                           |      |      |
| 供应商名称：甘肃玥达工程检测咨询有限公司                                                                                    |            |                                                                                                         | 验收地点：  |                                                                                                           |      |      |
| 验收内容                                                                                                    | 采购品目       | 规格型号或功能服务技术标准                                                                                           | 形象进度情况 | 履约期质量情况                                                                                                   | 金额   | 验收意见 |
|                                                                                                         | 建筑消防设施竣工检测 |                                                                                                         |        |                                                                                                           | 5000 |      |
|                                                                                                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
|                                                                                                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 验收标的状况说明： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格                                      |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 验收方成员签字                                                                                                 |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 验收工作小组负责人(签字)：                                                                                          |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 验收小组成员(签字)： 胡心                                                                                          |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 供应商代表(签字)： 赵万锋                                                                                          |            |                                                                                                         |        |                                                                                                           |      |      |
| 质量检测机构意见：                                                                                               |            | 采购人意见：                                                                                                  |        | 验收结论及付款建议：                                                                                                |      |      |
| <br>供应商(公章)<br>年 月 日 |            | <br>负责人(公章)<br>年 月 日 |        | <br>采购人(公章)<br>年 月 日 |      |      |

备注：1. 依据《中华人民共和国政府采购法》第四章第四十一条规定：大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家可的质量检测机构参加验收工作。

2. 本验收单一式四份，采购单位、供货单位、肃南县公共资源交易中心、肃南县财政局各执一份。

合同编号 \_\_\_\_\_

## 甘肃省建筑消防设施检测合同

委托方（甲方）：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

检测方（乙方）：甘肃明达工程检测咨询有限公司

## 合同填写说明

- 1、 合同填写内容参照甘肃省社会消防服务信息管理系统制定，相关内容由委托单位予以提供。
- 2、 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，消防安全管理人即专职负责消防安全管理的负责人。
- 3、 单位类型分为：宾馆、饭店；商场、市场；体育场馆、会堂；公共娱乐场所；医院；养老院、福利院；大、中专学校；中小学校；托儿所、幼儿园；国家机关单位；广播电台、电视和邮政、通信枢纽；客运车站、码头、民用机场；公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆；旅游、宗教、文物保护单位；发电厂（站）和电网经营企业；易燃易爆化学物品的生产充装、储存、供应、销售单位；劳动密集型生产、加工企业；重要的科研单位；地下铁道、隧道；粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场；其他；
- 4、 行业类型分为：教育、民政、卫生健康、商务、文旅、宗教、国资委、住建、交通运输、市场监管、人防、林草、发展改革、自然资源、工信、公安、司法、财政、人社、农业农村、科技、广电、粮食和储备、铁路、电力、邮政、民航、其他。
- 5、 经济所有制分为：国有、外商独资、中外合资、民营、其他。结合本单位情况选填其中一项即可。
- 6、 营业时最大人数：营业场所按能同时接纳最大人数计算，住宅楼按一家3口计算，办公类、厂房等建筑填写办公、生产时最大人数计算。
- 7、 标准层面积：是指平面布置相同的楼层的面积。



合同编号

## 建筑消防设施检测合同

委托方（甲方）肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院

委托方地址：肃南县皇城镇北大街

检测方（乙方）：甘肃玥达工程检测咨询有限公司

检测方地址：张掖市甘州区西环路577号

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《甘肃省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、项目概况：下表请按场所实际情况认真填写，合同签订后将在甘肃省社会消防服务信息管理系统进行项目备案。

|                        |                    |             |                       |                                                                                                         |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项 目 名 称                | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |             | 消 防 安 全 人             | 消 防 安 全 联 系 电 话                                                                                         |
| 委 托 单 位                | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |             | 李新凤                   | 1535373699                                                                                              |
| 委托单位统一社会信用代码           | 1262222428580177   |             | 消 防 安 全 管 理 人         | 消 防 安 全 管 理 人 联 系 电 话                                                                                   |
| 消防安全责任人身份证号码           | 622326199407102833 |             | 李新凤                   | 15293090786                                                                                             |
| 消 防 管 辖 单 位<br>(支队或大队) | 肃南县消防救援大队          |             | 项 目 类 型               | <input checked="" type="checkbox"/> 竣工检测 <input type="checkbox"/> 年度检测<br><input type="checkbox"/> 专项检测 |
| 项 目 地 址                | 肃南县皇城镇北大街108号      |             |                       |                                                                                                         |
| 项 目 单 位 类 型            |                    | 项 目 行 业 类 型 |                       |                                                                                                         |
| 项目单位营业时最大人数            |                    | 项目总建筑面积     | 2999.46m <sup>2</sup> |                                                                                                         |
| 项目占地面积                 |                    | 标准层面积       |                       |                                                                                                         |

第 2 页 共 6 页

|          |        |                  |          |
|----------|--------|------------------|----------|
| 消防水池位置   |        | 消防水池<br>实际使用容量   |          |
| 高位消防水箱位置 |        | 高位消防水箱<br>实际使用容量 |          |
| 项目概况     | 单体建筑名称 | 层数               | 建筑高度 (m) |
|          |        | 地上 地下            | 地上 地下    |
|          | 综合办公楼  | 3/3 1/3          | 15.95    |
|          |        |                  |          |
|          |        |                  |          |
|          |        |                  |          |

## 二、检测范围

乙方负责下列建筑消防设施的检测技术服务(需要维保的项目在括号内打“√”)

检测技术服务项目:

- |                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1、消防供电设施   | <input type="checkbox"/> 2、火灾自动报警系统     |
| <input type="checkbox"/> 3、消防供水设施   | <input type="checkbox"/> 4、消火栓(消防炮)灭火系统 |
| <input type="checkbox"/> 5、电气火灾监控系统 | <input type="checkbox"/> 6、泡沫灭火系统       |
| <input type="checkbox"/> 7、气体灭火系统   | <input type="checkbox"/> 8、机械加压送风系统     |
| <input type="checkbox"/> 9、机械排烟系统   | <input type="checkbox"/> 10、应急照明和疏散指示   |
| <input type="checkbox"/> 11、应急广播系统  | <input type="checkbox"/> 12、消防专用电话      |
| <input type="checkbox"/> 13、防火分隔设施  | <input type="checkbox"/> 14、自动喷水灭火系统    |
| <input type="checkbox"/> 15、细水雾灭火系统 | <input type="checkbox"/> 16、干粉灭火系统      |
| <input type="checkbox"/> 17、灭火器     | <input type="checkbox"/> 18、水喷雾灭火系统     |

第 3 页 共 6 页

☐19、消防电梯

☐20、探火管灭火装置

☐21、其他消防设施                     /                    

### 三、合同期限及付款方式

1、本合同自 2024 年 09 月 21 日起至 2025 年 09 月 21 日止。

2、本项目检测服务费用：(人民币大写) 1214 元整，¥： 5000.00 元。

3、付款方式：

支付方式一： ☒ 领取检测报告时一次性支付；

支付方式二： ☐ 在        年        月        日前付清，如有逾期，按总费用的 2%/月支付违约金。

### 四、双方责任

#### (一) 甲方的权利与义务

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、向乙方提供维护所需的水、电以及维护的必备条件，为乙方的工作提供便利。

4、甲方应确定项目联系人员，配合乙方做好维护保养的内部协调工作。

5、其他需要明确的权利和义务：                     /

乙方执  
份。  
作为本合同的附件，

## (二) 乙方的权利与义务

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，并对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定 2 名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实出具《建筑消防设施检测报告》。

3、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见。

4、其他需要明确的权利和义务： /

## 五、人员确定

1、甲方负责人： 李锐 联系电话： 15352373699

2、乙方项目负责人： 周军 联系电话： 15103935967

## 六、违约责任

任何一方违约应按照国家有关法律规定承担违约责任并赔偿对方损失。在履行合同时双方如发生争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，可通过人民法院诉讼方式解决。

## 七、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第 2 种方式解决：

1、由仲裁机关仲裁；2、向法院起诉。

八、 增补内容（添加条款时填写） /



(二) 乙方  
1. 具备消防工程  
2. 根据相关  
人, 等

### 九、合同生效

1、本合同正本壹式 贰 份, 甲方执 壹 份, 乙方执 壹 份。

2、未尽事宜双方协商解决, 并以书面形式作为本合同的附件, 与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字 (盖章) 后生效, 合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

### 第十条 合同附件

本合同的附件包括:

甲 方: 甘肃玥达工程检测咨询有限公司

乙 方: 甘肃玥达工程检测咨询有限公司

(盖章)

地 址:

地 址: 甘肃省张掖市甘州区甘州区西环路 577 号

开户行: 中国工商银行股份有限公司张掖西区支行

账 号: 2712 3131 0900 0061 377

委托代理人: 吴文

委托代理人: 赵群

联系电话: 18993633926

联系电话: 13993620352

年 月 日

年 月 日



## 甘肃玥达工程检测咨询有限公司

### 消防设施检测技术服务报价函

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院：

甘肃玥达工程检测咨询有限公司，成立于 2015 年 06 月 25 日，公司坐落在甘肃省张掖市甘州区西环路 577 号张运物业公司二层南 203 室；国家企业信用信息公示系统查询信用代码/税号为 91620702345617890Y，企业的主营经营范围为：消防工程检验检测服务；消防工程维护保养；消防工程安全评估服务；消防器材销售；灭火器充装检验维修服务；雷电防护装置检测咨询服务；建设工程质量检测咨询服务；一般项目：企业管理；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；消防资料报审。

经我公司人员对贵单位肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目实地勘察，消防设施检测主要对建筑类别与耐火等级，总平面布局，平面位置，建筑内部装修防火，防火分隔，安全疏散，防火门、防火窗，消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，气体灭火系统，机械排烟系统，应急广播系统，消防电气，建筑灭火器，其他灭火设施等进行性能检测。

为和贵单位建立长期良好合作关系，在提供优质技术服务的前提下，我公司依据发改收费标准及市场定价，本次消防设施检测技术服务费我方愿以人民币 5000.00 元（大写：伍仟元整）收取，总价包干。

若贵公司与我公司签订技术服务合同，我公司将严格按照法律法规、技术规范、合同要求开展相关工作。

甘肃玥达工程检测咨询有限公司

年 月 日

甘玥函字（2024）0928 号


肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目消防设施竣工检测报价表

供应商名称（盖章）：甘肃安达检测技术有限公司

供应商代表签字：

| 序号 | 名称                    | 型号           | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价        | 金额（元）   |
|----|-----------------------|--------------|------|----|----|-----------|---------|
| 1  | 肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目 | /            | /    | 1  | /  | 6500.00   | 6500.00 |
| 2  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 3  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 4  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 5  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 6  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 7  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 8  |                       |              |      |    |    |           |         |
| 合计 |                       | 人民币大写：陆仟伍佰元整 |      |    |    | ¥：6500.00 |         |

### 消防设施检测、维修、备案报价单

|                                                                                                                         |                                                                                                    |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <p>根据《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步做好消防设施检测服务工作的通知》等文件精神的规定，我单位对以下服务邀请你单位报价，我单位将根据消防设施机构的资质要求、报价、信誉、评价、年度考核、实力等情况，综合评价，择优选取服务单位。</p> |                                                                                                    |                        |             |
| 项目名称                                                                                                                    | 肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目                                                                              |                        |             |
| 服务内容                                                                                                                    | 消防设施竣工检测                                                                                           |                        |             |
| 服务项目                                                                                                                    | 服务要求                                                                                               | 报价（元）                  | 备注          |
| 肃南县人民医院皇城分院综合楼业务楼建设项目                                                                                                   | 严格按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步做好消防设施检测服务工作的通知》等有关规定                                                         | 6200.00<br>(大写：陆仟贰佰元整) |             |
| 服务承诺                                                                                                                    | 认真履行消防设施检测工作，保证检测质量和效率，主动做好各项服务工作，主动接受住建部门、财政部门和服务对象的监督。                                           |                        |             |
| 报价单位<br>(签章)                                                                                                            |  酒泉市宏泰消防检测有限公司 |                        |             |
| 联系人:                                                                                                                    | 裴艳霞                                                                                                | 电话:                    | 18293606106 |

从业资格截图

**社会消防技术服务信息系统**

系统首页 系统管理 业务管理 从业资格

**从业资格**

姓名: 张永平 身份证号: 152210001158 注册日期: 2011年12月23日

工作单位: 北京费而隐管理咨询有限公司 注册日期: 2011年12月23日

注册消防工程师

| 序号 | 姓名  | 注册日期 | 身份证号         | 注册日期        |
|----|-----|------|--------------|-------------|
| 1  | 张永平 | 一级   | 152210001158 | 2011年12月23日 |
| 2  | 张永平 | 一级   | 152210001158 | 2017年09月27日 |

**消防设施操作员**

| 序号 | 姓名  | 身份证号         | 注册日期    | 注册日期       |
|----|-----|--------------|---------|------------|
| 1  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2010-04-01 |
| 2  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2011-11-05 |
| 3  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2011-04-16 |
| 4  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2010-04-01 |
| 5  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2010-04-01 |
| 6  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2012-08-08 |
| 7  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2012-09-08 |
| 8  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2012-05-08 |
| 9  | 张永平 | 152210001158 | 一级 (19) | 2010-04-01 |

**社会消防技术服务信息系统**

首页 综合服务 执业活动 业务管理

执业活动

今日待办工作

| 合同编号 | 合同名称 | 项目负责人 | 执业类型 | 执业时间 | 完成时间 | 状态 | 操作 | 备注 |
|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|
|      |      |       |      |      |      |    |    |    |

自主录入信息

| 序号 | 名称            | 录入时间                | 生效条件 | 操作 |
|----|---------------|---------------------|------|----|
| 1  | 北京费而隐管理咨询有限公司 | 2020-04-17 17:49:28 | 生效   | 删除 |





国库集中支付凭证

12 第 5214S6207212024072500036 号  
财政授权支付 普通业务 20240725 单位: 元

|                                                                                                           |                       |                    |                                                                                                           |                          |      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------|-------------|
| 付款人                                                                                                       | 全 称                   | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |                                                                                                           | 收款人                      | 全 称  | 甘肃玉泉电梯有限责任公司         |             |
|                                                                                                           | 账 号                   | 340910182011004038 |                                                                                                           |                          | 账 号  | 62001380006051500560 |             |
|                                                                                                           | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作联社皇城信用社   |                                                                                                           |                          | 开户银行 | 中国建设银行兰州中山林支行        |             |
| 支 付<br>金 额                                                                                                | 人民币<br>(大写):          | 壹拾万元整              |                                                                                                           |                          |      | 金额 (小写)              | ¥100,000.00 |
| 单 位                                                                                                       | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                    | 主管部门                                                                                                      | 肃南裕固族自治县卫生健康局            |      |                      |             |
| 功能分类科目                                                                                                    | 2100302乡镇卫生院          |                    | 支付申请编号                                                                                                    | 9210Z6207212024072400498 |      |                      |             |
| 结算方式                                                                                                      | 电子转账支付                |                    | 用 途                                                                                                       | 付甘肃玉泉电梯有限责任公司综合业务楼电梯款    |      |                      |             |
| 预算项目编码                                                                                                    | 620721241320060008010 |                    | 预算项目名称                                                                                                    | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目     |      |                      |             |
| <br>2024-07-25 09:19:34  |                       |                    | <br>2024-07-25 09:19:00  |                          |      |                      |             |
|                                                                                                           |                       |                    |                                                                                                           |                          |      |                      |             |
| <br>2024-07-25 09:51:09 |                       |                    | <br>2024-07-25 09:51:09 |                          |      |                      |             |
|                                                                                                           |                       |                    |                                                                                                           |                          |      |                      |             |
| 银行会计分录                                                                                                    |                       |                    | 实际支付金额: ¥100,000.00<br>(借):<br>复核员:<br>对方科目<br>记账员:                                                       |                          |      |                      |             |

费用报销单

7.15

附单据 一 张 2024 年 7 月 24 日 顺序 号

|       |             |        |          |
|-------|-------------|--------|----------|
| 序号 29 | 金额(大写)壹拾万元整 |        | ¥ 100000 |
|       | 经 办 人       | 吴文     | 用 途 说 明  |
|       | 验 证 人       | 柯学栋    | 综合业务楼电梯款 |
|       | 单位主管        | 程款支/张喆 |          |

会计: 张喆 出纳: 吴文 领款人:





电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24622000000029594827

开票日期: 2024年07月24日

|           |                                                          |       |        |                 |                  |                                     |        |           |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--|
| 购买方信息     | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                                     |       |        |                 | 销售方信息            | 名称: 甘肃玉泉电梯有限责任公司                    |        |           |  |
|           | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T                      |       |        |                 |                  | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620102665446314Q |        |           |  |
| 项目名称      |                                                          | 规格型号  | 单 位    | 数 量             | 单 价              | 金 额                                 | 税率/征收率 | 税 额       |  |
| *搬运设备*电梯  |                                                          | DPB35 | 台      | 0.7112375533428 | 124424.778761065 | 88495.58                            | 13%    | 11504.42  |  |
| 合 计       |                                                          |       |        |                 |                  | ¥88495.58                           |        | ¥11504.42 |  |
| 价税合计 (大写) |                                                          |       | ⊗壹拾万圆整 |                 |                  | (小写) ¥100000.00                     |        |           |  |
| 备 注       | 购方开户银行: 肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号: 340910122000016183;          |       |        |                 |                  |                                     |        |           |  |
|           | 销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司兰州中山林支行; 银行账号: 62001380006051500560; |       |        |                 |                  |                                     |        |           |  |

开票人: 辛娱佳

国库集中支付凭证

12

财政授权支付

普通业务

20240913

第 5214S6207212024091300068 号

单位: 元

|        |      |                       |         |                    |                      |
|--------|------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------|
| 付款人    | 全 称  | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      | 收款人     | 全 称                | 甘肃玉泉电梯有限责任公司         |
|        | 账 号  | 340910182011004038    |         | 账 号                | 62001380006051500560 |
|        | 开户银行 | 肃南县农村信用合作联社皇城信用社      |         | 开户银行               | 中国建设银行兰州中山林支行        |
| 支付金额   |      | 人民币 (大写): 肆万陆仟玖佰元整    | 金额 (小写) |                    |                      |
|        |      |                       |         |                    |                      |
| 单 位    |      | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      | 主管部门    |                    |                      |
| 功能分类科目 |      | 2100302乡镇卫生院          | 支付申请编号  |                    |                      |
| 结算方式   |      | 电子转账支付                | 用 途     |                    |                      |
| 预算项目编码 |      | 620721241320060008010 | 预算项目名称  |                    |                      |
| <br>   |      |                       | 银行会计分录  | 实际支付金额: ¥46,900.00 |                      |
|        |      |                       |         | (借):               |                      |
|        |      |                       |         | 复核员:               |                      |
|        |      |                       |         | <br>对方科目 记账员:      |                      |



## 费用报销单

附单据 一 张

2024年 9 月 10 日

顺序 号

货号 29

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 金额(大写)肆万陆仟玖佰元整 |     | ¥46900'    |
| 经办人            | 吴文  | 用途说明       |
| 验证人            | 杨志林 | 综合业务楼电梯安装费 |
| 单位主管           | 张磊  |            |

会计: 张磊

出纳: 吴文

领款人:



建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 24622000000037834404

开票日期: 2024年09月10日

|                  |                                                                                                                                    |                                 |                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 购买方信息            | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T                                                                        | 销售方信息                           | 名称: 甘肃玉泉电梯有限责任公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620102665446314Q |
| 项目名称: 建筑服务*电梯安装费 |                                                                                                                                    | 建筑服务发生地: 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院 | 建筑项目名称: 肃南县皇城镇中心卫生院                                     |
| 金额               |                                                                                                                                    | 税率/征收率                          | 税额                                                      |
| 45533.98         |                                                                                                                                    | 3%                              | 1366.02                                                 |
| 合 计              |                                                                                                                                    | ¥45533.98                       | ¥1366.02                                                |
| 价税合计 (大写)        |                                                                                                                                    | 肆万陆仟玖佰圆整 (小写) ¥46900.00         |                                                         |
| 备注               | 土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是;<br>购方开户银行:肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号:340910122000016183;<br>销方开户银行:中国建设银行股份有限公司兰州中山林支行; 银行账号:62001380006051500560; |                                 |                                                         |

下载次数: 1

开票人: 辛娱佳



国库集中支付凭证

0 第 521456207212024121200214 号  
财政授权支付 普通业务 20241212 单位: 元

|                                                                                                          |                       |                    |        |                                                                                                                                                 |      |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|
| 付款人                                                                                                      | 全 称                   | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院   |        | 收款人                                                                                                                                             | 全 称  | 张掖市启翔工程监理有限责任公司   |            |
|                                                                                                          | 账 号                   | 340910182011004038 |        |                                                                                                                                                 | 账 号  | 104019726319      |            |
|                                                                                                          | 开户银行                  | 肃南县农村信用合作联社皇城信用社   |        |                                                                                                                                                 | 开户银行 | 中国银行股份有限公司张掖市明珠支行 |            |
| 支 付<br>金 额                                                                                               | 人民币<br>(大写):          | 伍万元整               |        |                                                                                                                                                 |      | 金额 (小写)           | ¥50,000.00 |
| 单 位                                                                                                      | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                    | 主管部门   | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                                                                                   |      |                   |            |
| 功能分类科目                                                                                                   | 2100302乡镇卫生院          |                    | 支付申请编号 | 921026207212024121100183                                                                                                                        |      |                   |            |
| 结算方式                                                                                                     | 电子转账支付                |                    | 用 途    | 付张掖市启翔工程监理有限公司监理费                                                                                                                               |      |                   |            |
| 预算项目编码                                                                                                   | 620721241320060008010 |                    | 预算项目名称 | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                                            |      |                   |            |
| <br>2024-12-12 09:48:02 |                       |                    |        | <br>2024-12-12 09:47:34                                        |      |                   |            |
|                                                                                                          |                       |                    |        | 实际支付金额: ¥50,000.00<br>(借):<br>复核员:<br><br>2024-12-12 09:54:55 |      |                   |            |

费用报销单

11.4 支付

附单据 一 张 2024年12月5日 顺序 号

|       |             |       |           |
|-------|-------------|-------|-----------|
| 序号 29 | 金额(大写) 伍万元整 |       | ¥50000.00 |
|       | 经 办 人       | 吴文    | 用 途 说 明   |
|       | 验 证 人       | 柯学林   | 综合业务楼监理费  |
|       | 单位主管        | 张喆/张喆 |           |

会计: 张喆

出纳: 吴文

领款人:



电子发票（普通发票）

发票号码: 2462200000035526400  
开票日期: 2024年08月28日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                            |     |                    |                  | 销售方信息     | 名称: 张掖市启翔工程监理有限责任公司                 |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--|--|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|----------------|--|--|---|------------------|----------|----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T             |     |                    |                  |           | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620702695608783D |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
| <table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*鉴证咨询服务*工程监理服务</td><td></td><td></td><td>1</td><td>49504.9504950495</td><td>49504.95</td><td>1%</td><td>495.05</td></tr></table> |                                                 |     |                    |                  |           |                                     |         |  |  | 项目名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 税率/征收率 | 税 额 | *鉴证咨询服务*工程监理服务 |  |  | 1 | 49504.9504950495 | 49504.95 | 1% | 495.05 |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                          | 规格型号                                            | 单 位 | 数 量                | 单 价              | 金 额       | 税率/征收率                              | 税 额     |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
| *鉴证咨询服务*工程监理服务                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |     | 1                  | 49504.9504950495 | 49504.95  | 1%                                  | 495.05  |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |     |                    |                  | ¥49504.95 |                                     | ¥495.05 |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
| 价税合计（大写）                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |     | ⊗伍万圆整（小写）¥50000.00 |                  |           |                                     |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                            | 购方开户银行: 肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号: 340910122000016183; |     |                    |                  |           |                                     |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 销方开户银行: 中国银行股份有限公司张掖市明珠支行; 银行账号: 104019726319;  |     |                    |                  |           |                                     |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目监理                    |     |                    |                  |           |                                     |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目地点: 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县皇城镇                         |     |                    |                  |           |                                     |         |  |  |      |      |     |     |     |     |        |     |                |  |  |   |                  |          |    |        |

开票人: 陈燕

国库集中支付凭证

11 第 521426207212024072600001 号  
财政直接支付 普通业务 20240726 单位: 元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |       |        |                                                                                                                                                                   |                    |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 付款人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全 称                   | 肃南裕固族自治县财政局国库集中支付中心 |       | 收款人    | 全 称                                                                                                                                                               | 甘肃日星路桥工程有限公司       |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 账 号                   | 340030122000009826  |       |        | 账 号                                                                                                                                                               | 340710122000008541 |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开户银行                  | 肃南裕固族自治县农村信用合作联社    |       |        | 开户银行                                                                                                                                                              | 肃南县农村信用合作联社平乐信用社   |                           |  |
| 支付金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 人民币 (大写)            | 陆佰万元整 |        |                                                                                                                                                                   |                    | 金额 (小写):<br>¥6,000,000.00 |  |
| 单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院      |                     |       | 主管部门   | 肃南裕固族自治县卫生健康局                                                                                                                                                     |                    |                           |  |
| 功能分类科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210302乡镇卫生院           |                     |       | 支付申请编号 | 921026207212024072400495                                                                                                                                          |                    |                           |  |
| 结算方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 电子转账支付                |                     |       | 用 途    | 付甘肃日星路桥工程有限公司综合业务楼工程款                                                                                                                                             |                    |                           |  |
| 预算项目编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620721241320060000010 |                     |       | 预算项目名称 | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                                                                                                                                              |                    |                           |  |
| <div><div>2024-07-26 08:55:01 2024-07-26 08:55:20</div></div> |                       |                     |       | 银行会计分录 | <div>实际支付金额: ¥6,000,000.00</div> <div>(借):</div> <div>复核员:</div> <div></div> |                    |                           |  |





# 费用报销单

7.15

附单据 一 张

2024年 7 月 22 日

顺序 号

张号 29

|              |          |              |
|--------------|----------|--------------|
| 金额(大写) 陆佰万元整 |          | ¥ 6000000.00 |
| 经办人          | 吴文       | 用途说明         |
| 验证人          | 柯学栋      | 综合业务楼工程款     |
| 单位主管         | 已收款支付/李刚 |              |

会计: 张磊

出纳: 吴文

领款人:



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 24622000000027270329

开票日期: 2024年07月10日

|                                                                                                                                                                                                |                                                             |                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 购买方信息                                                                                                                                                                                          | 名称: 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 12622222438580177T | 销售方信息                      | 名称: 甘肃日显路桥工程有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 916207213322312196 |
| 项目名称: *建筑服务*工程款                                                                                                                                                                                |                                                             | 建筑服务发生地: 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县皇城镇 | 建筑项目名称: 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目                            |
| 合 计                                                                                                                                                                                            |                                                             | 金 额: ¥5504587.16           | 税率/征收率: 9%<br>税 额: ¥495412.84                           |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                       |                                                             | 陆佰万圆整 (小写) ¥6000000.00     |                                                         |
| 备注: 土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否;<br>购方开户银行:肃南县信用联社皇城信用社; 银行账号:340910122000016183;<br>销方开户银行:肃南县农村信用联社康乐信用社; 银行账号:340710122000008541;<br>项目名称:肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目 项目地点:肃南县皇城镇;<br>收款人:胡鹏山; 复核人:陈晓惠; |                                                             |                            |                                                         |

开票人: 邱海棠



肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院便函

肃南县财政局：

根据 2024 年 7 月下达我单位肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目资金的相关要求，根据计划安排：

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目资金共计 700 万元，我单位现申请用直接支付方式支付 600 万元。

收款人名称：甘肃日昱路桥工程有限公司

收款人账号：340710122000008541

开户银行：肃南县农村信用合作联社康乐信用社

支付原因：根据施工合同，支付工程款

  
肃南县皇城镇中心卫生院  
2024 年 7 月 24 日

皇卫函字第 41 号

肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目  
资金支付审批表

申报单位（盖章）：甘肃日昱路桥工程有限公司 2024年7月25日 单位：元

|    |                    |                                    |  |
|----|--------------------|------------------------------------|--|
| 1  | 项目名称               | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目               |  |
| 2  | 项目地点               | 肃南县皇城镇                             |  |
| 3  | 建设单位               | 肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院                   |  |
| 4  | 施工单位               | 甘肃日昱路桥工程有限公司                       |  |
| 5  | 付款事由               | 依据合同支付工程款                          |  |
| 6  | 施工单位申请支付资金         | 大写：陆佰万元整 小写 ￥：6000000元             |  |
| 7  | 监理单位（盖章）<br>监理（签字） | 周长林                                |  |
| 8  | 项目建设单位<br>项目参与人员签名 |                                    |  |
| 9  | 施工单位<br>负责人签名      | 马跃鹏                                |  |
| 10 | 实际支付资金<br>（大写）     | 大写：陆佰万元整 ￥：6000000.00              |  |
| 11 | 单位项目负责人<br>审查意见    | 审查意见：同意支付<br>负责人（签字）：吴少 2024年7月25日 |  |

## (四) 报告意见反馈表

绩效评价报告意见反馈表

|        |                                        |                                                                                                                           |                  |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 项目名称   | 肃南县人民医院皇城分院综合业务楼建设项目绩效评价               |                                                                                                                           |                  |
| 被评价单位  | 肃南县人民医院皇城分院                            | 征求意见时间                                                                                                                    | 2025 年 7 月 11 日  |
| 评价机构名称 | 北京费而隐管理咨询有限公司                          |                                                                                                                           |                  |
| 意见建议   | 被征求意见单位名称                              | 肃南县人民医院皇城分院                                                                                                               |                  |
|        | 具体反馈意见:                                |                                                                                                                           |                  |
|        | <p style="text-align: center;">无意见</p> |                                                                                                                           |                  |
|        | 被征求意见单位签字盖章:                           |  <p style="text-align: center;">吴文</p> | 日期:<br>2025.7.11 |